

सन्धिखर्क नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

आ.ब. २०७७/०७८ का योजनाहरूको ३,००,००० भन्दा बढी रकमको) बस्तु/निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम : विभिन्न

कार्यालय प्रमुखको नाम : कृष्णप्रसाद सापकोटा

सि.नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लिखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कसगजान		बालपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी तयारी मिति	स्वीकृत मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			बालपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उत्कृष्ट/आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
							तयारी मिति	स्वीकृत मिति			आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति							
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१	कृषिबजार पूर्वाधार निर्माण ५०% म्याचिड	अनुमानित	०७७/८/१५	४००००००	बोलपत्र	१	०७७/८/१७	०७७/८/२०		०७७/८/२२	०७७/९/२२	०७७/१०/०५			०७७/१०/३०	०७७/११/०७	०७९/११/३०	बहुवर्षीय		
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
२	संघिय सरकार समपुरक चुत्रावेसी कुर नुवाकोट मो.बा.	अनुमानित	०७७/५/१५	१७५०००००	बोलपत्र	१	०७७/५/२०	०७७/५/२२		०७७/५/२६	०७७/६/२५	०७७/०६/३०			०७७/०७/१५	०७७/७/२२	०७८/२/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
३	संघिय सरकार समपुरक चुत्रावेसी अर्घा मो.बा.	अनुमानित	०७७/६/१०	१७५०००००	बोलपत्र	१	०७७/६/१२	०७७/६/१५		०७७/६/१५	०७७/७/१५	०७७/७/२५			०७७/८/१०	०७७/८/१७	०७८/३/१५			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
४	नरपानी वि.पी. स्मृति पार्क निर्माण सन्धिखर्क नपा ६ अर्घाखाँची	अनुमानित	०७७/६/०५	१५०००००	दरभाउपत्र	१	०७७/०६/०७	०७७/६/०८		०७७/६/१५	०७७/६/३१	०७७/७/०५			०७७/७/१५	०७७/०७/२२	०७७/०९/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
५	एक स्थानीय तह एकउत्पादन केन्द्र	अनुमानित	०७७/७/१७	१७०००००	दरभाउपत्र	१	०७७/७/१६	०७७/७/१७		०७७/७/१८	०७७/८/१९	०७७/८/२१			०७७/८/२६	०७७/८/२७	०७८/२/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
६	वाल मन्दिर निर्माण सुधार सन्धिखर्क अर्घाखाँची	अनुमानित	०७७/६/२५	२००००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/३०	०७७/६/३०		०७७/७/०५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/०५	०७७/८/१२	०७८/२/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
७	जनजीवन आ.वि.शौचालय निर्माण तथा विद्यालय मर्मत,सन्धिखर्क अर्घाखाँची	अनुमानित	०७७/६/२५	१५०००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/३०	०७७/६/३०		०७७/७/०५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/०५	०७७/८/१२	०७८/२/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
८	पालिका कोसेली घर (प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष)	अनुमानित	०७७/६/२५	१००००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/३०	०७७/६/३०		०७७/७/०५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/०५	०७७/८/१२	०७८/२/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
९	खोपीडाँड खेल मैदान वडा नं.९	अनुमानित	०७७/६/२५	१५०००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/३०	०७७/६/३०		०७७/७/०५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/०५	०७७/८/१२	०७८/२/३०			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
१०	पकले खाँपडाँडा मोटरबाटो	अनुमानित	०७७/५/२०	१००००००	दरभाउपत्र	१	०७७/५/२५	०७७/५/२५		०७७/५/३०	०७७/६/१५	०७७/६/२०			०७७/६/२५	०७७/६/३०	०७८/१/१५			
		संशोधित																		
		वास्तविक																		
११	टुनीपोख्रा जरेखोला मो.बा.वडा नं. ४	अनुमानित	०७७/६/२०	१००००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/२५	०७७/६/३०		०७७/७/१५	०७७/७/३०	०७७/८/५			०७७/८/१५	०७७/८/२०	०७८/१/३०			

सि.नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	बालपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कायजात		बालपत्र वा दरभाउपत्र बाट सम्पत्ति लिने मिति	बालपत्र/प्रस्ताव			बालपत्र वा दरभाउपत्र बाट सम्पत्ति प्राप्त मिति	बालपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृति मिति	करार सम्पत्ति गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उत्केदार/आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्पत्ति नं.	सम्पत्ति रकम	
							तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
		वास्तविक																			
२४	बिहार कविरा धार लहरेबाद भैसिथाला जोगिमारे मोटरवाटो	अनुमानित	०७७/५/२०	५००००००	बोलपत्र	१	०७७/५/२५	०७७/५/३०		०७७/६/०५	०७७/७/०५	०७७/७/१५			०७७/७/२५	०७७/७/३०	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२५	सिद्धेश्वर टोलका भित्रि बाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रि बाटाहरु	अनुमानित	०७७/५/२०	५००००००	बोलपत्र	१	०७७/५/२५	०७७/५/३०		०७७/६/०५	०७७/७/०५	०७७/७/१५			०७७/७/२५	०७७/७/३०	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२६	तुलटारी-रिडदी-मथुरा लब्दी हुदै भूडभूडगे कृषि सडक	अनुमानित	०७७/५/२०	५००००००	बोलपत्र	१	०७७/५/२५	०७७/५/३०		०७७/६/०५	०७७/७/०५	०७७/७/१५			०७७/७/२५	०७७/७/३०	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२७	घोषेखोला पकले मोटरबाटो	अनुमानित	०७७/५/२०	५००००००	बोलपत्र	१	०७७/५/२५	०७७/५/३०		०७७/६/०५	०७७/७/०५	०७७/७/१५			०७७/७/२५	०७७/७/३०	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२८	मिलमिले-सल्लीकोट-लदाम मोटरबाटो	अनुमानित	०७७/५/२०	५००००००	बोलपत्र	१	०७७/५/२५	०७७/५/३०		०७७/६/०५	०७७/७/०५	०७७/७/१५			०७७/७/२५	०७७/७/३०	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
२९	डम्पिङ साइट पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित	०७७/७/२०	५००००००	बोलपत्र	१	०७७/७/२५	०७७/७/३०		०७७/८/०५	०७७/९/०५	०७७/९/१५			०७७/९/२५	०७७/१०/०२	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३०	जाडीखोला आमडांडा लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजना, स.न.पा.-४	अनुमानित	०७७/६/२०	१३०००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/२५	०७७/६/३०		०७७/७/५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/१०	०७७/८/१७	०७८/२/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३१	प्रदेश विशेष अनुदान कार्यक्रम	अनुमानित	०७७/६/२०	७००००००	बोलपत्र	१	०७७/६/२५	०७७/६/३०		०७७/७/५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/१०	०७७/८/१७	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३२	अर्लादिटारी झो.पु सन्धिखर्क ५- छात्रदेव ६, कारेबांग, रिठे खोला झो.पु, सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची	अनुमानित	०७७/६/२०	४५०००००	बोलपत्र	१	०७७/६/२५	०७७/६/३०		०७७/७/५	०७७/७/२०	०७७/७/२५			०७७/८/१०	०७७/८/१७	०७८/१२/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३३	झो.पु.म्याडिङ	अनुमानित	०७७/७/२०	५०००००	बोलपत्र	१	०७७/७/२५	०७७/७/३०		०७७/८/५	०७७/८/२०	०७७/८/२५			०७७/९/१०	०७७/१०/१७	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३४	सर्डक बोर्ड कार्यक्रम	अनुमानित		५८०००००	बोलपत्र	१	अझै पास नभएको														
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३५	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	अनुमानित	०७७/८/३०	१००००००	बोलपत्र	१	०७७/८/२९	०७७/८/३०		०७७/९/०१	०७७/१०/२	०७७/१०/६			०७७/१०/१२	०७७/१०/१३	०७८/३/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
३६	सरला मार्ग सतरोन्ती- स.न.पा.३	अनुमानित	०७७/६/०५	१००००००	दरभाउपत्र	१	०७७/६/६	०७७/६/०७		०७७/६/११	०७७/६/२५	०७७/६/२७			०७७/७/०३	०७७/७/१०	०७८/२/३०				

सि.नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	बालपत्र वा दरमाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बालपत्र वा दरमाउपत्र बाट सहमति लिने मिति	बालपत्र/प्रस्ताव			बालपत्र वा दरमाउपत्र प्राप्त मिति	बालपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृति मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	उपेक्षार/आपु त्तिकर्ताको नाम	सम्मौला नं.	सम्मौला रकम	
							तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
४८	मथुरा लामपाटी पौवा मर्मत संभार, स.न.पा.५	अनुमानित	०७७/०६/२०	४०००००	उ.स.	१									०७७/७/३०	०७७/८/१०	०७८/१/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
४९	नवदुर्गा भगवती बाला कन्याकुमारीदेवी मन्दिर, स.न.पा.९	अनुमानित	०७७/०६/२०	११०००००	उ.स.	१									०७७/७/३०	०७७/८/१०	०७८/१/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
५०	खरिकारुख फाडेपोखरा मोटरबाटो, स.न.पा.९	अनुमानित	०७७/०६/२०	३०००००	उ.स.	१									०७७/७/३०	०७७/८/१०	०७८/१/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
५१	नौलापानी चपरुङ नेटा मो.बा.	अनुमानित	०७७/०६/२०	५०००००	उ.स.	१									०७७/७/३०	०७७/८/१०	०७८/१/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
५२	रुब्दी हर्राठाना राशिचौर भण्डार मो.बा.	अनुमानित	०७७/०६/२०	५०००००	उ.स.	१									०७७/७/३०	०७७/८/१०	०७८/१/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
५३	वि. पि. स्मृति भवन स. न. पा.- १	अनुमानित	०७७/०५/२०	५०००००	उ.स.	१									०७७/६/०५	०७७/६/१०	०७८/१/१५				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			

तयार गर्ने

चेक गर्ने

कार्यालय प्रमुख

सि.नं.	वस्तु, निर्माण कार्यको विवरण	शेकापत्रा उत्कीर्ण मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित बापत	कारिब विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कगजात		विचार बाट कम्पति किने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव			बोलपत्र स्वीकृतिको बाबत मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको बाबत र स्वीकृत मिति	करार सम्मोता गर्ने मिति	कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	उद्देश्य/आपूर्तिकर्ताको नाम	सम्मोता नं.	सम्मोता एकम	
							तयारी मिति	स्वीकृत मिति		वाकान मिति	बोलिने मिति	मुल्यांकन सम्पन्न मिति									
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
		वास्तविक																			
क	सम्पूर्ण मोटरबाटाहरु मर्मत संभार तथा स्तरोन्नी	अनुमानित	०७७/६/१५	४०००००	उ.स.	१									०७७/६/२१	०७७/६/२५	०७७/०९/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
९	बडा नं. ९को सम्पूर्ण योजनाहरु	अनुमानित	०७७/६/१५	३२०००००	उ.स.	१									०७७/६/२०	०७७/६/२२	०७८/०२/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
क	दशै मोटर बाटो मर्मत संभार	अनुमानित	०७७/६/१५	५०००००	उ.स.	१									०७७/६/२०	०७७/६/२२	०७७/०८/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
ख	अर्घा स्वास्थ्य चौकि भौतीक पुर्वाधार	अनुमानित	०७७/६/१५	३०००००	उ.स.	१									०७७/६/२०	०७७/६/२२	०७७/१२/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१०	बडा नं. १० को सम्पूर्ण योजनाहरु	अनुमानित	०७७/६/१५	३२०००००	उ.स.	१									०७७/६/२०	०७७/६/२२	०७८/१/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
क	दशै मोटर बाटो मर्मत संभार	अनुमानित	०७७/६/१५	५०००००	उ.स.	१									०७७/६/२०	०७७/६/२२	०७७/०८/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
ख	धम्माला देखि दिनेका पोखरा हुदै होस्पिटल मोटर बाटो	अनुमानित	०७७/६/१५	३०००००	उ.स.	१									०७७/६/२०	०७७/६/२२	०७८/१/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
११	बडा नं. ११ को सम्पूर्ण योजनाहरु	अनुमानित	०७७/६/१५	४००००००	उ.स.	१									०७७/६/१८	०७७/६/२२	०७८/२/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			
१२	बडा नं. १२ को सम्पूर्ण योजनाहरु	अनुमानित	०७७/६/१०	४००००००	उ.स.	१									०७७/६/१५	०७७/०९/२०	०७७/१/३०				
		संशोधित																			
		वास्तविक																			

तयार गर्ने

चेक गर्ने

कार्यालय प्रमुख