



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
(योजना शाखा)



प.स. २०७८/७९

च.नं. २८७२



मिति: २०७८/१२/६

श्री कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।

बिषय : प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा चालु आ.व. २०७८/०७९ को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन (विषयगत शाखा बाहेकको) पाना-१० यसै साथ पत्र संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


२०८१/०२/०६
(नगरियण अर्थाल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।

श्री सूचना प्रविधि शाखा:- प्रगति प्रतिवेदन Websiteमा Upload गरिदिनु हुन ।



सन्धिखर्क नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

२०७८/७९ को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुमान रकम रु.	अवसर्गता रकम रु.	सुद पाउने रकम रु.	सम्पत्ता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न गुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसङ्ख्या र.	सम्पन्न सुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	चुनावी अर्घा मो.बा. (घरम)	०	१५५०००००	११७७४२	११७७४२	११७७४२	१२/३१/२०७७	७/४/२०७८	१११५८६९	०	१११५८६२	९९.९८
२	मिलमिले-सल्लीकोट-झेडी-लदान मो.बा. स्तरोन्नती (तिस्रो)	०	१८९७९३१	१८९७९३१	१८९७९३१	१८९७९३१	२३/२०७८	७/३०/२०७८	१८९७९३१	०	१८९७९३१	१००
३	सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. १ र २ का सडक मर्मत	०	४४२४९५	४४२४९५	४४२४९५	४४२४९५	६/१९/२०७८	७/१४/२०७८	४४२४९५	०	४४२४९५	९९.९९
४	नगरपालिका कार्यालय भवन रड रोान	०	४९९९६९	४९९९६९	४९९९६९	४९९९६९	७/२९/२०७८	९/४/२०७८	४९९९६९	०	४९९९६९	९९.९९
५	सुरक्षा सामग्री खरिद आपूर्ती	०	९९९९९९	९९९९९९	९९९९९९	९९९९९९	१०/१८/२०७८	१०/२४/२०७८	९९९९९९	०	९९९९९९	१००.१४
६	हाते ओजार खरिद	०	१२९९८३३	१००५८६०	१००५८६०	१००५८६०	१०/१८/२०७८	१०/२४/२०७८	१००५८६०	०	१००५८६०	१००
७	घोरेखोला फल्ले मोटरबाटो स्तरोन्नती (चौथो)	०	६५६२०६	३२९६०९	३२९६०९	३२९६०९	८/३/२०७८	११/४/२०७८	३२९६०९	०	३२९६०९	९९.०८
८	चुनावी अर्घा सडक स्तरोन्नती (चौथो)	०	८८८५४२	८८८५४२	८८८५४२	८८८५४२	९/१४/२०७८	११/४/२०७८	८८८५४२	०	८८८५४२	९९.९८
९	चुनावी अर्घा सडक स्तरोन्नती (तिस्रो)	०	३४९६३३७	२६३००८९	२६३००८९	२६३००८९	३/२९/२०७८	६/२२/२०७८	२६३००८९	०	२६३००८९	९९.९७
१०	रुलटारी रिडोनी भुयुरा लम्दीहरे भुयुराङ्ग कृषि सडक स्तरोन्नती	०	४८४५९९	४८३९०९	४८३९०९	४८३९०९	११/४/२०७८	११/२४/२०७८	४८३९०९	०	४८३९०९	९९.९८
११	सडक कार्य	१	९७९९६५८	५२४९२६९	५२४९२६९	५२४९२६९	९/१३/२०७८	७/४/२०७८	५२४९२६९	०	५२४९२६९	९९.९७
१२	डिपिड सडक पूर्वाधार निर्माण	१	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००		६/१८/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
१३	पाणिनी सङ्कल वेद विद्यालयमा संवाहन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००		६/२२/२०७८	७/१२/२०७८	७/१२/२०७८	१०००००	१००
१४	वसन्तपुर गौरी विद्यालयको निर्माणभवन भवन अगाडी देखि भइखारी खोली सम्म नाली तथा बाटो स्तरोन्नती	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	६/२४/२०७८	७/१२/२०७८	५५८६६	७/१२/२०७८	५५८६६	१००
१५	अशाक सुविधाको घर देखि दुध डेरी सम्म बाटो स्तरोन्नती	१	८२९४०	७४०००	७४०००	७४०००		७/१४/२०७८	८६८३५	८६८३५	७४०००	१००
१६	पुनर्वास भवन भवन हुँदै तल्लो मोटरबाटो सम्म बाटो स्तरोन्नती	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
१७	श्रीगोविन्द उद्योगको स्तरोन्नती	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
१८	इशारा मोटरबाटो स्तरोन्नती	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
१९	वसन्तपुर नजिकै रहेको भगवति मन्दिर अगाडी प्राङ्गणको मर्मत	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
२०	सम्भार	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
२१	समाता स्कुल शैक्षिक गुणस्तर कार्यक्रम सन्पा-१	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
२२	उडो श्रीकृष्ण गौशालामा रहेको गाईहरुलाई आहार व्यवस्थापन	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
२३	मेघ बहादुरको फल हुँदै सिगा गेडिलको घर सम्मको बाटो निर्माण	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
२४	ओम शास्त्रि भवन निर्माण सन्पा १	१	५५८६६	५५८६६	५५८६६	५५८६६	७/१४/२०७८	८/१४/२०७८	५५८६६	८/१४/२०७८	५५८६६	१००
२५	साथी होटल उत्तर तर्फ रहेको वि.सी. र विष्णु भुसालको घर हुँदै विशाल होटल सम्म बाटो स्तरोन्नती	१	११०२३३	११०२३३	११०२३३	११०२३३	८/४/२०७८	८/२९/२०७८	११०२३३	११०२३३	११०२३३	१००
२६	कृष्ण कुवाको घर देखि अस्पताल गेट सम्मको बाटो स्तरोन्नती	१	८२४२४	८२४२४	८२४२४	८२४२४	८/१४/२०७८	११/८/२०७८	८२४२४	८/१४/२०७८	८२४२४	१००
२७	रकभारपुर पछाडको घर देखि बाबुराम काकीको घर हुँदै बैक रोड जोड्ने बाटो डलान	१	११०१९९	११०१९९	११०१९९	११०१९९	८/६/२०७८	८/२३/२०७८	११०१९९	८/२३/२०७८	११०१९९	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

क.अ.योजना शाखा

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

स.ई. योजना शाखा

समर्थित गर्ने

नारायण अग्रवाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	सुद पाउने रकम रु.	सम्पत्ती मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसहायिता रु.	सम्पन्न सुद मुलानी रकम.	वित्तीय प्रतिपति
२६	वडा नं. १ भिचका मोटावाटोहरूको स्तरउन्नति दशैवाटो तथा बडैवाटो स्तरउन्नति	१	४९६०२६	४९००००	४९००००	४९६०००	८/२४/२०७८	११/१२/२०७८	४९६६३०	४९००००	४९००००	१००
२७	पटुवाथुम बडैवाटो चौकमा भिन्नसम्पन्न मन्दिर निर्माण	१	११०४४४	१०००००	१०००००	१०००००	८/२४/२०७८	११/२४/२०७८	१०४८८०	१०००००	१०००००	१००
२८	पटुवाथुम विष्णु श्रेष्ठको घर अगाडीको चौकमा प्रतिस्वास्थ्य निर्माण	१	८२८१४	७४००००	७४००००	७४००००	८/२४/२०७८	११/२४/२०७८	८२८१४	७४००००	७४००००	१००
२९	पार्कली आधारभुत विद्यालय पटुवाथुम अनुदान	१	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
३०	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई तालिम	१	४०००००	४०००००	४०००००	४०००००	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	४०००००	०	४०००००	१००
३१	समाजकल्याण आ.वि.अनुदान सन्पा-१	१	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
३२	युगज्योति छापाखाना पछाडी देखि तल्लो लार्डन सम्म जोडने बाटो	१	१६४४०४	१५००००	१५००००	१५४४००	८/२४/२०७८	११/२४/२०७८	१६३६९९	१५००००	१५००००	१००
३३	स्तरउन्नति	१	४७०१४४	४७००००	४७००००	४७००००	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	४७१३४२	४७००००	४७००००	१००
३४	आदर्श नगर नमुनाटोलमा खड्का फर्म देखि दामोदको खेत सम्म पक्की नाली निर्माण	१	४४६४२	४०००००	४०००००	४४६४२	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	४४६४२	४०००००	४०००००	१००
३५	हटारी केबलानन्द मुलको घर पछाडी देखि हटारी खुल तर्फ नाली निर्माण	१	४४६७०	४०००००	४०००००	४४६७०	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	४४६७०	४०००००	४०००००	१००
३६	पिपल वुटोदेखि चिपरे, खड्का फर्मबाट बागीचोलासम्म नाली निर्माण	१	४७०१४१	४७००००	४७००००	४७००००	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	४७१३४२	४७००००	४७००००	१००
३७	र मालबारे हाईडबार् टाढो ओगालो डलानबाट मर्मत	१	२७४०५६	२७४१९७३	२७४१९७३	२७४१९७३	८/२४/२०७८	१०/२४/२०७८	२७४१९७३	०	२७४१९७३	१००
३८	डिमिड साइट ट्रस निर्माण	१	२४१८४३	१९८०३०४	१९८०३०४	१९८०३०४	३/२४/२०७८	७/२४/२०७८	१९८०३०४	०	१९८०३०४	८६०९
३९	डिमिड साइट पूर्वाधार निर्माण (दोश्रो)	१	२४१८४३	१९८०३०४	१९८०३०४	१९८०३०४	३/२४/२०७८	७/२४/२०७८	१९८०३०४	०	१९८०३०४	८६०९
४०	दिसरा तारा मुखियाको घरहुँदै भद्रगडको घरसम्मको जोडो बाटो दलान कार्य	१	४६१०४	४०००००	४०००००	४६१०४	१०/२४/२०७८	१०/२४/२०७८	४६१०४	४०००००	४०००००	१००
४१	सन्पा १ र २ जोडने बागीचोलामा फिरेरी पुल निर्माण (वडा नं. १ र २)	१	१९८२३४	१८००००	१८००००	१९८२३४	६/२४/२०७८	११/२४/२०७८	१९८२३४	१८००००	१८००००	१००
४२	आखे केदार कुर्को घरदेखि गोपाल कुर्को घरसम्म मो.वा.मा मोडिनी बाल निर्माण	१	४४०२७	४०००००	४०००००	४४०२७	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	४४०२७	४०००००	४०००००	१००
४३	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूलाई खाजा तथा सवार	१	३६०००	३६००००	३६००००	३६००००	११/२४/२०७८	११/२४/२०७८	३६००००	०	३६००००	१००
४४	चुनावेसी कुँर लातेबाझ सडक स्तराङ्गी (प्रथम)	२	१७४०००००	११६२१३०९	११६२१३०९	११६२१३०९	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	१०४७६८७८	०	१०४७६८७८	१००
४५	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीबाट र शान्तिनगर टोल सुधारका	२	९७७१७०	५४६६२३८	५४६६२३८	५४६६२३८	८/२४/२०७८	७/२४/२०७८	५४६६२३८	०	५४६६२३८	१००
४६	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीबाट र शान्तिनगर टोल सुधारका	२	४४६१७४	२४४१६४४	२४४१६४४	२४४१६४४	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	२४४१६४४	०	२४४१६४४	१००
४७	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीबाट र शान्तिनगर टोल सुधारका	२	१४९१९३	९३४४११	९३४४११	९३४४११	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	९३४४११	०	९३४४११	१००
४८	दोरपाटनसँग जोडिएका सडक स्तराङ्गी (तेस्रो)	२	१६६७८७२	१०१७६०१	१०१७६०१	१०१७६०१	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	१०१७६०१	०	१०१७६०१	१००
४९	चौखोला पक्के मोटावाटो (तेस्रो)	२	४४३४०	४०००००	४०००००	४४३४०	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	४४३४०	४०००००	४०००००	१००
५०	भद्रिखोला कुमा पुसी भवनदेखि माथी देउराली मन्दिर सम्म बाटो स्तराङ्गी	२	४४६१९	४०००००	४०००००	४४६१९	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	४४६१९	४०००००	४०००००	१००
५१	दोरपाटनसँग जोडिएका सडक स्तराङ्गी (तेस्रो)	२	११९४२७	१००००००	१००००००	११९४२७	७/२४/२०७८	७/२४/२०७८	११९४२७	१००००००	१००००००	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

क.अ.योजना शाखा

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

स.ई. योजना शाखा

प्रमाणित गर्ने

नारायण अर्याल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	सोपना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	शुद्ध पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मूल्यांकन रु.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	सम्पन्न शुद्ध मुताली रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५१	काभ्रेपटारी चोक देवी शिल्पटारी गोदीनी खोल्सी बाटो मर्मत (शिवालय क्षेत्र समम)	२	५५४२६	५००००		५५४२६	७/२१/२०७६	९/१६/२०७६	५५४२६	५५३६	५००००	१००
५२	त्रिवेणी टोल राम प्रसाद पन्थीको घर अगाडी बाटो मर्मत सुधार	२	६६११५	६००००		५६११५	७/२४/२०७६	९/७/२०७६	६६४५७	६४५७	६००००	१००
५३	नन्दाला थ्रेडको घर पछाडी नुमा पराजुलीको घर अगाडी नाली टकन	२	६३२५७	७५०००		७३२५७	७/२२/२०७६	८/२३/२०७६	६४१२३	९१२३	७५०००	१००
५४	विष्णु कन्डाको घर देवी मिश्रको घर पित्तम्बर राममाझीको हुँदै	२	१३७९५८	१२५०००		१२५०००	७/१६/२०७६	११/२२/२०७६	१३५२४	१३५२४	१२५०००	९९.८८
५५	अर्घा जोड्ने मो.वा.सम्म छुट्टी (पेट्टारी)	२	५५०८१	५००००		५०८१	७/१६/२०७६	९/२/२०७६	४७७५७	४७७५७	४०६२९	८९.२६
५६	गानपानी सिचाई कृषि कुलो	२	११०२५५	१०००००		१०२५५	७/१४/२०७६	९/७/२०७६	११४८१३	११४८१३	१०००००	१००
५७	रन्दीको टोलपाटन सडक देखि वडा नं १० जोड्ने बाटोमा नाली निर्माण	२	५७८२२	५००००		५७८२२	८/७/२०७६	१०/२८/२०७६	५८७५२	६७५२	५००००	१००
५८	पाहार पाखो थुगुरो बाटो (भलायडाडा)	२	५५३८१	५००००		५५३८१	६/७/२०७६	८/८/२०७६	५१०११	१०११	५०५५५	९२.११
५९	राधिका राममाझीको घर अगाडीको बाटोमा	२	११००१८	१०००००		१००१८	८/१४/२०७६	८/२६/२०७६	११२५२२	११२५२२	१०००००	१००
६०	विष्णु हरी भुवालको घर देवी दुर्गा कन्डाको घर सम्म नाली टकन दसै विशेष बाटो वडा नं २ का बाटारह सोहीने तथा अवरोध हटाउने	२	३२०९१५	३०००००		३०९१५	८/२३/२०७६	१०/२६/२०७६	३३३५९९	३३३५९९	३०००००	१००
६१	सम्बेहारी नेपालीको घर अगाडी बाटोमा बाल निर्माण	२	५५११०	५००००		५५११०	८/२३/२०७६	११/८/२०७६	५५८९४	५५८९४	५००००	१००
६२	सम्बेहारी माथी दलित बस्तीमा बाबा पालन	२	११२५००	१०००००		१२५००	८/१६/२०७६	९/१३/२०७६	११२५००	११२५००	१०००००	१००
६३	भक्ति भुवालको घर अगाडी भक्तिटोल जोड्ने पुल	२	६६९३०	६००००		६६९३०	८/१६/२०७६	११/२३/२०७६	६९७६०	९७६०	६००००	१००
६४	सिटी भूटार स्तरीनी	२	३३११९८	३०००००		३११९८	८/१२/२०७६	११/८/२०७६	३२२५३८	३२२५३८	३०००००	१००
६५	भलायडाडा कृषक महिला समुहलाई टर्स निर्माण	२	८२८५२	७५०००		७८५२	८/१४/२०७६	११/१२/२०७६	७८४७७	३४७७	७५०४०	९४.७२
६६	मसाल बजार शिव के.सी.र चिरिजिबी आचार्यको घरको विचमा पर्ने आकासे पुल	२	११०९६०	१०००००		१०९६०	७/२५/२०७६	११/१०/२०७६	१११०४५	१११०४५	१०००००	१००
६७	कुँर स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	२	१०००००	१०००००		०		९/१६/२०७६	९९९६५	०	९९९६५	९९.९६
६८	विषम एकलमहिलाहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम	२	५००००	५००००		०	९/१३/२०७६	१०/१२/२०७६	५००००	०	५००००	१००
६९	व्यहोरो कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बाजापालन	२	२०००००	१०००००		१०००००	१०/२४/२०७६	११/२२/२०७६	२०००००	१०००००	१०००००	१००
७०	पुनिनी चेर बुढाथमडा बुढाथमडाई खाद्यन व्यवस्थापन	२	५००००	५००००		०		११/२६/२०७६	५००००	०	५००००	१००
७१	पुनरापारी सल्लु निर्माण	३	५९११०	५००००		९११०	८/१०/२०७६	१०/१७/२०७६	५९३३१	९३३१	५००००	१००
७२	पुनरापारी बस्ती शारद्विक धारो निर्माण	३	५५५१२	५००००		५५५१२	९/२/२०७६	१०/२५/२०७६	५६२४४	६२४४	५००००	१००
७३	स्यानडाडा भोरीपाटा च्या ट्याक निर्माण	३	५५४०३	५००००		५४०३	९/२/२०७६	११/१/२०७६	५५४५३	५४५३	५००००	१००
७४	केल्नेर पुरो निम्नग	३	५५०२१	५००००		५०२१	९/२/२०७६	१०/२०/२०७६	५५३९६	५३९६	५००००	१००
७५	सेनडाडा पघुरो तथा सत निर्माण (भाटटोला)	३	८२८०६	७५०००		७८०६	९/२/२०७६	१०/२६/२०७६	८३३१०	८३१०	७५०००	१००
७६	करेवाडपाटा अघुरो टकी निर्माण	३	५५२७१	५००००		५२७१	९/२/२०७६	११/४/२०७६	५५५९०	५५९०	५००००	१००
७७	कुल्यामनिन्दर वरहनेट	३	५५१६४	५००००		५१६४	९/२३/२०७६	१०/२५/२०७६	५५४०३	५४०३	५००००	१००
७८	मिठखोला समीचीमा पानीको व्यवस्थापन सन्पा-४	३	४२३७०	४००००		४३७०	९/१४/२०७६	११/८/२०७६	४५०००	४५००	४००००	१००
७९	बेकुण्डपुरी संगलसलाई अनुदान- सन्पा-४	३	५५०००	५००००		५०००	७/१७/२०७६	१०/२८/२०७६	७७०१४३	७७०१४३	७०००००	१००
८०	सन्पा ४ का मोटवाटार मर्मत सम्भार	४	७७००१६	७०००००		७००१६	७/१७/२०७६	९/४/२०७६	२०६६३	२०६६३	२०००००	१००
८१	भगवती आदि. विद्यालय भवनको छात्रो मर्मत सन्पा-४	४	२२०४८८	२०००००		२०४८८	७/१४/२०७६	९/४/२०७६	२३१२१	२३१२१	३००००	१००
८२	मियाँ पाउँ मेस्वर	४	३३१०५	३००००		३१०५	७/१२/२०७६	९/१/२०७६	३३१२१	३३१२१	३००००	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

म ई योजना शाखा

प्रमाणित गर्ने
नारायण अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नयार गर्न
डेल कुमार क.सी.
क.अ.योजना शाखा

~~प्रमाणित गर्ने
नासयण अर्याल
पद्मरा पशापकीरा भणिकन~~

क्र. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुदान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	सुद पाउने रकम रु.	सम्पत्ति मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मूल्यांकन रु.	सम्पन्न जनसहायिता रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
११३	पकले पौवा अचुरे भवन निर्माण र नाली तथा गोरटो बाटो निर्माण	८	१६५६२२	१५००००	१५६२२	१५५५००	८/१/२०७८	८/२३/२०७८	१६००८	१६००८	१५००००	१००
११४	जनता आ वि शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५००००	०	५००००	८/१/२०७८	९/१/२०७८	५००००	०	५००००	१००
११५	दामिपाटा कृषकसमाज मो.वा. सन्पा—८	८	५५७०९	५००००	५७०९	५८५००	८/२४/२०७८	९/२४/२०७८	५४४५५	६४४५५	५००००	१००
११६	फुलेडाँडा मयुम सडक, सन्पा -८	८	११०८४०	१०००००	१०८४०	१०००००	८/२९/२०७८	९/२५/२०७८	११७३१	११७३१	१०००००	१००
११७	कटुवा खोला टुस निर्माण	८	११११६०	१०००००	१११६०	१०००००	८/२२/२०७८	९/२५/२०७८	११३३३३	११३३३३	१०००००	१००
११८	वाझिपाटा सिमेट पोखरी निर्माण	८	११०९५६	१०००००	१०९५६	१०००००	८/२४/२०७८	९/२८/२०७८	१०९०६	२०९०६	१०००००	१००
११९	अक्षय बालविकास, किलारा बालविकास शैक्षिक अनुदान	८	४०४००	४०४००	०	४०४००	८/३०/२०७८	९/३०/२०७८	४०४००	०	४०४००	१००
१२०	जनविकास आ वि शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५००००	०	५००००	८/३०/२०७८	९/३०/२०७८	५००००	०	५००००	१००
१२१	चिबन्ज्योती आ वि शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५००००	०	५००००	८/३०/२०७८	९/३०/२०७८	५००००	०	५००००	१००
१२२	जनशान्ती आ वि शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५००००	०	५००००	८/३०/२०७८	९/३०/२०७८	५००००	०	५००००	१००
१२३	खापडाँडा पशु तथा कृषि फर्मलाई सिंचाई तथा मर्मत सन्पा—८	८	५६३६८	५००००	६३६८	५६५००	९/८/२०७८	१०/१६/२०७८	५६८६२	६८६२	५००००	१००
१२४	विमाला पखेरो राना पखेरो र घर्ती डाँडा पखेरो अचुरे	८	१३७६७८	१२५०००	१२६७८	१२९२५०	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	१३७७९	१२९०९	१२५०००	१००
१२५	महिला भवन तल्लो किमडाँडा अचुरे	८	५५१९५	५००००	५१९५	५८५००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	५५६३६	५५६३६	५००००	१००
१२६	भेडिखार सनाटोला पखेरो निर्माण	८	१११०२४	१०००००	११०२४	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१२/२०७८	१११९६	१११९६	१०००००	१००
१२७	काजले पखेरा टुस निर्माण	८	५५०९६	५००००	५०९६	५८५००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	५६८४४	६८४४	५००००	१००
१२८	लमलमे टुस निर्माण	८	११०२२०	१०००००	१०२२०	१०००००	८/२४/२०७८	११/१०/२०७८	११०३९	१०३९	१०००००	१००
१२९	उपल्लो लमलमे मो वा	८	११०१०८	१०००००	१०१०८	१०००००	८/२४/२०७८	११/१०/२०७८	१०९६६७	९६६७	१०००००	१००
१३०	टोडकली पखेरो सुधार	८	५४०३८	५००००	४०३८	५८५००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	५४०५६	४०५६	५००००	१००
१३१	सिमलपाटा मो वा नयाँ	८	११०३४३	१०००००	१०३४३	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	११०२५	१०२५	१०००००	१००
१३२	खापडाँडा सिँडि बाटो किमडाँडा पखेरो	८	८२८३१	७५०००	७८३१	७८५००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	८२८८५	८८८५	७५०००	१००
१३३	चोककोट दलित बस्तिमा खानेपानी टङ्की निर्माण	८	२२१३७९	२०००००	२१३७९	१९४०००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	२२१८५	२१८५	२०००००	१००
१३४	समुर्ण बाटोहरू मर्मत सुधार तथा संभार	८	६६०७०८	६०००००	६०७०८	६८२०००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	६६२३१६	६२३१६	६०००००	१००
१३५	पकले बजार शिवालय मन्दिर टुस निर्माण, सन्पा -८	८	२२१७४२	२०००००	२१७४२	१९४०००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	२२१८००	२१८००	२०००००	१००
१३६	अर्थात् टोला टुस निर्माण	८	५११४३६	५०००००	५१४३६	५०००००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	५११४३६	५११४३६	५०००००	१००
१३७	हमालडाँडा आपसोला मो वा स्तरोन्नति	८	११०४७६	१०००००	१०४७६	१०४७६	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१११६४३	१११६४३	१०००००	१००
१३८	तल्लो खाल मो वा र आटीडाँडा तारजाली	८	१५६६६४	१५०००००	१५६६४	१४५५००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१५६४७५	१५६४७५	१५०००००	९९.२८
१३९	खोल्दि पखेरो मर्मत	८	५४०१८	५००००	५४०१८	४८५००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	५४०६९	५०६९	५००००	१००
१४०	पलसपाटा केटरा अचुरे मो वा र नेतम आ वि टुस निर्माण	८	११००४३	१०००००	१००४३	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	११०३९४	१०३९४	१०००००	१००
१४१	गोलखडा महीला भवन अचुरे	८	५५०६५	५००००	५०६५	५८५००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	५५७६४	५७६४	५००००	१००
१४२	शहरनेटा र सिर्वा मो वा स्तरोन्नति	८	११०९८७	१०००००	१०९८७	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	११०३४	११०३४	१०००००	१००
१४३	पाडेढोला मसानपाट गोरटो बाटो	८	११०४६९	१०००००	१०४६९	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१०९५२६	३०९५२६	९९.१५	९९.१५
१४४	खपडाँडा टुस निर्माण	८	११०६०२	१०००००	१०६०२	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१११८६४	१११८६४	१०००००	१००
१४५	खापडाँडा बन्दा टोल टङ्की नयाँ निर्माण	८	११०४१६	१०००००	१०४१६	१०००००	८/२४/२०७८	१०/२०/२०७८	१११५९०	१११५९०	१०००००	१००
१४६	घाँसिका फाल र दारे हुला र टाकुरा मो वा	८	१६४६५५	१५०००००	१५६५५	१४५५००	८/२४/२०७८	११/१२/२०७८	१५६६७५	८६६७५	१५०००००	१००
१४७	जनशान्ती किमडाँडा बा.पा. मर्मत	८	५४००३	५००००	५४००३	४८५००	८/२४/२०७८	११/२/२०७८	५४५५६	५४५५६	५००००	१००
१४८	खोल्दि बिदेरी खानेपानी योजना सन्पा—८	८	५५२३८५	५०००००	५२३८५	४८५००	१०/१६/२०७८	१०/१३/२०७८	५४०१३	५४०१३	५०००००	१००
१४९	नवज्योती आ वि शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५००००	०	५००००	१०/१६/२०७८	१०/१६/२०७८	५००००	०	५००००	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

क.अ.योजना शाखा

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

स.ई. योजना शाखा

प्रमाणित गर्ने

नारायण अर्याल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	सागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनवहागतिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मूल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसङ्ख्या रु.	सम्पन्न खुद शुकाती रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१५०	किमडाडा वि.क.टोल टंकी	८	५५६४७	५००००	५६४७	४८५००	९/६/२०७८	१०/२८/२०७८	५६४७	५६४७	५००००	१००
१५१	नुनखाला किमडाडा टुस निर्माण	८	१११२३०	१०००००	११५३०	९७०००	९/२९/२०७८	११/२५/२०७८	११२१९८	१२१९८	१०००००	१००
१५२	खोमडाडा टुस तथा मन्दिर मर्मत	९	१०४९३४	९५०००	९९३४	९२१५०	६/४/२०७८	९/१८/२०७८	१०४८०७	१०८०७	९५०००	१००
१५३	बडा कापालय माथी सुपा देउराली मन्दिर, सनपा-९	९	११००५६	१०००००	१००५६	९७०००	५/२८/२०७८	७/१२/२०७८	११०९२१	१०९२१	१०००००	१००
१५४	दोनाट अग्रो प्रतिशालय	९	१०४६४९	९५०००	९६४९	९२१५०	५/२८/२०७८	९/२०/२०७८	१०४३२१	१०३२१	९५०००	१००
१५५	चाकलडा प्रतिशालय निर्माण	९	८८४३१	८००००	८४३१	७७६००	६/७/२०७८	९/१५/२०७८	८८५३	८८५३	८००००	१००
१५६	घतिखोर प्रतिशालय	९	११००९९	१०००००	१००९९	९७०००	६/१०/२०७८	८/७/२०७८	११००४१	१०७४१	१०००००	१००
१५७	नुनखाला खानेपानी मर्मत	९	५५०१२	५००००	५०१२	४८५००	६/१०/२०७८	८/७/२०७८	५५१४२	५१४२	५००००	१००
१५८	बुढीगाडे टुस मर्मत तथा चिनपोखरा गैरा गोटेबाटो	९	१०४९६९	९५०००	९६६९	९२१५०	६/१०/२०७८	९/२१/२०७८	१०४०४९	१००४९	९५०००	१००
१५९	गैरास्केटी चित्रा पोखराको विषमा पोखरी निर्माण सनपा-९ म्याचिङ	९	५५७१६	५००००	५७१६	४८५००	६/१०/२०७८	९/९/२०७८	५६४८	६४८	५००००	१००
१६०	अर्घाखसल मा.वि.देखि स्वास्थ चौकी हुँदै मोटरबाटोसम्म जाने गोटेबाटो निर्माण	९	५५६९७	५००००	५६९७	४८५००	६/६/२०७८	९/१३/२०७८	५५९५०	५९५०	५००००	१००
१६१	सतस भिरसुमी रैख आगो पार्ने सम्मको गोटेबाटो	९	५५६२०	५००००	५६२०	४८५००	६/४/२०७८	९/१३/२०७८	५५९४४	५९४४	५००००	१००
१६२	सतस खानेपानी तथा सिंचाइ	९	७८६४०	७००००	८६४०	६७९००	६/६/२०७८	९/२५/२०७८	७८६८२	८७८२	७००००	१००
१६३	राशिचौर लण्डेखाला खेल मैदान म्याचिङ सनपा-९	९	५५७६९	५००००	५७६९	४८५००	६/६/२०७८	८/१३/२०७८	५५९९२	५९९२	५००००	१००
१६४	काकीटाला गुफा खानेपानी	९	३२१८९	३००००	३१८९	२९१००	६/६/२०७८	९/२५/२०७८	३२३८२	३३८२	३००००	१००
१६५	काकीटाला टुस मर्मत	९	७१७४५	६५०००	६७४५	६०५००	६/६/२०७८	९/२५/२०७८	७१६९९	७६९९	६५०००	१००
१६६	खारया गोटेबाटो निर्माण	९	२४४७७	२००००	२४४७	१९४००	७/२९/२०७८	९/२३/२०७८	२४७९८	२७९८	२००००	१००
१६७	बोझाखर्क खानेपानी मर्मत	९	३३६१०	३००००	३६१०	२९१००	८/५/२०७८	९/२५/२०७८	३३८५३	३८५३	३००००	१००
१६८	टाकुरा ताराबहादुरको घरमुनी बाल लगाउने	९	५६०८९	५००००	६०८९	४८५००	७/१४/२०७८	९/१३/२०७८	५६०१०९	५९०१०९	५००००	१००
१६९	पोखराचौर टाकुरा मोटरबाटो	९	७७९९८	७००००	७९९८	६७९००	८/६/२०७८	९/१८/२०७८	७८१३४	८१३४	७००००	१००
१७०	चुलसिपाले टुस निर्माण	९	१०४५२९	९५०००	९५५२९	९२१५०	७/२२/२०७८	९/१८/२०७८	१०३५३१	१०३५३१	९५०६६	९९.०२
१७१	मुडपोखरा टंकी निर्माण	९	१०४९२१	९५०००	९९२१	९२१५०	७/२२/२०७८	९/१९/२०७८	१०४६९२	१०४६९२	९५०००	१००
१७२	बेहरी पोखरा चोपारी	९	३३२७१	३००००	३२७१	२९१००	७/२२/२०७८	९/१९/२०७८	३३३१९	३३१९	३००००	१००
१७३	जनबागुति आदिमा तारवार र गेट निर्माण	९	५६६४०	५००००	६६४०	४८५००	७/२३/२०७८	११/८/२०७८	५६९४२	६९४२	५००००	१००
१७४	गोल्लाउने मोटरबाटो	९	१११२४०	१०००००	११२४०	९७०००	८/२२/२०७८	११/८/२०७८	१११७७९	११७७९	१०००००	१००
१७५	भालुपानी पोखरी, लाकुरीकारख, दीप खानेपानी मर्मत	९	११००४९	१०००००	१००४९	९७०००	८/२१/२०७८	११/८/२०७८	११०९३३	१०९३३	१०००००	१००
१७६	अलेन्द्री टुस तथा इन्टेक, काफलपानी खानेपानी टंकी र फ्लिन्ड निर्माण तथा अलेकासाहु नौलापानी वडु मो.बा.	९	९०००२२	९०००००	९००२२	९०००००	७/२९/२०७८	१०/१७/२०७८	९००९०६	९०६	९०००००	१००
१७७	शशिचर स्वामी शिवालय मन्दिर सिटी तथा गेट तथा तल्लहिले उकालो मोटरबाटो	९	६००२४५	६०००००	२४५	६०००००	७/२९/२०७८	१०/१७/२०७८	६००९१८	९१८	६०००००	१००
१७८	अडारपानी लाकुरीका पोखरा मूलाफुडा उपल्लो मोटरबाटो	९	४७०२२८	४७००००	२२८	४७००००	९/१६/२०७८	११/१२/२०७८	४७०३४७	३४७	४७००००	१००
१७९	मडिपोखरा लाकुरीका बेट वीरसरी सिमेन्टेड चोपारी	९	५५७८५४	५००००	५७८५	४८५००	९/२७/२०७८	९/२७/२०७८	५५४८९	५४८९	५००००	१००
१८०	रानीगैरा प्रतिशालय, फ्लिन्ड निर्माण	९	११०९७०	१०००००	१०९७०	९७०००	९/२२/२०७८	११/१२/२०७८	११८९१	११८९१	१०००००	१००
१८१	पाथ्राबाड देखि बेडाबारीजाने बाटोमा धारापानी खोला एउटा धर्म स्थल चोपारी लगायत धारापानीको ढुङ्गा फुटाउने	९	७७२०६	७००००	७२०६	६७९००	९/२०/२०७८	११/१२/२०७८	७७४९९	७४९९	७००००	१००
१८२	मैदानबाट थापा नेटा जाने बाटो	९	५५४२२२	५००००	५४२२	४८५००	९/२२/२०७८	११/१०/२०७८	५४३३३	३०३३	५०५५९	९५.४२
१८३	दोरपाटन सडक सिडिरामको दूकानदेखि झोलुङ्गे पुल र नौलापानी वारवारने डाँडा सम्मको गोटेबाटो मर्मत	९	७७४३३	७००००	७४३३	६७९००	९/६/२०७८	१०/१६/२०७८	७८२१५	८२१५	७००००	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

क.म.योजना शाखा

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

स.ई. योजना शाखा

प्रमाणित गर्ने

नारायण अर्याल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसहायिता रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिवर्ष
१८४	बुढेका खेलमैदान	१	४४०४०	४००००	४०४०	४८४००	८/२६/२०७८	११/११/२०७८	४३९४२	३९९४२	४९००३	९८.०१
१८५	नेटापोखरी रेलि चणुङ खोरुमको घरसम्म मोटोबाटो निर्माण	१	४४०१२	४००००	४०१२	४८०००	८/२९/२०७८	११/११/२०७८	४३३०७	३३३०७	४८४४०	९६.९
१८६	दशैमा बाटो सहाने	१	३०४१८	३००००	४१८	२९९००	९/१२/२०७८	११/१४/२०७८	३९१३२७	३९१३२७	३००००	१००
१८७	सदानाथ आउँदा पाश्चात्य प्रवेस तसो बाटो	१	४४६९७	४००००	४६९७	४८६००	९/८/२०७८	११/१२/२०७८	४४६९७	४४६९७	४९२४७	९८.५१
१८८	सदानाथ खोली गोडा हुँदै राणापानी सम्मको बाटो	१	८८७२२	८००००	८७२२	८८७००	९/२२/२०७८	११/१०/२०७८	८८७२२	८८७२२	८००००	१००
१८९	निवापोखरा मोटरबाटो	१	४७०७७९	४७००००	७७	४७००००	९/३०/२०७८	११/२३/२०७८	४७०७७९	४७०७७९	४७००००	१००
१९०	मैदान कुलासन मन्दिर निर्माण	१	८८९००	८००००	८९००	८८९००	८/२९/२०७८	११/८/२०७८	८८९००	८८९००	८००००	१००
१९१	ओद्योगिकग्राम निर्माण कार्य	१०	९०२६८४४	४१२४३१७	०	४९०००	२/१६/२०७८	७/३०/२०७८	४१२४३१७	४१२४३१७	४००००	१००
१९२	अरुनिको आ वि कोठा व्यवस्थापन	१०	८२६२४	७५०००	७६२४	७५०००	४/२३/२०७८	८/२९/२०७८	८२६२४	८२६२४	७५०००	१००
१९३	डाकाविन भगवती मन्दिरमा रेलिङ्ग निर्माण	१०	४४१७३	४००००	४१७३	४८४००	४/२३/२०७८	८/२९/२०७८	४४१७३	४४१७३	४००००	१००
१९४	डाकाविन शिवालय मन्दिरमा ट्रस्ट निर्माण	१०	२३७९३	८५०००	८७९३	८२४४०	४/२३/२०७८	८/२९/२०७८	२३७९३	२३७९३	८५०००	१००
१९५	जनजाती सिम तथा आयसुलक कार्यक्रम	१०	६६४००	४००००	६६४००	४००००	६/१९/२०७८	७/१४/२०७८	६६४००	६६४००	४००००	१००
१९६	जनसेवा आ वि पहिरो संरक्षण तथा अन्य व्यवस्थापन	१०	४४७७९	४००००	४७७९	४८४००	७/९/२०७८	११/२२/२०७८	४४७७९	४४७७९	४००००	१००
१९७	धाराखोला नदी ट्रस्ट निर्माण र खड्का टोलाको ट्रस्ट मर्मत संभार	१०	१३७५९९	१२४०००	१२५९९	१२४००	७/१४/२०७८	९/२२/२०७८	१३७५९९	१३७५९९	१२३७८६	९९.०३
१९८	कथार ईगार नौबक रहेको कृयापुत्री ट्रस्ट मर्मत संभार	१०	४४२०४	४००००	४२०४	४८४००	७/२९/२०७८	९/२९/२०७८	४४२०४	४४२०४	४००००	१००
१९९	खरिखोला तलावर सिरता तथा विन भट्टराई भुसालको घरमुनी बाल निर्माण सन्पा-१०	१०										
२००	चौपारी डाँडा ट्रस्ट निर्माण र खरिखोला खा पा व्यवस्थापन	१०	४४६८३	४००००	४६८३	४८४००	६/१७/२०७८	६/२४/२०७८	४४६८३	४४६८३	४००००	१००
२०१	तुमिपुर टोलोलेखि तल्ला उवाली मो.वा.सन्पा-१०	१०	१३७४२१	१२४०००	१२४२१	१२४००	६/१२/२०७८	१०/२८/२०७८	१३७४२१	१३७४२१	१२४०००	१००
२०२	विवाहिकास आ वि इङ्गरोन तथा रेलिङ्ग निर्माण	१०	४४२१३	४००००	४२१३	४८४००	६/१७/२०७८	९/३०/२०७८	४४२१३	४४२१३	४००००	१००
२०३	ओद्योगिकग्राम निर्माण (दोस्रो)	१०	४६४२२	४००००	६४२२	४८४००	६/१७/२०७८	८/१३/२०७८	४६४२२	४६४२२	४००००	१००
२०४	बोल्दारी भगवती मन्दिर ट्रस्ट निर्माण	१०	४८२७४४६	२४१४२०६	०	२४१४२०६	३/२३/२०७८	७/३०/२०७८	२४१४२०६	२४१४२०६	२४१४२०६	९९.९३
२०५	खरिखोला पोखडा खा पा योजना	१०	८२४७१	७५०००	७४७१	७५०००	७/२६/२०७८	१०/२४/२०७८	८२४७१	८२४७१	७५०००	१००
२०६	विरोटा ठूलापोखरा पोखडा मो.वा.सन्पा-१०	१०	४४००२	४००००	४००२	४८४००	८/१२/२०७८	९/१२/२०७८	४४००२	४४००२	४००००	१००
२०७	पोखडा डाँडा ट्रस्ट निर्माण तथा मर्मत	१०	४४४४२	४००००	४४४२	४८४००	८/१२/२०७८	९/१३/२०७८	४४४४२	४४४४२	४००००	१००
२०८	रुन्दी ट्रस्ट निर्माण	१०	८८४६५	८००००	८४६५	८८४००	८/१२/२०७८	९/१३/२०७८	८८४६५	८८४६५	८००००	१००
२०९	युवा खेलकुद कार्यक्रम (मलिल र क्रिकेट हवा)	१०	१४३५७८	१२००००	२३५७८	११६४००	७/२८/२०७८	११/२३/२०७८	१४३५७८	१४३५७८	१२००००	१००
२१०	साठी बर्ष मुनीका एकल महिलाहरूको लागि बाबा अनुदान	१०	१०००००	१०००००	०	१०००००	८/१४/२०७८	९/१३/२०७८	१०१७१०	१०१७१०	१०००००	१००
२११	शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (निवन्ध बलित्वकला कविता र हाजिर बक्फ आदी)	१०	४९०००	४००००	९०००	४००००	८/१४/२०७८	९/१४/२०७८	४९०००	४९०००	४००००	१००
२१२	टोल विकास सन्पा अवलोकन भ्रमण	१०	१०३७००	१०००००	३७००	१०३०००	८/२२/२०७८	१०/२४/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
२१३	विपन्न बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम	१०	७५०००	७५०००	०	७५०००	८/२६/२०७८	८/२६/२०७८	७५०००	०	७५०००	१००
२१४	विपन्न व्यवस्थापन श्री सिद्धेश शिवालय तथा वृद्ध आश्रममा खाद्यान्न व्यवस्थापन	१०	१००००	१००००	०	१००००	८/२७/२०७८	८/२७/२०७८	१००००	०	१००००	१००
२१५	चैत नागरिक सम्मान तथा अपाङ्गतालाई सम्मान तथा प्रशिक्षण	१०	१४००००	१४००००	०	१४००००	८/२७/२०७८	८/२७/२०७८	१४००००	०	१४००००	१००
२१६	पोषण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका बैठक तथा खाजा व्यवस्थापन	१०	१८०४००	१८०४००	०	१८०४००	८/२७/२०७८	८/२७/२०७८	१८०४००	०	१८०४००	१००
२१७	बैलटारी मन्दिरदेखि बगसेवा आ.वि.सम्म मो.वा. सन्पा-१०	१०	४४३३३९	४००००	४३३९	४८४००	८/२८/२०७८	९/२९/२०७८	४४३३३९	४४३३३९	४००००	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

क.अ.योजना शाखा

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

स.ई. योजना शाखा

प्रमाणित गर्ने

नारायण अर्याल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बढा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	शुद्ध पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसहभागिता रु.	सम्पन्न शुद्ध भुक्तानी रकम.	नित्य प्रगति प्रतिशत
२१८	विहार भिन्निक स्पोर्ट्स जाले सिङ्किङ्को अगुरो रेलिङ्ग तथा ट्रस्ट व्यवस्थापन	१०	१३७६३२	१३७६३२	१२९९२	१२९९२	१२/२२/२०७८	१०/२४/२०७८	१३७६३२	१२४३४	१२४०००	१००
२१९	महिला आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम	१०	१५३०००	१५३०००	३०००	१५००००	८/२८/२०७८	११/२४/२०७८	१५४०००	४०००	१५००००	१००
२२०	वेटरनरी भगवती मन्दिर वरिष्ठ पढीको पहिरो व्यवस्थापन	१०	८२६४०	८२६४०	७६४०	७६४०	८/२९/२०७८	१०/१९/२०७८	८१४६८	६४६८	७४०००	१००
२२१	आधुनिकतक गाम निर्माण (तेस्रो)	१०	२४०४९१५	२४०४९१५	०	२४०४९१५	११/२२/२०७८	१०/२४/२०७८	२३४९२१३	०	२३४९२१३	९९.९९
२२२	आदर्श आ वि शैक्षिक शौचालय मुनी बाल निर्माण तथा जाली व्यवस्थापन	१०	११०८२२	११००००	१०८२२	९७०००	१०/११/२०७८	११/२२/२०७८	११०८९९	१०८९९	१०००००	१००
२२३	बडा भिन्नका डोलिका सम्पूर्ण मो.बा.मर्मत सुधार	११	४९५१९१	४९५०००	४९१९१	४९३६४०	६/१२/२०७८	११/१४/२०७८	४९५३६६	४९२९३१	४९२९३१	९३.८८
२२४	काँक्रेट सेतु खेत जाने अगुरो कृषि सडक निर्माण	११	४४३९४	४४३९४	४३९४	४३९४	७/१४/२०७८	९/२४/२०७८	४४४४०	४४४०	४४०००	१००
२२५	कामिड-१९ रोसंग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री तथा स्वास्थ्य	११	४००००	४००००	०	४००००	८/१६/२०७८	८/१६/२०७८	४००००	०	४००००	१००
२२६	खेलकुद विकास तथा खेल सामग्री व्यवस्थापन	११	१०००००	१०००००	०	१०००००	८/१६/२०७८	८/१६/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
२२७	भेटीरनरी अपाङ्ग व्यवस्थापन	११	७४०००	७४०००	०	७४०००	८/१६/२०७८	८/१६/२०७८	७४०००	०	७४०००	१००
२२८	पातलकटोरा रकगड्डेन मुनि भुसाल टोला खानेपानी व्यवस्थापन	११	४४१८०	४४०००	४१८०	४३६६०	८/२४/२०७८	११/१०/२०७८	४३६८४	३६८४	४००००	९७.३९
२२९	डाड पोखरी छेडी कोलखोला मो.बा. स्तरउन्नत	११	११००१८	११००००	१००१८	९७०००	७/१४/२०७८	१०/१३/२०७८	१०९२४९	९२४९	९७३०२	९९.३२
२३०	भुतेका पहरो मुनिबाट कुलो निर्माण र छेडि खा.पा.तथा पोखरी निर्माण	११	११००४३	११००००	१००४३	९७०००	८/१४/२०७८	११/२३/२०७८	१०९७४२	९७४२	९९७३६	९९.७४
२३१	रूलागरेदेखि विष्णु गैरा सम्मको अगुरो बाटो निर्माण	११	४४६५१	४४०००	४६५१	४३५००	८/१७/२०७८	९/२७/२०७८	४४३८०	४३८०	४००००	१००
२३२	खिरका घरेदेखि मो.बा. सम्म पोरोटो बाटो निर्माण	११	४४२९२	४४०००	४२९२	४३५००	८/१९/२०७८	९/१८/२०७८	४६४९७	६४९७	४००००	१००
२३३	डाड, नयाँ पोखरा, मिलासले कृषि सडक निर्माण	११	१११३४	११००००	१०१३४	९७०००	८/१९/२०७८	११/११/२०७८	११०००७	१०००७	१०००००	१००
२३४	हडाहा खोला तिबुका रुख मुनिको खानेपानी मुल संरक्षण र सिम्लाका रुख मुल संरक्षण	११	८८७२४	८८०००	८७२४	७७६००	८/१९/२०७८	९/२४/२०७८	८९१७४	९१७४	८००००	१००
२३५	कासेका टारी कृषि सडक निर्माण र जापुथुम प्रतिशालय निर्माण	११	१११४४३	११००००	११४४३	९७०००	८/१९/२०७८	११/२२/२०७८	११२००१	१२००१	१०००००	१००
२३६	डाडाटोला देखि अल्याचौर पोरोटो बाटो निर्माण	११	११०१६३	११००००	१०१६३	९७०००	८/१९/२०७८	११/२२/२०७८	१०९८२६	९८२६	१०००००	१००
२३७	काँक्रेट गैराका सेतु जाने सिँचाइ कुलो निर्माण	११	४४४०३	४४०००	४४०३	४३५००	८/२१/२०७८	११/१०/२०७८	४४४३६	४४३६	४९२१८	९८.४४
२३८	आफ्नो चाल्नेटोला अगुरो सिँचाइ कुलो निर्माण	११	७७९६१	७७०००	७९६१	७६०००	८/२३/२०७८	११/११/२०७८	७७८९०	७७८९०	७७०००	१००
२३९	धारा खनाल टोला पोखरेल टोला जाने राहो बाटो निर्माण	११	४४३६२	४४०००	४३६२	४३५००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	४६०९२	६०९२	४००००	१००
२४०	गहले स्वामीकरु प्रतिसालय निर्माण	११	१६४७८९	१६००००	१४७८९	१४५००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	१६६२७४	१६२७४	१४००००	१००
२४१	मजुवा तथा जालकाडा खानेपानी मर्मत	११	४४९०९	४४०००	४९०९	४३५००	८/१२/२०७८	११/१४/२०७८	४४४६०	४४६०	४००००	९७.४९
२४२	चाँडिला चौपारी निर्माण	११	४४३७६	४४०००	४३७६	४३५००	८/१२/२०७८	९/१२/२०७८	४६६८२	६६८२	४००००	१००
२४३	नेटा गैरा टोला पोरोटो बाटो सिँचाइ निर्माण चौतारा	११	४४३६२	४४०००	४३६२	४३५००	८/२४/२०७८	९/१२/२०७८	४६०६८	६०६८	४००००	१००
२४४	धारा बडाखोला, चौतारा, कुडार सडक स्तरउन्नत	११	११०८९७	११००००	१०८९७	९७०००	८/२४/२०७८	११/१८/२०७८	१११४४४	११४४४	१०००००	१००
२४५	पथराखोला तल्लाबर्क खानेपानी मर्मत सन्पा-११	११	४४७८३४	४४०००	४७८३४	४३५००	८/२४/२०७८	११/१९/२०७८	४४३३४	४६३४	४०००००	९७.९४
२४६	कुनलीटोला पोरोटो बाटो निर्माण र कविरा सिँचाइ कुलो	११	११०६६०	११००००	१०६६०	९७०००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	११०६८९	१०६८९	१०००००	१००
२४७	चि.क.टोला सेतु हडाहा हुने कपारुख जाने बाटो निर्माण	११	८३२६८	७७०००	८३२६८	७३५००	८/२६/२०७८	११/११/२०७८	८३४९३	८४९३	७४०००	१००
२४८	काँक्रेट खेतमैदान म्याचिङ्ग सन्पा-११	११	४४६३२	४४०००	४६३२	४३५००	८/२१/२०७८	९/२४/२०७८	४४६९६	४६९६	४००००	१००
२४९	एकल महिलाहरूको भ्रमा अभिवृद्धि	११	४००००	४००००	०	४००००	८/२९/२०७८	८/२९/२०७८	४००००	०	४००००	१००

तयार गर्ने

डिल कुमार क.सी.

क.अ.योजना शाखा

चेक गर्ने

नारायण पोखरेल

स.ई. योजना शाखा

प्रमाणित गर्ने

नारायण पोखरेल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	सागत अनुदान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	सुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मूल्याङ्कन रु.	सम्पन्न जनसहायिता रु.	सम्पन्न सुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२५०	वडा भित्रका कृषकहरूको करेसावारीमा सिँचाई गर्न पाइप व्यवस्थापन	११	१५००००	१५००००	०	१५००००	१५/८/२०७८	१५/८/२०७८	१५००००	०	१५००००	१००
२५१	ओडार मुनि मन्दिर संरक्षण र धार्मिकी मन्दिर संरक्षण	११	५५२०८	५००००	५२०८	५८५००	८/२०/२०७८	१५/१६/२०७८	५५३२३	५२३३	५००००	१००
२५२	जोमिनारे नेपाली टोल अगुरो बाटो निर्माण	११	५५७६१	५००००	५७६१	५८५००	८/२०/२०७८	१५/२७/२०७८	५६०४८	६०४८	५००००	१००
२५३	रामपथ-चौर-तटारी जाने बाटो	११	५५१९०	५००००	५१९०	५८५००	८/२९/२०७८	११/२५/२०७८	५५३६०	५३६०	५००००	१००
२५४	सरस्वती आशारभुत विद्यालय खेल मैदान तथा विद्यालय व्यवस्थापन	११	७७९४९	७००००	७९४९	६७९००	८/२७/२०७८	१०/२६/२०७८	७८१००	८१००	७००००	१००
२५५	विद्या प्रकाश आधारभुत विद्यालयमा तारबार तथा व्यवस्थापन	११	७८०११	७००००	८०११	६७९००	८/२६/२०७८	११/१२/२०७८	७८०१६	८०१६	७००००	१००
२५६	वडा भित्रका साना किसानहरूलाई मोती,तरकारी,कुखुरा तथा पशुपालक कृषकलाई कृषि सामग्री वितरण तथा प्रोत्साहन	११	९०४००	९०४००	०	९०४००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	९०४००	०	९०४००	१००
२५७	स्वास्थ्य स्वयमसेविका प्रोसाहन	११	५००००	५००००	०	५००००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	५००००	०	५००००	१००
२५८	गैपरी पुर्जिगत	११	१४०४००	१४००००	४००	१४००००	१०/२३/२०७८	१०/२३/२०७८	१४२०००	२०००	१४००००	१००
२५९	वडा नं. ११ मा पाइप वितरण कार्यक्रम	११	१०००२८	१०००००	२८	१०००००	१०/२३/२०७८	१०/२३/२०७८	१०००२८	२८	१०००००	१००
२६०	योजना अनुमान तथा निरीक्षण	११	५००००	५००००	०	५००००	१०/२३/२०७८	१०/२३/२०७८	५००००	०	५००००	१००
२६१	शिव मन्दिर तथा आफ्नाटकुवा भगवती मन्दिर रंगरोपन तथा झ्याल निर्माण र व्यवस्थापन	११	५०५४१	५००००	५४१	४८५००	१०/२३/२०७८	१०/२४/२०७८	५००००	०	५००००	१००
२६२	मिलमिले-सल्लिकोट सादाम मोटरबाटो (काश्रो)	१२	४९७९४४७	३०७४२०२	०	३०७४२०२	११/४/२०७८	१०/२४/२०७८	३०७४००१	०	१२४२६७	९९.९९
२६३	सम्पाटा गो बा	१२	५५११४	५००००	५११४	४८५००	६/४/२०७८	६/२४/२०७८	५५२६१	५२६१	५००००	१००
२६४	आफ्न खडक स्याद घासुनी बाल निर्माण	१२	११०७०३	१०००००	१०७०३	९७०००	७/७/२०७८	७/१४/२०७८	१०८६०९	८६०९	९८१०६	९८.११
२६५	डाडा टाकुवा गो बा	१२	५५२२४	५००००	५२४	४८५००	७/४/२०७८	९/४/२०७८	५५२५१	५२५१	५००००	१००
२६६	आफ्न भिमसेन मन्दिर निर्माण	१२	१११८०१	१०००००	११८०१	९७०००	७/७/२०७८	८/१४/२०७८	११२०३४	१२०३४	१०००००	१००
२६७	वडाभित्रका गो बा मर्मत तथा स्तरउत्तरी	१२	४१८१७४	३८००००	३८१७४	३८६६००	७/४/२०७८	१०/१२/२०७८	४१८५२२	३८५२२	३८००००	१००
२६८	भडाचौर गो बा	१२	५५३४८	५००००	५३४८	४८५००	८/२०/२०७८	९/४/२०७८	५५८०६	५८०६	५००००	१००
२६९	भडाचौर सिचाई निर्माण	१२	५५२५९	५००००	५२५९	४८५००	८/२०/२०७८	९/४/२०७८	५५८०६	५८०६	५००००	१००
२७०	भडाचौर मन्दिर संरक्षण	१२	५५९५८	५००००	५९५८	४८५००	८/२०/२०७८	९/४/२०७८	५५८०६	५८०६	५००००	१००
२७१	टोटोटोला बाल निर्माण	१२	८३०२५	७५०००	८०२५	७२७५०	८/२०/२०७८	१०/१२/२०७८	८३२४५	७२४५	७५०००	१००
२७२	हुलापोखरा र छाप भिमसेन मन्दिर संरक्षण	१२	११०१६१	१०००००	१०१६१	९७०००	८/२२/२०७८	१०/२३/२०७८	१०९८२८	१०९८२८	९९६९८	९९.७
२७३	बेलटारी सिचाई	१२	५५०६२	५००००	५०६२	४८५००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	५५८३३	५८३३	५००००	१००
२७४	गलिकोट गो बा तथा झडिपथरा ट्रस्ट मर्मत	१२	५५४४०	५००००	५४४०	४८५००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	५५८३३	५८३३	५००००	१००
२७५	छाप हुलाचौर बाल निर्माण सागरको घरमुनी	१२	८२६१५	७५०००	७६१५	७२७५०	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	८३२४५	७२४५	७५०००	१००
२७६	कल्लावाट बाल तथा सिडाई निर्माण	१२	१६७६४५	१५००००	१६७४५	१४५५००	८/२२/२०७८	११/११/२०७८	१६६६३३	१६६३३	१५००००	१००
२७७	विश्वकर्मा मन्दिर छाप	१२	५५२६७	५००००	५२६७	४८५००	८/२२/२०७८	९/४/२०७८	५५४४१	५४४१	५००००	१००
२७८	गायत्रीटोला पाटाचौर नया टाक	१२	५५२९४	५००००	५२९४	४८५००	८/२२/२०७८	९/४/२०७८	५५८४२	५८४२	५००००	१००
२७९	विश्वकर्मा पौराटोला स्वास्थ्य भवन सम्म गो बा	१२	५५२९४	५००००	५२९४	४८५००	८/२२/२०७८	९/४/२०७८	५५८४२	५८४२	५००००	१००
२८०	ओडी डिम मुडिपको घर सम्म गो बा	१२	५५२९४	५००००	५२९४	४८५००	८/२२/२०७८	९/४/२०७८	५५८४२	५८४२	५००००	१००
२८१	चौर खोल्ति सम्म गो बा	१२	५५२९४	५००००	५२९४	४८५००	८/२२/२०७८	९/४/२०७८	५५८४२	५८४२	५००००	१००
२८२	बल्लेपानीदेखि गोठसम्म जाने सो.मा.	१२	५५२९४	५००००	५२९४	४८५००	८/२२/२०७८	९/४/२०७८	५५८४२	५८४२	५००००	१००
२८३	भुलाको चौर ट्रस निर्माण, सम्प -१२	१२	११०३०१	१०००००	१०३०१	९७०००	८/२२/२०७८	११/११/२०७८	१११११०	११११०	१०००००	१००
२८४	हुलापोखरा सामाखर्क घुमिन तथा गो बा स्तरउत्तरी	१२	११०६८७	१०००००	१०६८७	९७०००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	१०८७४	१०८७४	१०००००	१००
२८५	गायत्रीटोला मन्दिर तथा ट्रस्ट मर्मत	१२	८२५४६	७५०००	७५४६	७२७५०	८/२२/२०७८	१०/२४/२०७८	८३०६६	८३०६६	७५०००	१००

तयार गर्ने
डिल कमार क.सी.

चेक गर्ने
नारायण पोखरेल
न.क. नरेन्द्र शर्मा

प्रमाणित गर्ने
नारायण अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	सात अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्यांकन रु.	सम्पन्न जनसहायिता रु.	सम्पन्न खुद मुकानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिवेत
२८६	कोसमाथी जाने मोटरबाटो स्तर उक्ती	१२	५५९३५	५००००	५५९३५	५५९३५	८/२२/२०७८	८/२७/२०७८	५६२२१	५६२२१	५००००	१००
२८७	धुमि अनापोखरी मो बा नया टाक	१२	५५१४३	५००००	५५१४३	५५१४३	८/२२/२०७८	९/२५/२०७८	५६८५२	५६८५२	५००००	१००
२८८	बान्ने खा पा इन्टेक निर्माण	१२	५५०९७	५००००	५५०९७	५५०९७	८/२२/२०७८	९/२३/२०७८	५६३२९	५६३२९	५००००	१००
२८९	बुहार आ बि देवी सगराई बौद्धि सम्म नालि निर्माण र हक्का	१२	५५०५६	५००००	५०५६	५०५६	८/२२/२०७८	१०/११/२०७८	५५४६१	५५४६१	५००००	१००
२९०	तहरबाद निम्नान थान मन्दिर रसरोजन तथा तहरबाद दुर्दिल पखेरा गो बा	१२	८२५११	७५०००	७५११	७५११	८/२२/२०७८	९/८/२०७८	८३१८१	८३१८१	७५०००	१००
२९१	कुन्बर बाटघर देवी माझाघर सम्म बाटो मर्मत	१२	५५२९४	५००००	५५२९४	५५२९४	८/२२/२०७८	९/१८/२०७८	५५३५६	५५३५६	५६४४०	९२.८८
२९२	मुखिया टोला पोखरी पखेरा निर्माण सनपा-१२	१२	५६६४०	५००००	६६४०	६६४०	८/२२/२०७८	११/८/२०७८	५६०२५५	५६०२५५	५००००	१००
२९३	बुहार,मणि, जनप्रकाश आ बि अनुदान	१२	७५०००	७५०००	०	०	७/१/२०७८	९/१/२०७८	७५०००	०	७५०००	१००
२९४	चातारा सहकारी संस्था लिमिटेड अनुदान, सनपा -१२	१२	४४०७८५	४०००००	४०७८५	४०७८५	८/२२/२०७८	११/१५/२०७८	४३८७८५	४३८७८५	४०००००	१००
२९५	एकल तथा विपन्न महिला क्षमता अभिवृत्ती तथा विउपल वितरण	१२	५००००	५००००	०	०	१०/७/२०७८	१०/७/२०७८	५००००	०	५००००	१००
२९६	पशु सेवा औषधी खोरिद तथा आयुर्वेदिक व्यवस्थापन	१२	१०००००	१०००००	०	०	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
२९७	मगर तथा कुमाल क्षमता वृद्धि कार्यक्रम	१२	७५०००	७५०००	०	०	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	७५०००	०	७५०००	१००
२९८	योजना अनुदान वडागत-१२	१२	५००००	५००००	०	०	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	५००००	०	५००००	१००
२९९	वडाघरस पोषण व्यक्तेज कार्यक्रम	१२	१०००००	१०००००	०	०	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	१०००००	०	१०००००	१००
३००	वडाघरस अगुवा कुलक सम्मान कार्यक्रम	१२	५००००	५००००	०	०	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	५००००	०	५००००	१००
३०१	स्वयंसेविका खाजा तथा प्रोत्साहन	१२	७००००	७००००	०	०	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	७००००	०	७००००	१००
३०२	कोसमाथी जाने मोटरबाटो स्तराकृती	१२	५६२०७	५००००	६२०७	६२०७	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	५६४८८	५६४८८	५००००	१००
३०३	आफ्ना डाइवाको घरमुनी बाल निर्माण	१२	५५६८३	५००००	५६८३	५६८३	१०/११/२०७८	१०/१८/२०७८	५५६४९	५५६४९	५००००	१००
३०४	वडाघरका खानेपानी योजनाको लागि पाइप खोरिद	१२	३३०४८८	३०००००	३०४८८	३०४८८	१०/२३/२०७८	११/१०/२०७८	३३१४२६	३३१४२६	३०००००	१००
३०५	जनप्रकाश आ.वि.शिक्षण अनुदान	१२	५००००	५००००	०	०	१०/२८/२०७८	१०/२८/२०७८	५००००	०	५००००	१००
३०६	विहार प्रहरी चौकीमा प्रविधि (सि.सी. क्यामरा) हस्तान्तरण	१२	१३५४००	१३५४००	०	०	१०/१३/२०७८	१०/२८/२०७८	१३५४००	०	१३५४००	१००
३०७	विद्युत्कर्मा मन्दिर छाप	१२	११०५७७	१०००००	१०५७७	१०५७७	११/६/२०७८	११/२२/२०७८	११०५५१	११०५५१	१०००००	१००
	जम्मा		१७३४७२७५	१०७३२०३८	२४६३०११	१०००६५३८			११०९७०२७७	११५४१८२८	७९३९६०९	

तयार गर्ने
डिल कुमार क.सी.

चेक गर्ने
नारायण पोखरेल

पुष्पागिल गर्ने
नारायण अर्याल