



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/०७/३० सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पत्तीता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण					
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहयोगी ता रकम रु.	कन्ट्रिबुसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पत्तीता मिति	सुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहयोगी ता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	सुद भुक्तानी रकम
१	नौलापानी गोरेटो बाटो निर्माण	१	बसन्त के.सी	४४४४४	४४४००	१११११	४४००	०	२०७७/४/२४	४४४००	४४४४४	४४४००	१११११	४४४४४	४४४००
२	पुत्रावेशी स्थित गोविन्द थापा र शालिकराम बन्जाडेको अगाडी फलामे पुल	२	बाबुराम बि.क.	१६६६६	१४४४००	२२२२२	४४००	०	२०७७/४/२४	१४४४००	१६६६६	१४४४००	२२२२२	१६६६६	१४४०००
३	मसाल बजार प्रगति नगर कवडहको पश्चिमतर्फ नाली निर्माण	३	दिल बहादुर बली	१११११	१००००	१४४४४	३०००	०	२०७७/४/२४	१००००	१११११	१००००	१११११	१००००	
४	समाजकल्याण आ.वि. फिन्ड निर्माण	१	खिम बहादुर रायमाझी	६९४६०	७७७००	९४६०	२४००	०	२०७७/४/२७	७७७००	६९४६०	७७७००	९४६०	६९६६४	६००००
५	मदन आश्रित स्मृति भवन मर्मत संभार	१	भेष बहादुर खत्री क्षेत्री	४००१४	४६४००	४०१४	१४००	०	२०७७/४/२७	४६४००	४००१४	४६४००	४०१४	४००१४	४००००
६	बाबुराम शर्मा र दिनामणि खेल्वासेको घरको विचमा बाल निर्माण	३	सुनिता खेल्वासे	१११३४	१००००	११३४	३०००	०	२०७७/४/२४	१००००	१११३४	१००००	११३४	१११३४	१०००००
७	भलाबडीडा भद्रीपाखो पेशेरो जाने बाटो निर्माण	३	बाल बहादुर कुमाल	६२७६६	७२७७०	७६६	२२४०	०	२०७७/४/२४	७२७७०	६२७६६	७२७७०	७६६	६२७६६	७००००
८	पुलचोक माथी बुधपुत्री भवन आँपपाटा खानेपानी टकी निर्माण	३	विष्णु प्रसाद गुसायन	४४४०४	३६६००	४०४	१३००	०	२०७७/४/२४	३६६००	४४४०४	३६६००	४०४	४४६६०	४००००
९	घोरेखोला शिवालय मन्दिर अगाडी टुस निर्माण	३	शकी प्रसाद बन्जाडे	१४४६६	१४४४००	१४६६	४४००	०	२०७७/४/२४	१४४४००	१४४६६	१४४४००	१४६६	१४४६६	१४००००
१०	ईन्द्रेणी पुलचोक अशोकी पेडोले पम्प सिरी मल्लीमा छरी झाले	३	निर्मला शेट्टी	२२१४०	१९४००	२१४०	६००	०	२०७७/४/२४	१९४००	२२१४०	१९४००	२१४०	२२७६	२००००
११	कल्लाबोट घानेपानी व्यवस्थापन	१२	विष्णु गुसायन	४४४६६	४६४००	४६६	१४००	०	२०७७/४/३०	४६४००	४४४६६	४६४००	४६६	४६४०४	४००००
१२	बान्दे गोरेटो बाटो	१२	सुमित्रा नेपाथी	४४४३०	४६४००	४४३०	१४००	०	२०७७/४/२२	४६४००	४४४३०	४६४००	४४३०	४४४३४	४००००
१३	कल्लाबोट मो. बा. संरक्षण तथा बाल निर्माण	१२	प्रकाश खड्का	६३३६६	४६४००	३३३६६	१४००	०	२०७७/४/१७	४६४००	६३३६६	४६४००	३३३६६	६४४३२	४००००

(Handwritten signature)

सिद्धि खर्क नगरपालिका
(Handwritten signature)



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/०७/३० सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अर्थस्रोतको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण										सम्पन्न योजनाको विवरण				
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायोगीता रकम रु.	कन्ट्रिबुसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता प्रतिशत	शुद्ध पाउने रकम रु.	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायोगीता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	शुद्ध भुक्तानी रकम रु.			
१४	रज्जवी इरस्टाना राशिकार प्रणाली मो.वा.-१०	१०	उत्तम बहादुर सिंह	२४०३२	४२११३	४२११३	१४००	०	२०७७/४/१९	४२१००	४२११३	४२११३	१४००	१०००००				
१५	बाटाघर कोलमाथी मो.वा.	१२	कमल कुम्बर	११३२४	६०००	१३२४	३०००	०	२०७७/४/१४	६०००	११३२४	६०००	१३२४	१०००००				
१६	लाल बहादुर धामीको घरदेखि डाडबोला रामपत्र गोरटे बाटो निर्माण	११	डेकबहादुर पाण्डे	४४२७२	४२१००	४२७२	१४००	०	२०७७/४/३०	४२१००	४४२७२	४२७२	१४००	१०००००				
१७	डाडाकाघर टिपुले आफ्नाखड डाडालीबाही मो.वा.(धरमालताल)	१२	नम्रित बस्नाल	४४२७२	४२१००	४२७२	१४००	०	२०७७/४/३०	४२१००	४४२७२	४२७२	१४००	१०००००				
१८	धर्मराज धरमजडा मो.वा.	१२	श्रीमबहादुर कुमाल	११२२३७	६०००	१२२३७	३०००	०	२०७७/४/३०	६०००	११२२३७	६०००	१२२३७	१०००००				
१९	ट्रीपिपल नानी निर्माण	१२	केन प्रसाद श्रेष्ठ	४१२४	४२१००	११२४	१४००	०	२०७७/४/३०	४२१००	४१२४	४२७२	१४००	१०००००				
२०	धरमाथि (पिपलका ख्व) पिन्ड निर्माण	१२	बिम बहादुर बुढाली	१११२४	६०००	१११२४	३०००	०	२०७७/४/३०	६०००	१११२४	६०००	१११२४	१०००००				
२१	दाकुरा रागाडाडा गोरटे बाटो	१२	ईन्द्र बहादुर कुमाल	२२४०६	७२७४०	७४०६	२२४०	०	२०७७/४/४	७२७४०	२२४०६	७२७४०	२२४०	७४०००				
२२	सुर्बादेव महिलाको घरन बरीपरि गोर तेवा प्नाडर	२	मीता पीडेल	२०६०६	२४२४०	२०६०६	७४०	०	२०७७/४/३६	२४२४०	२०६०६	२४२४०	२०६०६	२४०००				
२३	धर्मराज सुवालको घरदेखि कुल्ती सुवालको घरसम्म श्रपुरा नानी निर्माण	३	पुष्पा सुवाल	४४०२४	४२१००	४०२४	१४००	०	२०७७/४/२९	४२१००	४४०२४	४२७२	१४००	१०००००				
२४	भद्रीबोला चर्क निर्माण श्रपुरा	३	विष्णु थापा	४४२४१	४२१००	४२४१	१४००	०	२०७७/४/३०	४२१००	४४२४१	४२७२	१४००	१०००००				
२५	खैर शाकलडाडा मो.वा.	१३	रत्न प्रसाद पीडेल	४४७०४	४२१००	४७०४	१४००	०	२०७७/४/३६	४२१००	४४७०४	४२७२	१४००	१०००००				
२६	पोखेडाडा खानेपानी मुल व्यवस्थापन	१०	बिमबहाल पराजुली	४४२४०	४२१००	४२४०	१४००	०	२०७७/४/१४	४२१००	४४२४०	४२७२	१४००	१०००००				
२७	बडाबोलादेखि शालिकराम आचार्यदेवलसम्म खानेपानी पाइप मर्मत	११	धर्मराज पाण्डे	४४२४०	४२१००	४२४०	१४००	०	२०७७/४/१४	४२१००	४४२४०	४२७२	१४००	१०००००				

(Handwritten signature)

सि.सं. १०७७/०४/०१
(Handwritten signature)



सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/०७/३० सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण					
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहयोगी ला रकम रु.	कन्ट्रिबुसी रकम रु.	गर्मन्त रकम रु.	सम्पन्नता मिति	बुट्ट पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहयोगी ला रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	बुट्ट भुक्तानी रकम
२८	घारा नेटा बडाबोला कुडाहर मो.बा.	११	पार्वता पाण्डे	११०९७०	९७०००	१०९७०	३०००	०	२०७७/४/२४	९७०००	११०९७०	९७०००	१०९७०	१११०९१	१०००००
२९	बाँदर धपाउने यन्त्र	१०	धर्मराज भुसाल	४००००	४००००	०	०	०	२०७७/६/१८	४००००	४००००	४००००	०	४००००	४००००
३०	सिल्वे ड्राइंग मन्दिर पुर्णता	१	श्रीधर मुखिया	८२६७४	७२७४०	७६७४	२३०	०	२०७७/६/१८	७२७४०	८२६७४	७२७४०	७६७४	८२६७४	७४०००
३१	डाडा गाउँ सागा मुखियाको घर देखि शिवालय मन्दिर हुदै उपल्लो खानेपानी टंकी सम्म गोरेटो बाटो कलान काटे	१	चिन्तबहादुर खड्का	६२४४४	४६४००	१२४४४	१४००	०	२०७७/६/११	४६४००	६२४४४	४६४००	१२४४४	६३२४४	४००००
३२	दिलिप के.सीको घर देखि डाडा बाटो सम्म नाली तथा कलान निर्माण	१	प्रतिष्ठा के.सी.	४६१४२	४६४००	६१४२	१४००	०	२०७७/६/२०	४६४००	४६१४२	४६४००	६१४२	४६४४८	४००००
३३	जीवनोद्धार मा.वि. व्यवस्थापन तथा रंगरोचन	४	रामप्रसाद बन्जाडे	११४३६९	९७०००	१४३६९	३०००	०	२०७७/६/२०	९७०००	११४३६९	९७०००	१४३६९	११४०३८	१०००००
३४	ह्यारी नेटा पक्की बाटो देखि सिल्वे डाडा सम्म मो.बा. स्तरउचकी र ओस्तराजको घर सम्म बाटो निर्माण	१	नान बहादुर कुमाल	११०३६९	९७०००	१०३६९	३०००	०	२०७७/६/२४	९७०००	११०३६९	९७०००	१०३६९	१०७०८१	१०००००
३५	स.न.पा वडा नं. २ को निर्माणदिन कार्यालय बनावा तरवार	२	अशोक जि.सी.	४४०४४	४६४००	४०४४	१४००	०	२०७७/६/१६	४६४००	४४०४४	४६४००	४०४४	४४६०८	४००००
३६	देउराली यातायात प्रा.जि. बगाडीको नालीमा बाल निर्माण	१	चिबन वि.क.	४४८०६	४६४००	१४८०६	१४००	०	२०७७/६/१८	४६४००	४४८०६	४६४००	१४८०६	४०४४६	४००००
३७	नगर स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा अनुदान	१२		२४००००	२४००००	०	०	०	२०७७/४/२४	२४००००	२४००००	२४००००	०	०	२४००००
३८	कुडहर बाँदारा नेटा हर वि.क.को घरमाथि सेजिनिरी बाल	११	विष्णु विरकर्म	४४३११	४६४००	४३११	१४००	०	२०७७/४/२३	४६४००	४४३११	४६४००	४३११	४६४४४	४००००
३९	जोतिभारे नेपाली टोल अपुरो सडक निर्माण	११	मुसबहादुर थापा	४४२७२	४६४००	४२७२	१४००	०	२०७७/६/६	४६४००	४४२७२	४६४००	४२७२	४४८२८	४००००
४०	पान्जली योनिशिविर स.न.पा.-१	१	शान्ता खत्री	१२३२०४	९७०००	२३२०४	३०००	०	२०७७/६/११	९७०००	१२३२०४	९७०००	२३२०४	१२३२०४	१०००००

(Handwritten signature)

सिपुस
(Handwritten signature)



सन्धिखर्क नगरपालिका
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/०७/३० सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अग्रगण्यको नाम	योजनाको सम्पत्तीता विवरण												
				नागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहयोगी ला रकम रु.	कन्ट्रिबुसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पत्तीता मिति	घुट पाउने रकम रु.	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहयोगी ला रकम रु.	मुन्डोडकन रकम रु.	घुट भुक्तानी रकम रु.	
११	धर्मकाष्ठरदेखि माथिको अशुरो सिङ्गी निर्माण	११	बोम बहादुर खेववाल	४४७१	४६४००	४७२१	१४००	०	२०७७/६/१३	४६४००	४४७१	४६४००	४७२१	४६४००	४४७१	४००००
१२	बासाकारख टाकुरा चौरदेवाटो तथा अमिने सिङ्गी निर्माण	११	दुर्गा बहादुर खत्री	४४७१	४६४००	४७२१	१४००	०	२०७७/६/१३	४६४००	४४७१	४६४००	४७२१	४६४००	४४७१	४००००
१३	सालढोके घाटबोला बानेपानी पाइप लाइन्स	११	कुलण बहादुर सेजवाल	४४७१	४६४००	४७२१	१४००	०	२०७७/६/१३	४६४००	४४७१	४६४००	४७२१	४६४००	४४७१	४००००
१४	नेवार टोला मोटर बाटो	९	तिलक श्रेष्ठ	४४७१	४६४००	४७२१	१४००	०	२०७७/७/६	४६४००	४४७१	४६४००	४७२१	४६४००	४४७१	४००००
१५	बडा नं. २ का सम्पुण बाटाह दशै विधेय बाटो सरसफाई तथा अवरोध हटाउने	३	योगेन्द्र बहादुर खड्का	३३००१	२९१०००	३००११	९०००	०	२०७७/७/४	२९१०००	३३००१	२९१०००	३३००१	२९१०००	३३००१	२४०००
१६	चौतारा सिङ्गीबोला पथेराजाने बाटो स.न.पा.-२	३	त्रिबेनारायण डुङ्गाना	२६६१०	२४२४०	२६१०	७४०	०	२०७७/६/३०	२४२४०	२६६१०	२४२४०	२६६१०	२४२४०	२६६१०	२४०००
१७	साठी बर्य मनिवा एकल महिलाहरुको लागि आब तथा उज्यादन मुलक कार्यक्रम	१०	पार्वती अधिकारी	४००००	४६४००	०	१४००	०	२०७७/६/१६	४६४००	४००००	४६४००	०	४६४००	४००००	४००००
	जम्मा			१३३४६९६	३६०४४४०	४२४६९६	१०६४४०	०		३६०४४४०	१३३४६९६	३६०४४४०	४२४६९६	३६०४४४०	१३३४६९६	३६१४०००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 सिन्धुखर्क नगरपालिका कार्यालय