

**सन्धिखर्क नगरपालिका**  
**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय**  
**सन्धिखर्क, अर्घाखाँची**  
**आ.व.२०७७/७८ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	बार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
१	लैंगिक हिसा विरुद्ध १६ दिने अभियान	०	१०००००	१०००००	८/१९/२०७७	९/२९/२०७७	८५७००	८५७००	१	०.०२	१०००००	८५७००	८६	१	०.०२	१००
२	अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस	०	३००००	३००००	८/१९/२०७७	९/२९/२०७७	३००००	३००००	१	०.०१	३००००	३००००	१००	१	०.०१	१००
३	बाखा वितरण कार्यक्रम ( गरिवसँग विश्वेश्वर)	०	३०००००	३०००००	९/११/२०७७	११/२३/२०७७	३१६४३०	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
४	विभिन्न सफ्टवेयर खरिद कार्यक्रम	०	२४९७६०	२४८६००	५/२२/२०७७	१०/१५/२०७७	२४८६००	२४८६००	१	०.०५	२४८६००	२४८६००	१००	१	०.०५	१००
५	विपन्न एकल महिलाहरुलाई बाखा वितरण तथा तालिम कार्यक्रम	०	२०९०००	२०००००	११/४/२०७७	११/१९/२०७७	२०९२२०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
६	विपन्न र दलित महिलाहरुलाई सीप तथा व्यवशायिक तालिम हाते झोला बुनाई तालिम	०	३०००००	३०००००	११/५/२०७७	११/१६/२०७७	३०००००	२९७८९०	१	०.०७	३०००००	२९७८९०	९९	१	०.०७	१००
७	महिला शशक्तीकरण कार्यक्रम (अन्तरपार्टी महिला संजालको सहकार्यमा)	०	१०४४००	१०००००	१२/६/२०७७	१२/७/२०७७	१०२४५०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
८	ड्राईभिङ तालिम (नगरस्तरीय)	०	२४००००	२०००००	११/१७/२०७७	२/१५/२०७८	२४००००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
९	बास योजना निर्माण	०	३११८००	३१०८६३	९/८/२०७७	१२/६/२०७७	३१०८६३	३१०८६३	१	०.०७	३१०८६३	३१०८६३	१००	१	०.०७	१००
१०	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन	०	१६२२८९२	९७८९३७	१०/५/२०७७	१२/९/२०७७	९७८९३७	९७८९३७	१	०.२१	९७८९३७	९७८९३७	१००	१	०.२१	१००
११	खेलकुद प्रवर्द्धनात्मक उपमेयर कप	०	३९३३७७	३०००००	१२/९/२०७७	१२/३१/२०७७	४१६०५७	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
१२	अशक्त अपाङ्ग र विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम	०	१५००००	१५००००	१०/२०/२०७७	१२/१६/२०७७	१४७४१०	१४७४१०	१	०.०३	१५००००	१४७४१०	९८	१	०.०३	१००
१३	गाईभैसी विमा कार्यक्रम(विमा शुल्कमा ५०% अनुदान) दोश्रो	०	२०००००	२०००००	१२/१९/२०७७	३/२५/२०७८	२०००००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
१४	कर्मचारी तथा पदाधिकारी क्षमता विकास	०	९२०००	९२०००	१२/१९/२०७७	३/३१/२०७८	९२०००	९२०००	१	०.०२	९२०००	९२०००	१००	१	०.०२	१००
१५	हेलो नगरपालिका रेडियो कार्यक्रम ( सूर्योदय एफ एम)	०	५००००	५००००	११/५/२०७७	३/१४/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१६	कृषि तथा पशुपालनका सफल अभ्यासका भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण	०	१०००००	१०००००	६/३०/२०७७	१२/२०/२०७७	९९४४०	९९४४०	१	०.०२	१०००००	९९४४०	९९	१	०.०२	१००
१७	गाईभैसी सुल्केरी भत्ता कार्यक्रम (तेस्रो)	०	२१११०००	२१११०००	१२/२९/२०७७	३/२५/२०७८	०	२१११०००	१	०.४६	२१११०००	२१११०००	१००	१	०.४६	१००
१८	लागत साझेदारी भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	०	४२६६०००	२१३३०००	१२/२९/२०७७	३/२३/२०७८	५२७०८८४	२१३३०००	१	०.४६	२१३३०००	२१३३०००	१००	१	०.४६	१००
१९	महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक का तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक	०	११६०००	१०००००	१/१२/२०७८	३/२९/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२०	सार्वजनिक सूचना र विज्ञापन प्रचार प्रशारण खर्च	०	१०००००	१०००००	७/५/२०७७	१/२०/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
२१	हालसम्म सम्पादन भएका गतिविधिहरूको डकुमेन्ट्री तयार सनपा	०	२९५०००	२९५०००	१२/२१/२०७७	१/२३/२०७८	२९५०००	२९५०००	१	०.०६	२९५०००	२९५०००	१००	१	०.०६	१००
२२	हेलो नगरपालिका रेडियो कार्यक्रम नयाँ मिडिया प्रा.ली.	०	८००००	५००००	१२/१७/२०७७	३/१०/२०७८	५००५९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२३	हेलो नगरपालिका रेडियो कार्यक्रम ( अर्धाखाँची एफ.एम.१०५.८)	०	८००००	५००००	१२/१७/२०७७	३/१०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२४	व्यक्तिगत घटना दर्ताका दर्ता किताब डिजीटाइजेशनका लागि परामर्श सेवा	०	३५९९३६	३४८३३७	२/२४/२०७८	२/२४/२०७८	३४८३३७	३४८३३६	१	०.०८	३४८३३७	३४८३३६	१००	१	०.०८	१००
२५	दलित विभेद न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण ( संस्थासँग साझेदारीमा)	०	२०७४६८	२०००००	३/१८/२०७८	३/२७/२०७८	२०७४६८	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२६	दलित पत्रकारीता तालिम	०	१०००००	१०००००	३/२०/२०७८	३/२७/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२७	दलित समुदायलाई नेतृत्व विकास सम्न्धी प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम	०	७५०००	७५०००	३/२०/२०७८	३/३०/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
२८	कार्यालयको लागि जेनेरेटर खरिद	०	९९५०००	९९५०००	२/१८/२०७८	३/२०/२०७८	९९५०००	९९५०००	१	०.२२	९९५०००	९९५०००	१००	१	०.२२	१००
२९	सोलार लाइट आपूर्ती	०	४९५९००	४९४७६०	३/१/२०७८	३/२२/२०७८	०	४९४७६०	१	०.११	४९४७६०	४९४७६०	१००	१	०.११	१००
३०	सुधारिएको चुल्हो	०	९८९३२	९८९३२	३/१/२०७८	३/२२/२०७८	९८९३२	९८९३२	१	०.०२	९८९३२	९८९३२	१००	१	०.०२	१००
३१	फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	०	२३७५०००	२२४७५७०	२/१४/२०७८	३/२५/२०७८	२२४७५७०	२२४७५७०	१	०.४९	२२४७५७०	२२४७५७०	१००	१	०.४९	१००
३२	गाडि पार्कीङ एरिय ढलान र कम्पाउण्ड बाल निर्माण	०	४९९८४०	४९९५२१	३/१८/२०७८	३/२७/२०७८	४९९५२१	४९९५२१	१	०.११	४९९५२१	४९९५२१	१००	१	०.११	१००
३३	प्लाष्टिक टनेल वितरण	०	१९४९९९९	८२५१८३	३/२०/२०७८	३/२७/२०७८	१६५०३६५	८२५१८३	१	०.१८	८२५१८३	८२५१८३	१००	१	०.१८	१००
३४	आवधिक नगर विकास योजना निर्माण	०	१९९८९७०	१४९९०१३	३/२६/२०७७	३/२९/२०७८	१४९९०१३	१४९९०१३	१	०.३३	१४९९०१३	१४९९०१३	१००	१	०.३३	१००
३५	पूजीगत सुधार तथा मर्मत सुधार खर्च (कार्यालय कम्पाउण्ड तथा भवन मरमत्)	०	४४९०३४	४४८४२७	३/१/२०७८	३/३०/२०७८	४४६६१७	४४६६१७	१	०.१०	४४८४२७	४४६६१७	१००	१	०.१०	१००
३६	पत्रकारीता प्रवद्धात्मक (पत्रकार महासंघको संस्थागत क्षमता विकास)	०	३०००००	३०००००	२०७८/२/३१	३/३०/२०७८	३०००००	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
३७	संगठनात्मक संरचना निर्माण	०	१०५००००	४९१५५०	१/७/२०७८	३/३०/२०७८	४९१५५०	४९१५५०	१	०.११	४९१५५०	४९१५५०	१००	१	०.११	१००
३८	समाजकल्याण आ.वि. फिल्ड निर्माण	१	८९५८०	८००००	५/२७/२०७७	६/६/२०७७	८९९८४	८००००	१	०.०२	८००००	८००००	१००	१	०.०२	१००
३९	मदन आश्रित स्मृति भवन मर्मत संभार	१	५५०१६	५००००	५/२७/२०७७	६/२६/२०७७	५५०६९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४०	तारा सुनारको घर देखि बल बहादुर कुमालको घर सम्म मो.बा पुर्णता	१	११४०५७	१०००००	५/२८/२०७७	९/६/२०७७	११४२९१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४१	वि. पि. स्मृति भवन स. न. पा.- १	१	५५०२१४	५०००००	६/४/२०७७	१०/६/२०७७	५५०७०१	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
४२	हटारी चोक देखि अस्पताल गेट सम्मको मो.बा ग्रावेल कच्ची नाली निर्माण	१	५५०८०	५००००	६/६/२०७७	३/४/२०७८	५५२४२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४३	रनुवा खानेपानी टंकीको ढकना निर्माण तथा टंकी मर्मत	१	५९४९१	५००००	६/६/२०७७	८/२९/२०७७	५९३९८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४४	तुम्कोट सामुदायिक भवनको पुर्णता	१	१२३६२८	१०००००	६/४/२०७७	१२/१/२०७७	१२३७२८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४५	ट्रस निर्माण तुम्कोट-१	१	११५६६०	१०००००	६/४/२०७७	१०/२०/२०७७	११०५५३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
४६	तुम्कोट चिरन्जिबी पौडेलको घर अगाडी बाल निर्माण	१	११५०२३	१०००००	६/४/२०७७	१०/१६/२०७७	११५७४८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४७	पटुवाथुम पौवा देखि पसल सम्म जाने मो.बा स्तरउन्नती	१	११२३०७	१०००००	६/१८/२०७७	९/१७/२०७७	११३३३७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४८	झिल्के डाँडा मन्दिर पुर्णता	१	८२६७४	७५०००	६/१८/२०७७	७/२७/२०७७	८२६९२	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
४९	चर्चको बालशिक्षा भवनको लागि जस्तापाता र मर्तत	१	२२८५३२	२०००००	६/१६/२०७७	१२/१४/२०७७	२२८६९०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५०	डाडा गाउँ साना मुखियाको घर देखि शिवालय मन्दिर हुदै उपल्लो खानेपानी टंकी सम्म गोरेटो बाटो ढलान कार्य	१	६२५५४	५००००	६/११/२०७७	७/२६/२०७७	६३३९५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५१	टेकराज गौरेको घर देखि केशव भुसालको घर सम्म बाटो ढलान पुर्णता	१	११७२८७	१०००००	६/११/२०७७	८/२४/२०७७	११८२६०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५२	दिलिप के.सीको घर देखि ठाडो बाटो सम्म नाली तथा ढकन निर्माण	१	५६१४३	५००००	६/२०/२०७७	६/३०/२०७७	५६५४८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५३	हटारी नेता पक्की बाटो देखि झिल्के डाडा सम्म मो.बा स्तरउन्नती र ओस्तराजको घर सम्म बाटो निर्माण	१	११०३६२	१०००००	६/२५/२०७७	७/२६/२०७७	१०७०८१	९७०२८	१	०.०२	१०००००	९७०२८	९७	१	०.०२	१००
५४	दिपफोटो पछाडीको नाली निर्माण	१	११५४८०	१०००००	६/२५/२०७७	१/१८/२०७८	११३२७६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५५	विष्णु भुसालको घरको उत्तर तर्फ देखि भुम बहादुर महतको घर सम्म नाली निर्माण	१	८५८०८	७५०००	६/२५/२०७७	८/१४/२०७७	८६७४९	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
५६	प्रदिप मिश्रको घर देखि बाल बहादुर जि.सीको घर हुदै माथि सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	११२८५६	१०००००	६/२०/२०७७	९/६/२०७७	१०३७८७	९१९६४	१	०.०२	१०००००	९१९६४	९२	१	०.०२	१००
५७	कृषिज्ञान केन्द्र अगाडि वरकारुख चौपारी निर्माण स.न.पा.-१	१	११८४३८	१०००००	६/१९/२०७७	९/२७/२०७७	११८४३६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५८	प्रेम नारायण गौरेको घर देखि तल मेन लायन सम्म नालीको ढलान निर्माण कार्य	१	१६५९९५	१५००००	६/२०/२०७७	३/११/२०७८	१२०००५	१०८४२२	१	०.०३	१५००००	१०८४२२	७२	१	०.०३	१००
५९	ओखे टूट निर्माण	१	६५४६८	५००००	६/२०/२०७७	३/९/२०७८	६५५७३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
६०	देउराली यातायात प्रा.लि अगाडीको नालीमा बाल निर्माण	१	६५८०६	५००००	६/१८/२०७७	७/३/२०७७	६८०४६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
६१	शान्ति बगेचा पूर्वाधार निर्माण, स.न.पा.-१	१	१७२६६१६	४९७३०६	६/१९/२०७७	३/३/२०७८	५१५१९३	४९७३०६	१	०.११	४९७३०६	४९७३०६	१००	१	०.११	१००
६२	शान्ती बगेचा पूर्वाधार निर्माण( कोशेली घर निर्माण)	१	१०५६४९५	१००००००	३/४/२०७८	३/२४/२०७८	१०८६४९५	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६३	पतन्जली योगशिविर स.न.पा.-१	१	१२३२०५	१०००००	६/११/२०७७	७/५/२०७७	१२३२०५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
६४	फिल्मीहल पछाडीबाट साथी होटल अगाडी सम्म बग्ने नाली निर्माण	१	११०२६६	१०००००	७/२/२०७७	१०/३०/२०७७	११०२६४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
६५	साना सहरी खानेपानी कार्यालयदेखि बांगीखोला पुल खण्ड तर्फको तटवन्ध निर्माण, स.न.पा.१	१	२२००८९	२०००००	७/२/२०७७	१०/३०/२०७७	२२००९३	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
६६	स्याले मिरा सेजवालको घर अगाडी नाली निर्माण	१	५५२६०	५००००	६/२९/२०७७	८/१५/२०७७	५७९८७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
६७	मेन लायन देखि मोति खनालको घर सम्म जाने बाटो निर्माण	१	११२४३३	१०००००	६/३०/२०७७	१/२०/२०७८	११०५४९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
६८	देउराली यातायातको भवन देखि सुर्य पत्रकारको घर सम्म र ठाडो पिच बाटो देखि नारायण वि.सीको घर सम्म मो.बा ग्रावेल	१	१११७८०	१०००००	६/३०/२०७७	१/१८/२०७८	१११७८८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
६९	चिफ्ले टोल अपुरो नाली बागी खोला सम्म पुर्णता	१	११०४८२	१०००००	६/३०/२०७७	८/२३/२०७७	११०५९१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७०	स.न.पा १ का मो.बाहरु मर्मत सम्भार	१	३३२७२१	३०००००	६/३०/२०७७	१०/२६/२०७७	३२३४४८	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
७१	शिव मुखियाको घर देखि दुध डेरी सम्म मो.बा स्तरउन्नती	१	११०६३१	१०००००	६/३०/२०७७	१०/१५/२०७७	११०७६७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७२	पशु अस्पताल देखि कवडहल हुदै गच्छे पक्की पुल सम्म मो.बा स्तरउन्नती	१	११४५४६	१०००००	६/२९/२०७७	१०/१८/२०७७	११०४६१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७३	मन्चलाइन घनश्याम वि.सी.को घरबाट तल्लो बाटो निर्माण , स.न.पा.१	१	११६४२९	१०००००	६/२६/२०७७	८/२९/२०७७	११७२२७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७४	नेपाल पत्रकार महासंघको भवन अगाडी देखि भडखरी खोल्सा सम्म नाली निर्माण	१	१११६४९	७५०००	६/२९/२०७७	९/६/२०७७	८२६९८	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
७५	लदाम गमले वि.कको घर देखि तल झर्ने बाटो स्तरउन्नती	१	११३८१९	१०००००	६/२७/२०७७	२/१२/२०७८	११४७६०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७६	मानीचौकी टारी देखि झेडी खोला पटुवाथुम लिफ्टीड जाने मो.बा निर्माण	१	५५५२३	५००००	७/२५/२०७७	३/२१/२०७८	५५५३९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
७७	रतहले खोलाको अधुरो सोलिड पुर्णता	१	११०९३६	१०००००	८/१८/२०७७	९/६/२०७७	१११३७१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७८	गौरीशंकर बोर्डिङको चोकदेखि जगन्नाथ भुसालको घर हुँदै राणानिधि भुसालको घरसम्म मो.व.	१	११०२६४	१०००००	८/२१/२०७७	९/७/२०७७	११००७५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
७९	तुमकोट लोक भजन संरक्षण (लोककला साहित्य तथा संस्कृती प्रवद्वनात्मक कार्यक्रम)-१	१	५००००	५००००	७/३/२०७७	८/३०/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८०	होम पाईप खरिद ३० सि.एम	१	११००४५	१०००००	९/१०/२०७७	१०/१८/२०७७	११००४५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
८१	जनविकास आधारभूत विद्यालय	१	५००००	५००००		९/१०/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८२	हटारी चन्दा गैँको घर देखि खेमराज बकिलको घर अगाडी सम्म नाली निर्माण दक्षिण तर्फ	१	५५२१३	५००००	९/८/२०७७	१०/१५/२०७७	५५२२३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८३	बालमन्दिर अनुदान	१	५००००	५००००		६/१२/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८४	पटुवाथुम भिमसेन थान मन्दिर देखि बगैँचा टोल जाने मो.बा स्तरउन्नती	१	५५१९६	५००००	९/१७/२०७७	११/५/२०७७	५५२२५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८५	लदाम खानेपानी मर्मत सम्भार	१	५५१८१	५००००	९/२/२०७७	३/२१/२०७८	५५४९३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८६	रतहले लदाम टोलको विच गल्लीमा कच्ची मो.बा तथा नाली निर्माण	१	५५७८१	५००००	८/२८/२०७७	१/१४/२०७८	५५८९२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८७	डाँडागाउँदेखि दिपक आचार्यको घर नजिक नाली निर्माण	१	५८३६३	५००००	९/१७/२०७७	१/९/२०७८	५८५१७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
८८	मन्जिता स्टिल फर्निचरको साइटदेखि रामुनेपालीको घडेरीसम्म नाली तथा बाटो स्तरोन्नती	१	११००२९	१०००००	१०/२/२०७७	३/२३/२०७८	११००२९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
८९	दलित शसक्तिकरण/अभिमुखिकरण कार्यक्रम	१	५००००	५००००	१०/२२/२०७७	३/३१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
९०	ज्येष्ठ नागरिक/अपाडसम्मान/एकल महिला सम्मान कार्यक्रम	१	१०००००	१०००००	१०/२२/२०७७	३/३१/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
९१	टुडिखेल संरक्षण जाली, क्रिकेट र बासकेट बलको कोर्ट निर्माण तथा तारवार, स.न.पा.-१	१	५५०३२२	५०००००	११/२२/२०७७	३/२७/२०७८	५५१८१०	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
९२	दुध डेरी शोव बहादुरको घर हुदै राम प्रसादको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	१११५९७	१०००००	११/१९/२०७७	१२/३१/२०७७	११४१६१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
९३	सेरा मिक्स उद्योग अगाडी तारवार तथा गेट निर्माण योजना	१	५५०५२	५००००	११/१८/२०७७	३/९/२०७८	५५०७९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
९४	महाकाली भगवती मन्दिर मर्मत	१	१११३०९	१०००००	१२/८/२०७७	१/१३/२०७८	१११३१५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
९५	पिच रोड गोकर्ण श्रेष्ठको घर हुदै खिम बहादुर श्रेष्ठको घर सम्म गोरेटो सिडी निर्माण	१	५५९१२	५००००	११/२२/२०७७	३/३/२०७८	५७१५७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
९६	महिला स्वास्थ्य स्वमं सेविका प्रोत्साहन यातायात खर्च (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार/ वडा नं.१ का विद्यालयहरुका बाल शिक्षिका प्रोत्साहन	१	५००००	५००००	१२/२९/२०७७	१२/३१/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
९७	लदाम बगेचा गेट निर्माण, स.न.पा.१	१	९१२३१७	३०००००	१२/२३/२०७७	३/२५/२०७८	९१२६८३	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
९८	सेरामिक्स उद्योग सीप मुलक तालिम सनपा-१	१	१५००००	१५००००	१२/३०/२०७७	२/२२/२०७८	१८३१६०	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
९९	कार्यालयका विभिन्न कोठाहरु पार्टीशन	१	४९९२०८	४९८७४३	१२/३१/२०७७	१/८/२०७८	४९८७४३	४९८७४३	१	०.११	४९८७४३	४९८७४३	१००	१	०.११	१००
१००	अर्घा कालिका कृषि तथा पशुपालन फर्म	१	१०६२९१	५००००	१/२/२०७८	१/२०/२०७८	१११९५२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१०१	चन्द्रा गैरेको घरदेखि खेमराज बकिलको घरसम्मनाली निर्माण -१	१	१११८७९	१०००००	१/१४/२०७८	२/२५/२०७८	११२४७६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१०२	घिमिरे किराना पसल अगाडीको चोकमा नाली तथा ढकना निर्माण	१	५५५२९	५००००	१/८/२०७८	३/२०/२०७८	५५७९५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१०३	पटुवाथुम ओल्लाखोला मोटरबाटो स्तरोन्नी सनपा १	१	१६६५५१	१५००००	१/१२/२०७८	३/३०/२०७८	१५५२०८	१३९७८४	१	०.०३	१५००००	१३९७८४	९३	१	०.०३	१००
१०४	इसराटोल मोटरबाटो निर्माण सनपा १	१	११११६१	१०००००	१/१२/२०७८	३/२४/२०७८	११२६५६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१०५	सहिद स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण सनपा १	१	११००८२५	१००००००	१/६/२०७८	३/३०/२०७८	११०२१७५	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
१०६	चन्द्रमणी मार्ग नाली निर्माण तथा सडक स्तरोन्नी सनपा १	१	११०४५३	१०००००	१/१४/२०७८	३/२८/२०७८	१११२३९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१०७	सेफ्टी टंकी निर्माण	१	४९९९०९	४९९४७८	१/१९/२०७८	१/२६/२०७८	४९७०८०	४९७०८०	१	०.११	४९९४७८	४९७०८०	१००	१	०.११	१००
१०८	पाणिनी क्याम्पस शैक्षिक अनुदान	१	५०००००	५०००००		२/५/२०७८	०	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
१०९	वार्डिखेल मैदान स्तरोन्नी	१	३३१६१३६	३००००००	३/११/२०७८	३/२५/२०७८	३१७२८१४	३००००००	१	०.६५	३००००००	३००००००	१००	१	०.६५	१००
११०	भैपरी पुंजीगत योजना-१	१	१०००००	१०००००	३/१४/२०७८	३/१४/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१११	हेलो नगरपालिका रेडियो कार्यक्रम ( देउराली एफएम)	१	५५०००	५००००	१/५/२०७८	३/२१/२०७८	५६०००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
११२	लदाम रनुवा हुँदै बादी खेल मैदान मो.वा.	१	२२६३९३	२०००००	३/५/२०७८	३/२२/२०७८	२२२९३२	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
११३	चुनावेशी स्थिच गोविन्द थापा र शालिकराम वन्जाडेको अगाडी फलामे पुल	२	१६६८९९	१५००००	५/२५/२०७७	६/१८/२०७७	१६७३०३	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
११४	मसाल बजार प्रगति नगर कवडहलको पश्चिमतर्फ नाली निर्माण	२	१११३६९	१०००००	५/२६/२०७७	७/२६/२०७७	१११५८८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
११५	बेलधारा नयावाटो माथी पर्खाल	२	५५३११	५००००	५/२५/२०७७	८/२५/२०७७	५५३७८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
११६	भलायडाँडा पाहारपाखो जाने वाटोमा ट्रेस निर्माण	२	८२८३३	७५०००	५/२७/२०७७	९/१२/२०७७	८३०४८	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
११७	गोर्दानी खोल्सा देखी अर्घा मिनरल वाटर उद्योग सम्म नाली निर्माण	२	२२०१५०	२०००००	५/२५/२०७७	८/२४/२०७७	२२०१६९	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
११८	बाबुराम शर्मा र दिनारामि वेल्वासको घरको विचमा बाल निर्माण	२	१११३६५	१०००००	५/२५/२०७७	७/२०/२०७७	१११३७७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
११९	भलायडाँडा भद्रीपाखो पँधरो जाने वाटो निर्माण	२	८२७८८	७५०००	५/२५/२०७७	७/२३/२०७७	८२७६७	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
१२०	पुलचोक माथी कृयापुत्री भवन आँपपाटा खानेपानी टंकी निर्माण	२	४५६०६	४००००	५/२५/२०७७	७/४/२०७७	४५९८०	४००००	१	०.०१	४००००	४००००	१००	१	०.०१	१००
१२१	घोचेखोला शिवालय मन्दिर अगाडी ट्रेस निर्माण	२	१६५८३८	१५००००	५/२५/२०७७	७/३/२०७७	१६६४१३	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
१२२	घोचेखोला पुलको वार र पुल मुनि तारजालीको चेक डचाम	२	११०९०५	१०००००	५/२५/२०७७	८/३०/२०७७	१११८९१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१२३	ईन्द्रेणी पुलचोक ज्योती पेट्रोल पम्प भित्री गल्लीमा छरी हाल्ने	२	२२१४०	२००००	५/२५/२०७७	६/२०/२०७७	२५७९८	२००००	१	०.००	२००००	२००००	१००	१	०.००	१००
१२४	रुदी र वडा नं १० जोड्ने मो.वा मा नाली निर्माण	२	५५६९३	५००००	६/६/२०७७	८/८/२०७७	५५९९९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१२५	भद्रीखोला खानेपानी मर्मत	२	५५९९८	५००००	६/४/२०७७	७/२/२०७७	५६६९२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१२६	सूर्योदय महिलाको भवन बरीपरि गरि तथा प्लाष्टर	२	८२५०६	७५०००	६/५/२०७७	७/१७/२०७७	८३२६७	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
१२७	धर्मराज भुसालको घरदेखि तुल्सी भुसालको घरसम्म अधुरो नाली निर्माण	२	२७८०८	२५०००	५/२८/२०७७	७/१३/२०७७	२७८४७	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
१२८	आटीकापाटा नाली निर्माण	२	१११३०९	१०००००	५/२८/२०७७	८/२८/२०७७	११२४०३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१२९	बजारक्षेत्रमा जनजाती महिलाहको लागी सेनेटरी प्याडा बनाउने कार्यक्रम	२	१०२०००	१०००००	६/४/२०७७	६/२८/२०७७	१०२०००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१३०	भद्रीखोला चर्च निर्माण अधुरो	२	५५०२४	५००००	५/२९/२०७७	७/१६/२०७७	५५६३७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१३१	गंगा आधारभुत विद्यालयबाट अर्घाखाँची मा.वि. हुँदै किमडाँडा जाने मो.वा.	२	११०६११	१०००००	५/२९/२०७७	१०/२०/२०७७	११०९१६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१३२	स.न.पा वडा नं २ को निर्माणधिन कार्यालय जग्गा तारवार	२	५५०४५	५००००	६/१६/२०७७	७/४/२०७७	५५६०८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१३३	भलायडाँडा ऋषिरामको घरजाने वाटोमा स्लेप निर्माण	२	२७७४७	२५०००	६/१२/२०७७	३/२४/२०७८	२६२१३	२३६१८	१	०.०१	२५०००	२३६१८	९४	१	०.०१	१००
१३४	भद्रीखोला वाटोमा छरी हाल्ने	२	११०३१५	१०००००	७/६/२०७७	१२/२९/२०७७	१११७८०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१३५	भलायडाँडा पोखेलटोल प्लाष्टिकका टंकी वितरण	२	१९३०००	१७५०००	७/६/२०७७	८/२९/२०७७	१९३०००	१७५०००	१	०.०४	१७५०००	१७५०००	१००	१	०.०४	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
१३६	कुर पिडालुपाटा खानेपानीको पाईपलाईन निर्माण र पौडेलटोल लिफ्ट खानेपानी	२	२२०९२४	२०००००	७/६/२०७७	११/२३/२०७७	२१८३७४	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
१३७	पोखारि भन्ने ठाउँमा क्रियापुत्री अधुरो	२	८२८८८	७५०००	७/६/२०७७	१/१८/२०७८	८४२१०	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
१३८	सिद्ध मन्दिर व्यवहारे	२	११०५७४	१०००००	७/६/२०७७	१/१८/२०७८	१११९४४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१३९	तारा सुनारको घर मुनी बाल निर्माण	२	५५३११	५००००	७/५/२०७७	८/३०/२०७७	५६८४५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१४०	वडा नं २ का सम्पुण बाटाह दशै विषेण बाटो सरसफाई तथा अवरोध हटाउने	२	३३००११	३०००००	७/५/२०७७	७/२७/२०७७	३३११०३	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
१४१	चौतारा रिठेखोला पधेराजाने बाटो स.न.पा.-२	२	२७८१०	२५०००	६/३०/२०७७	७/२३/२०७७	२७९४९	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
१४२	सिटी भ्यूटावर ट्रस तथा अन्य भौतिक कार्य स.न.पा.-२	२	३३१९७४	३०००००	८/८/२०७७	३/२८/२०७८	३३१९३२	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
१४३	मञ्जरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहकालागी पोशाक वितरण	२	५४८४०	५००००	१०/५/२०७७	१०/१४/२०७७	५४८४०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१४४	जनज्योती मा.वि.मा शैक्षिक सामग्री खरीद	२	६३४००	५००००	१०/२३/२०७७	३/१४/२०७८	५०९४२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१४५	दलितहको लागी वेमौसमी तरकारी विउवितरण कार्यक्रम	२	१३००००	१०००००	११/४/२०७७	११/२८/२०७७	१०१११०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१४६	भलायडाँडा मौसमीतथा वेमौसमी तरकारी विउ वितरण कार्यक्रम	२	१०००००	१०००००	१०/१९/२०७७	११/७/२०७७	१०००६८०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१४७	एकल विद्युवा महिलाहकोलागी मोसमी वेमौसमी विउ वितरण	२	५०४००	५००००	११/१९/२०७७	१/१८/२०७८	५०४००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१४८	सन्धिखर्क एफ एम ८९.८ मेगाहर्ज	२	५००००	५००००	६/७/२०७७	१/२/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१४९	धारीचौर र विरखोलामा महिलाहको लागी बाखा पालन	२	१०००००	१०००००	१०/१४/२०७७	१२/९/२०७७	१०२०००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१५०	नुरी जामे मर्दसा चुत्रवेशी शैक्षिक सामग्री खरिद	२	५५२५०	५००००	११/१०/२०७७	१/१३/२०७८	५५३२५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१५१	भलायडाँडा माझारेको डुवामा स्लेप निर्माण	२	२७८८०	२५०००	१२/८/२०७७	२/१६/२०७८	२८०९३	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
१५२	गंगा आधारभुत स्कुल अगाडी देखि माथी वेलवाटिका तर्फ जाने सिडी निर्माण	२	२२००६७	२०००००	११/१९/२०७७	१२/२२/२०७७	२१७६९५	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
१५३	भगवती मा.वि. कुरमा कम्प्युटर अनुदान	२	१०००००	१०००००	१२/११/२०७७	३/१७/२०७८	९९९८२	९९९८२	१	०.०२	१०००००	९९९८२	१००	१	०.०२	१००
१५४	वडा नं. २ का सम्पूर्णबाटाहरु मंसिरदेखि आषाढसम्म हुने अवरोध तथा बैकल्पिक बाटो व्यवस्थापन	२	१११६३७	१०००००	१२/३१/२०७७	३/३०/२०७८	१११५४५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१५५	टाकुरा लिफ्ट खानेपानी योजना कुर स.न.पा.-२	२	११११२६	१०००००	१२/३१/२०७७	३/२४/२०७८	१११५३९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१५६	युवा स्वरोजगार	२	१११०००	१०००००	१२/३१/२०७७	३/२५/२०७८	११००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१५७	नाली सरसफाई	२	१६५१२	१५०००	१२/३१/२०७७	१/२०/२०७८	१६६८६	१५०००	१	०.००	१५०००	१५०००	१००	१	०.००	१००
१५८	सिटी टावरमा भिभिन्न जातका फुलका विरुवा खरीद तथा रखदेख	२	११०६९०	१०००००	१२/३१/२०७७	३/२७/२०७८	१०८४९०	९८०००	१	०.०२	१०००००	९८०००	९८	१	०.०२	१००
१५९	विदुर एण्ड वृन्द्रा कृषि तथा पशुपन्डी फर्म	२	१०३७७६	५००००	१/२/२०७८	१/१३/२०७८	९४२४६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१६०	लेख रचना विज्ञापन पत्रपत्रिका लगायत	२	२५०००	२५०००	१/८/२०७८	१/११/२०७८	२५०००	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
१६१	रिठेखोला ट्रसवाल निर्माण सनपा २	२	१११०३४	१०००००	१/१३/२०७८	३/१/२०७८	११०३८८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
१६२	कुर भगवती मन्दिर निर्माण सनपा-२	२	५६०२५५	५०००००	१/१२/२०७८	३/२६/२०७८	५६०६९३	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
१६३	भैरि आउने विभिन्न सहयोग लागायत	२	१०००००	१०००००	१/२०/२०७८	२/२५/२०७८	१०१२५०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१६४	खापा पाईप खरिद	२	१०००००	१०००००	१/२०/२०७८	३/२७/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१६५	वडाका योजनाहको अनुगमन	२	५००००	५००००	१/२०/२०७८	२/२५/२०७८	५०६००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१६६	विपद व्यवस्थापन	२	१०००००	१०००००	३/२०/२०७८	३/२०/२०७८	९४२०४	९४२०४	१	०.०२	१०००००	९४२०४	९४	१	०.०२	१००
१६७	भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालयको गाहो निर्माण	२	३३०४४६	१५००००	४/३/२०७७	३/२७/२०७८	३३२१०२	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
१६८	दुर्गा मन्दिर छापडाडा सरायनाच व्यवस्थापन तथा रंगरोगन	३	२८२५०	२५०००	६/१४/२०७७	१०/२८/२०७७	२७९८३	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
१६९	गणेश मन्दिर निर्माण सेनडाडा	३	३६०४६	२५०००	१/६/२०७८	२०७८/२/३१	३६०२२	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
१७०	कर्नेलखोला गुरुङखोला लिफ्ट खा.पा.	३	५५२०६	५००००	६/१०/२०७७	३/३१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१७१	पधेरापारी पधेरो मर्मत	३	५६२६३	५००००	६/१४/२०७७	१/२०/२०७८	५५७०२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१७२	जेशीटोला, थापाटोला, वस्नेतटोला, पाण्डेटोला र सोमेटोला सडक मर्मत	३	११०५१०	१०००००	६/१४/२०७७	३/२०/२०७८	१११४४१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१७३	वि.क.टोल पुरानोवाटी सिडि निर्माण	३	५६४०५	५००००	६/१४/२०७७	१/५/२०७८	७६८९९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१७४	वि.क.टोल अघुरो सततल निर्माण	३	९३८००	५००००	६/१४/२०७७	१/१७/२०७८	९४५२४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१७५	सालघारी सिडि तथा प्रतिकालय	३	१३४५९६	७५०००	१/५/२०७८	३/१/२०७८	१३५०९४	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
१७६	जिमुखोदा दंगालटोला लिफ्ट खा.पा.	३	१११६५६	१०००००	६/१४/२०७७	३/२५/२०७८	११४७२२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१७७	बराहनेटा छापडाडा बेलचौर सडक (राजन मार्ग अन्तर्गत)	३	२३०३२२	२०००००	६/१४/२०७७	८/२९/२०७७	२२०४१६	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
१७८	दहपाटा कावडाडा दोरपाटन सडक (राजन मार्ग अन्तर्गत)	३	२२०२२०	२०००००	६/१४/२०७७	९/२८/२०७७	२२०१८१	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
१७९	चिसापानी वि.क.टोल खण्ड मर्मत तथा पखाल निर्माण	३	३१२४६४	३०००००	६/१४/२०७७	१/१०/२०७८	३१२४६४	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
१८०	जैसिटोला लिफ्ट खा.पा.	३	१६५३९७	१५००००	११/१५/२०७७	३/१/२०७८	१३४८८४	१२२३२८	१	०.०३	१५००००	१२२३२८	८२	१	०.०३	१००
१८१	बराहनेटा आ.वि.वाल तथा ट्रेस निर्माण	३	५५१६२५	५०००००	६/१७/२०७७	३/२३/२०७८	५१०४८१	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
१८२	शिवालय मन्दिर, कुलायनथान, घुमि कावडाडा मुखियाटोल सडक मर्मत	३	५५१४५	५००००	६/२३/२०७७	९/६/२०७७	५६३३७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१८३	जयनेटा सेनडाडा सडक	३	१११०४४	१०००००	६/१४/२०७७	९/१२/२०७७	१०८२३८	९८२४९	१	०.०२	१०००००	९८२४९	९८	१	०.०२	१००
१८४	समथर कुमाल वस्तीदिखि भालुखोलासम्म मोटरबाटो, स.न.पा.३	३	११०२०४	१०००००	७/२३/२०७७	९/१५/२०७७	१०९७२९	९९५६९	१	०.०२	१०००००	९९५६९	१००	१	०.०२	१००
१८५	जयनेटा कवरीस्थान मर्मत तथा पखाल निर्माण	३	५५३७८	५००००	७/२७/२०७७	९/६/२०७७	५५७७६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१८६	बराहनेटा शैक्षिक अनुदान	३	२०००००	२०००००		७/२/२०७७	०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
१८७	छात्राहरुलाई ड्रेस वितरण	३	६०७५०	५००००	१०/२७/२०७७	१२/१७/२०७७	५९०३५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१८८	८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र क वर्गका अपाडहरुलाई सम्मान कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य परिक्षण	३	५००००	५००००	१२/३१/२०७७	३/३१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
१८९	सुत्केरी तथा गर्भवती महिला सुनौला १००० दिनका आमा र बच्चाालाइ पोषण कार्यक्रम	३	७५०००	७५०००	१२/३१/२०७७	३/३१/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
१९०	वडा स्तरीय योजना अनुगमन	३	५००००	५००००	१२/३१/२०७७	३/२७/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१९१	महिलाका लागि बनेका विद्यमान ऐन नियम सम्बन्धि जानकारीमुलक तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	३	५००००	५००००	१२/३१/२०७७	३/३१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१९२	हाइडेशन लाइन परिवर्तन सनपा ३	३	१५१८६६	१५०१११	१२/२/२०७७	१/८/२०७८	१५०१११	१५०१११	१	०.०३	१५०१११	१५०१११	१००	१	०.०३	१००
१९३	कटुवाल सेवा परिचाल खर्च	३	३००००	३००००	१/५/२०७८	१/५/२०७८	३००००	३००००	१	०.०१	३००००	३००००	१००	१	०.०१	१००
१९४	जैसिटोला लिफ्ट खा.पा. थप	३	५४४५२८	३२५०००	१/१५/२०७८	३/२०/२०७८	३२६९३४	३२५०००	१	०.०७	३२५०००	३२५०००	१००	१	०.०७	१००
१९५	वडा भरका खानेपानी व्यवस्थापन मर्मत तथा पाइप खरिद	३	५६२४८	५००००	१/७/२०७८	३/२५/२०७८	५५१२०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१९६	अलुवाखोला वि.क.टोल मो.वा. (सृजना वि.क. घर नजिक बाल र गिरी घर नजिक बाल )	३	१६८२४४	१०००००	१/१३/२०७८	३/२८/२०७८	१६५९६१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
१९७	टोल विकास संस्थाको व्यवस्थापन खर्च (७ वटाको लागि)	३	७००००	७००००		१/१९/२०७८	०	७००००	१	०.०२	७००००	७००००	१००	१	०.०२	१००
१९८	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन अनुदान	३	५००००	५००००		२/११/२०७८	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
१९९	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका खाजा खर्च अनुदान	३	७५०००	७५०००		२/११/२०७८	०	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
२००	कृषि व्यवसायमा सहयोग तरकारी विउ वितरण	३	६६९८२	६००००	१/३/२०७८	३/१८/२०७८	६६९९६	६००००	१	०.०१	६००००	६००००	१००	१	०.०१	१००
२०१	सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम	३	७८०००	७५०००	३/१८/२०७८	३/२९/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
२०२	खेलमैदान तथा हेलिप्याड निर्माण	३	२०००००	१९४२४२	३/१८/२०७८	३/३०/२०७८	१९३५६७	१९३५६७	१	०.०४	१९४२४२	१९३५६७	१००	१	०.०४	१००
२०३	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	३	५००००	५००००	३/२०/२०७८	३/२१/२०७८	३४४९५	३४४९५	१	०.०१	५००००	३४४९५	६९	१	०.०१	१००
२०४	विपद व्यवस्थापन भैपरी खर्च	३	१५००००	१५००००	३/२०/२०७८	३/२१/२०७८	७५२३२	७५२३२	१	०.०३	१५००००	७५२३२	५०	१	०.०३	१००
२०५	बाखा तथा कुखुरा व्यवसाय	३	१०००००	१०००००	३/२०/२०७८	३/२१/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२०६	छाप,साउनेपानी,पिपलेनेटा पधेरो, खानेपानी तथा व्यवस्थापन	४	११०४२३	१०००००	६/१६/२०७७	३/२०/२०७८	११२५०१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२०७	माझहटिया सभाहल निर्माण तथा प्लाष्टर	४	१७०१८५	१५००००	६/१६/२०७७	१/१८/२०७८	१६५३५८	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
२०८	सौराखोला भ्यागुतेपानी मियागाउ' लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना-४	४	११०६५७	१०००००	६/१६/२०७७	१२/१०/२०७७	११३८४५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२०९	भक्तिटोल शिव मन्दिर,भिमसेनथान मन्दिर पर्खाल निर्माण माझहटिया	४	११०६६७	१०००००	६/१६/२०७७	८/३०/२०७७	१११२९०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२१०	आदित्यपुर,देउराली,भण्डारी पोखरा पधेरो,गियापानी,देउरालीडाँडा मालिका मन्दिर,जिखौदी ठूलो पधेरो,गहते खानेपानी र प्रतिशालय निर्माण तथा व्यवस्थापन	४	६२१५४९	५५००००	६/१६/२०७७	३/२३/२०७८	६१८५५४	५५००००	१	०.१२	५५००००	५५००००	१००	१	०.१२	१००
२११	टुनीपोखरा कुसुनडाँडा मोटर बाटो निर्माण	४	८२७७४	७५०००	६/१६/२०७७	२०७८/२/३०	८४६८९	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
२१२	आइतपुर छाप ठूलापधेरा पाखेरो स्तर उन्नती सनपा ४	४	११०३१२	१०००००	६/१६/२०७७	३/९/२०७८	१११८७०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
२१३	हटियादिख कोटफेरा मो.बा.को लक्ष्मी कुमारी भुसालको घर सुनीको बाल निर्माण- ४	४	११०४३९	१०००००	६/१६/२०७७	८/२९/२०७७	११३९६७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२१४	हटिया भिमसेनस्थान मन्दिर व्यवस्थापन स.न.पा.-४	४	२२६१२७	२०००००	६/१६/२०७७	९/७/२०७७	२२१९८६	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२१५	टुनीपोखरा गोरटोबाटो निर्माण	४	५५०८९	५०००००	६/१६/२०७७	२०७८/२/३०	५६०३४	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२१६	रिठे खोला तटबन्धन	४	८२६२२	७५००००	६/१६/२०७७	९/६/२०७७	८३००१	७५००००	१	०.०२	७५००००	७५००००	१००	१	०.०२	१००
२१७	मदरसा व्यवस्थापन	४	४४०५०	४०००००	६/१६/२०७७	८/१८/२०७७	४४७१५	४०००००	१	०.०१	४०००००	४०००००	१००	१	०.०१	१००
२१८	अमलडाडा माझगाउँ जाने मोटरबाटो निर्माण, स.न.पा.४	४	२२०२१०	२०००००	६/१६/२०७७	१/८/२०७८	२१९२६७	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२१९	दीप ज्योती महिला सहकारी भवन मर्मत संभार	४	५५०१०	५०००००	६/१६/२०७७	३/२१/२०७८	५४०५०	४९१२८	१	०.०१	५०००००	४९१२८	९८	१	०.०१	१००
२२०	अमलडाडा लिफ्ट. खानेपानी व्यवस्थापन	४	११०४८८	१०००००	६/१६/२०७७	९/२०/२०७७	११०५२२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२२१	सरस्वती,कमलनयन,टुनीपोखरा,जीवनसुधार,भगवती आ.वि.	४	१९२५९१	१७५००००	६/१६/२०७७	३/२१/२०७८	१९९३४८	१७५००००	१	०.०४	१७५००००	१७५००००	१००	१	०.०४	१००
२२२	क्रियाआप कुन्टी ठूला पधेरा टुनीपानी खानेपानी मुल संरक्षण, स.न.पा.४	४	११०३९७	१०००००	७/६/२०७७	१२/१/२०७७	११०५९८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२२३	जिखोदी मोटरबाटो	४	५५०२३	५०००००	७/६/२०७७	११/१६/२०७७	५५८२७	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२२४	कोट दारीमथुम टंकी तारवार ढाक्रेपानी पधेरो व्यवस्थापन तथा कोट मन्दिर पाईप खरिद	४	८८३३१	८०००००	७/५/२०७७	३/२१/२०७८	८७०६८	७५००००	१	०.०२	८०००००	७५००००	९४	१	०.०२	१००
२२५	वाडला खन खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन वडा नं. ४ र ५	४	२२५३७३	२०००००	६/२२/२०७७	३/२२/२०७८	२२५८५५	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२२६	छात्रावास पुच्छ खरीपाटा बैरनी मो.बा.	४	१६५०४८	१५०००००	७/२६/२०७७	३/२०/२०७८	१६२११६	१५०००००	१	०.०३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.०३	१००
२२७	उर्जा व्यवस्थापन	४	११०६७८	१००००००	७/२६/२०७७	३/२०/२०७८	१००००००	१००००००	१	०.०२	१००००००	१००००००	१००	१	०.०२	१००
२२८	वैकुण्ठपुरी संग्रालय सोलार कार्य ( सौर्य उर्जा प्रविधि जडान)	४	९९३४०	९९००००	९/७/२०७७	११/२८/२०७७	९९३४०	९९००००	१	०.०२	९९००००	९९००००	१००	१	०.०२	१००
२२९	सम्पूर्ण मोटरबाटाहरु	४	७८८९०६	७१०००००	९/८/२०७७	९/१२/२०७७	७९२०२२	७१०००००	१	०.१५	७१०००००	७१०००००	१००	१	०.१५	१००
२३०	विभिन्न मोटरबाटाहरुमा छर्पी तथा नाली पहिरो सरसफाइ	४	११०१०८	१००००००	९/७/२०७७	३/२१/२०७८	१०८९५४	९८९५२	१	०.०२	१००००००	९८९५२	९९	१	०.०२	१००
२३१	हरयाली कृषक तथा बाखापालन फर्म	४	५५०००	५०००००	९/१०/२०७७	३/२९/२०७८	५००००	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२३२	भेडावारी जिखोदी खेल मैदान-४	४	५५२६०	५०००००	८/३०/२०७७	११/१८/२०७७	५६०७३	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२३३	ज्येठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्मान कार्यक्रम	४	१०००००	१००००००	९/२४/२०७७	१/२१/२०७८	१०००००	१००००००	१	०.०२	१००००००	१००००००	१००	१	०.०२	१००
२३४	कृषि, पशु प्रवर्द्ध तथा आयआर्जन कार्यक्रम	४	१५००००	१५०००००	९/२४/२०७७	१/२१/२०७८	१५०२९५	१५०००००	१	०.०३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.०३	१००
२३५	दलित समुदाय क्षमता अभिवृद्धि,सीपमुलक तालिम तथा आयआर्जन कार्यक्रम	४	१८००००	१००००००	९/२९/२०७७	१/१२/२०७८	१८००००	१००००००	१	०.०२	१००००००	१००००००	१००	१	०.०२	१००
२३६	युवा लक्षित कार्यक्रम	४	१७५०००	१७५००००	११/५/२०७७	३/११/२०७८	१७६३८०	१७५००००	१	०.०४	१७५००००	१७५००००	१००	१	०.०४	१००
२३७	खेलकुद कार्यक्रम	४	५००००	५०००००	११/१६/२०७७	१/२१/२०७८	५२६८०	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
२३८	भैपरी खर्च (विपद व्यवस्थापन)	४	१२००००	१२००००	११/१६/२०७७	३/३१/२०७८	१२००००	१२००००	१	०.०३	१२००००	१२००००	१००	१	०.०३	१००
२३९	महिला सिपमुलक, आयआर्जन तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४	१०००००	१०००००	१०/१३/२०७७	११/१८/२०७७	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२४०	पिपलनेटादिखि कब्दारटोल बाल निर्माण	४	५०६३८	५००००	११/५/२०७७	१२/८/२०७७	५१२६५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२४१	टुनिपेखरा नगर स्वास्थ्य क्लिनिक सामुदायिक भवन मर्मत	४	१२९९५५	१०००००	११/६/२०७७	३/२५/२०७८	१४५७८७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२४२	आदित्यपुर देउराली प्रतिशालय निर्माण	४	२२००८९	२०००००	११/४/२०७७	३/२५/२०७८	२२२४७६	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२४३	माझहटिया पोखरी निर्माण	४	२१६४२४	१५००००	११/४/२०७७	३/२५/२०७८	३५५२३८	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
२४४	माझहटिया राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन	४	२५७०१५	२०००००	११/४/२०७७	३/२५/२०७८	२९२७३३	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२४५	आमडाँडा पिपलनेटा टंकी निर्माण	४	४१८४११	३०००००	१२/३०/२०७७	३/२५/२०७८	४२९५२३	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
२४६	चौतारादेखि अमलडाडा घुम्तिसम्म नाली निर्माण	४	४०७५४४	१५००००	११/४/२०७७	३/२५/२०७८	४३५१०६	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
२४७	माझहटिया सभाहल मर्मत	४	१८९८९४	१५००००	११/४/२०७७	३/२५/२०७८	२०१२४९	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
२४८	जेष्ठनागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन खर्च	४	१५००१९०	१५०००००	१/१५/२०७८	३/२५/२०७८	१५०१९४७	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
२४९	वाङ्गला स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक समिक्षा बैठक तथा खाजा खर्च	४	३२५०००	३२५०००	१२/३०/२०७७	३/३१/२०७८	३२५०००	३२५०००	१	०.०७	३२५०००	३२५०००	१००	१	०.०७	१००
२५०	वडा योजना सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन र संस्थागत पूर्वाधार विकास	४	७५०००	७५०००	१२/३१/२०७७	३/३१/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
२५१	सगरमाथा बाखापालन कृषक समूह आधुनिकरण खोर निर्माण	४	१२५८५६	१०००००	११/११/२०७७	३/२०/२०७८	१२६१४६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२५२	अधुरो खाल चिघार आम्बोट लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजना	५	६१७९६१	३०००००	१०/१८/२०७७	१/१८/२०७८	६१७८८२	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
२५३	जीवनोद्धार मा.वि.व्यवस्थापन तथा रंगरोगन	५	११४३६९	१०००००	६/२०/२०७७	७/२५/२०७७	११४७३८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२५४	मथुरा लामपाटी पोवा मर्मत संभार, स.न.पा.५	५	४५६४९८	४०००००	६/२०/२०७७	३/२०/२०७८	४५७१३३	४०००००	१	०.०९	४०००००	४०००००	१००	१	०.०९	१००
२५५	बलेवाड पिकनिक स्थल पूर्वाधार निर्माण, स.न.पा.५	५	२३०१०३	२०००००	६/२०/२०७७	११/५/२०७७	२३३९९४	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२५६	मथुरा वगैँचा र गोपेश्वर पिठ स्तरोन्नती, स.न.पा.५	५	७८९१११	७०००००	६/२०/२०७७	३/२१/२०७८	७९०२४२	७०००००	१	०.१५	७०००००	७०००००	१००	१	०.१५	१००
२५७	ओलेपधेरामा प्रतिशालय निर्माण कार्यक्रम	५	५८९६०	५००००	६/२०/२०७७	२/२३/२०७८	६८७८६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२५८	बेलहवा दुबईखोला सम्मानघाटमा प्रतिशालय निर्माण	५	५७३७२	५००००	६/२०/२०७७	८/२५/२०७७	५७६७०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२५९	सिउडेनीमा प्रतिशालय निर्माण	५	११३३१८	१०००००	६/२०/२०७७	११/१६/२०७७	११४७८६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२६०	कुरापोखरा प्रतिशालय निर्माण	५	७४१०८	५००००	६/२०/२०७७	८/२१/२०७७	७२६२८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२६१	भुरुड खोला सन्धिखर्क खानेपानी मर्मत तथा सुधार वडा नं ४ र ५	५	२२६४२५	२०००००	७/५/२०७७	३/९/२०७८	२२५६९२	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२६२	सालडाँडा पुरानो स्कुल हुँदै डोरपाटन मोटरबाटो स्तरोन्नती	५	२२३८९३	२०००००	८/१७/२०७७	१/२०/२०७८	२२८७९९	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२६३	पशुपति आ.वि. तारवार	५	५५८७०	५००००	८/१७/२०७७	३/२/२०७८	५५८३९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२६४	रानिपोखरी आ.वि.रंगरोगन	५	३६०२०	२५०००	८/१७/२०७७	९/८/२०७७	२९८९७	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
२६५	उरलखोला पधरो मुल संरक्षण-५	५	११४६७५	१०००००	९/१२/२०७७	१२/६/२०७७	११४७६२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
२६६	रानी पोखरी निर्माण तथा मर्मत संभार -५	५	२२६८२७	२०००००	८/१९/२०७७	३/९/२०७८	२२३६३२	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२६७	सम्याचौरी पोखरी निर्माण	५	११३६६२	१०००००	८/३०/२०७७	१०/१८/२०७७	११४२५२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२६८	कुडुले खानेपानी लिफ्ट योजना जाने फास्टट्याक मोटरबाटो निर्माण	५	२२६८२३	२०००००	९/१३/२०७७	३/१५/२०७८	२२६५७४	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२६९	सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत संभार	५	७७८०४१	७०००००	५/३०/२०७७	११/५/२०७७	७७८०४३	७०००००	१	०.१५	७०००००	७०००००	१००	१	०.१५	१००
२७०	जीवनोद्धार एग्री रिसर्च सेन्टर	५	१७५०००	१५००००	१०/२८/२०७७	३/१०/२०७८	१७०५००	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
२७१	समूह मार्फत अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५	१६००००	८०००००	११/१८/२०७७	१/१३/२०७८	१६०४००	८०००००	१	०.०२	८०००००	८०००००	१००	१	०.०२	१००
२७२	मथुरा नन्दाराम आ.वि.को अधुरो बाल निर्माण तथा रडरोगन	५	२८३३७२	२५००००	१२/१९/२०७७	३/२४/२०७८	२८२८९९	२५००००	१	०.०५	२५००००	२५००००	१००	१	०.०५	१००
२७३	मौलिपोखरामा अधुरो पोखरी निर्माण	५	५४२४९४	४७५०००	१२/१९/२०७७	३/२७/२०७८	५२८४४९	४७५०००	१	०.१०	४७५०००	४७५०००	१००	१	०.१०	१००
२७४	वडास्तरीय विद्युत व्यवस्थापन	५	५७१०७	५०००००	१२/१७/२०७७	३/१६/२०७८	५७१०७	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२७५	मथुरा सम्मानघाट तथा शौचालय व्यवस्थापन	५	५६८२८	५०००००	१२/२९/२०७७	३/२०/२०७८	५७२६१	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२७६	हुलाक भद्राई टोल खनालटोल हुँदै मथुरा मोटरबाटो स्तरोन्नती	५	२२७८०३	२०००००	१२/२५/२०७७	२/२७/२०७८	२२२८५२	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२७७	विपन्न तथा गरिव दलितहरुलाई बाखापालन कार्यक्रम	५	१०००००	१०००००	१२/३१/२०७७	२/११/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२७८	वडास्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	५	५००००	५०००००	१/१५/२०७८	३/१६/२०७८	५००००	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२७९	सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई ड्रेस तथा लेखन सामग्री वितरण	५	२५००१०	२५००००	१/१५/२०७८	३/२१/२०७८	२५००००	२५००००	१	०.०५	२५००००	२५००००	१००	१	०.०५	१००
२८०	पोषण प्याकेज कार्यक्रम	५	५००००	५०००००	१/१५/२०७८	३/१२/२०७८	५००००	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२८१	तिर्थथुम शिवालय मन्दिर सनपा-५	५	११४२३७	१०००००	१/१६/२०७८	३/३/२०७८	११५४९५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२८२	तिर्थथुम गाउँघर क्लिनिक व्यवस्थापन र स्वयंसेविका मासिक बैठक खाजा तथा यातायात खर्च	५	२०००००	२०००००	१/२०/२०७८	१/२०/२०७८	२०००००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
२८३	विपद व्यवस्थापन खर्च	५	५००००	५०००००	३/१५/२०७८	३/३०/२०७८	५००९३	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२८४	बसदुर्घटना भएको ठाउँमा शिद्धबाबा मन्दिर निर्माण (नगरपानी) स.न.पा.-६	६	११०४२४	१०००००	६/१९/२०७७	९/१७/२०७७	१११५५३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२८५	वडा नं. ६ का मो.वा. मर्मत संभार	६	८८१८६३	८०००००	६/११/२०७७	३/१७/२०७८	८४७४१८	७६८७५२	१	०.१७	८०००००	७६८७५२	९६	१	०.१७	१००
२८६	फुदवाड सवस्टेशनदेखि सयमुरे फाँट कृषि फर्म जाने सडक खण्डको स्तरोन्नती कार्य-६	६	१७९१३८	१६००००	७/२/२०७७	९/६/२०७७	१७९१३८	१६००००	१	०.०३	१६००००	१६००००	१००	१	०.०३	१००
२८७	तेस्रो खल्टु पुरानो माइलि पानी	६	५५१४२	५०००००	७/८/२०७७	३/२१/२०७८	५५२४८	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२८८	पाँद्रेखोला आमा समूह प्रतिशालय	६	११०१०८	१०००००	६/२९/२०७७	१०/२७/२०७७	१११६९४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२८९	लामीडौडा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	६	११०१६२	१०००००	७/९/२०७७	३/१७/२०७८	११११६३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२९०	दहखोला खेल मैदान निर्माण	६	११०७२९	१०००००	६/२९/२०७७	१०/१८/२०७७	११११२४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२९१	सिर्जनाशिल आमा समूह प्रतिशालय	६	५७४२१	५०००००	६/२९/२०७७	३/१७/२०७८	५७५७०	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२९२	ठुलाखर्क मो.वा .	६	५५२३५	५०००००	६/२९/२०७७	१०/२०/२०७७	५६८१४	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
२९३	रिपाटोल गोरटो बाटो निर्माण	६	३३२१७	३०००००	७/९/२०७७	९/१७/२०७७	३३५२६	३०००००	१	०.०१	३०००००	३०००००	१००	१	०.०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
२९४	सतिनेटा गोशाल कालापत्ला मो.वा.	६	११०१५८	१०००००	६/२९/२०७७	९/२०/२०७७	११०७०७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
२९५	जुकेखोला पधरो निर्माण	६	३३०९०	३००००	६/२९/२०७७	१२/२९/२०७७	२७९०६	२४७२६	१	०.०१	३००००	२४७२६	८२	१	०.०१	१००
२९६	भेडाबारी प्रतिकालय	६	५५१२३	५००००	६/२९/२०७७	९/६/२०७७	५५१२३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२९७	घर्तिटोल प्रतिकालय निर्माण	६	५५२२२	५००००	६/२९/२०७७	११/५/२०७७	५५७६०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
२९८	सालकारुख प्रतिकालय निर्माण	६	११०६५०	१०००००	६/२८/२०७७	३/२३/२०७८	७४५६३	७४५६३	१	०.०२	१०००००	७४५६३	७५	१	०.०२	१००
२९९	खडकाटोल मो.वा.	६	५५३३१	५००००	६/२८/२०७७	११/५/२०७७	५५६२९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३००	रिपा टोल कुलो मर्मत	६	५५७३१	५००००	६/२९/२०७७	९/७/२०७७	५६८८४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३०१	जौडी शिवलाय ट्रुड निर्माण	६	५६६८४	५००००	६/२९/२०७७	११/१६/२०७७	६०१०५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३०२	होरनडाँडा प्रतिकालय	६	५५७८७	५००००	६/२९/२०७७	११/७/२०७७	५६०५२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३०३	लामीडाँडा आमा समूह प्रतिकालय निर्माण	६	११००५०	१०००००	६/२९/२०७७	९/२९/२०७७	११०६३८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३०४	जौडी कुलो मर्मत तथा पाइप	६	१९८१८	१८०००	६/२९/२०७७	९/२२/२०७७	१९९१६	१८०००	१	०.००	१८०००	१८०००	१००	१	०.००	१००
३०५	खानेपानी पाइप इन्टाइन निर्माण	६	५५११७	५००००	६/२९/२०७७	१०/१८/२०७७	५६३२८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३०६	गाउघर क्लिनिकको शौचालय निर्माण	६	५५०५८	५००००	७/२०/२०७७	९/१४/२०७७	५५५६७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३०७	नरपानी सतिनेटा पोखेडाडा मो.वा. स्तरोन्नती-६	६	५५२११	५००००	७/२०/२०७७	९/२०/२०७७	५३३३३	४८३००	१	०.०१	५००००	४८३००	९७	१	०.०१	१००
३०८	बरखोला सुनारटोल मो.वा.	६	११०४३४	१०००००	८/९/२०७७	९/२२/२०७७	११०७००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३०९	राताफले सामुदायिक भवन मर्मत	६	११०७६१	१०००००	८/९/२०७७	११/७/२०७७	१११२५४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३१०	ने.रा.सरस्वति आ.वि.मा भवन कोठाको पाटेसन	६	३३६५३	३००००	८/१०/२०७७	९/७/२०७७	३३६५३	३००००	१	०.०१	३००००	३००००	१००	१	०.०१	१००
३११	जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग कार्यक्रम	६	१०००००	१०००००	८/१२/२०७७	१२/७/२०७७	१००५७५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३१२	खेलकुद विकास कार्यक्रम	६	५००००	५००००	८/१२/२०७७	१/२१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३१३	विशेष नापिटोली सम्बन्धी खर्च व्यवस्थापन तथा लालपूजा वितरण कार्यक्रम	६	१०००००	१०००००	८/१९/२०७७	३/२५/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३१४	सुल्केरी पोषण कार्यक्रम	६	५००००	५००००	८/१९/२०७७	१/२१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३१५	कृषि कार्यक्रम	६	१०००००	१०००००	८/१८/२०७७	१२/७/२०७७	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३१६	अर्घा नगरपानी बहुउद्देश्य कृषि प्राली सनपा ६	६	३३११०४	३०००००	९/८/२०७७	९/२६/२०७७	३३५६०२	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
३१७	वाड नं. ६ का लागि पाइप खरिद	६	११०१९८	१०००००	९/९/२०७७	३/२१/२०७८	११०२७५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३१८	विपद व्यवस्थापनमा भैपरी आउने खर्च	६	१६५३८६	१५००००	९/८/२०७७	३/९/२०७८	१३७६३०	१२४८२७	१	०.०३	१५००००	१२४८२७	८३	१	०.०३	१००
३१९	सेराफाँट सिचाइ कुला मर्मत	६	५५१६५	५००००	९/६/२०७७	११/१७/२०७७	५५२५३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३२०	बरखोला राताटारी कुलो मर्मत	६	५५१३६	५००००	९/५/२०७७	११/१६/२०७७	५५६२४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३२१	भुकुटी आ.वि. मा शैक्षिक अनुदान	६	५००००	५००००		९/१४/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३२२	जोगिकुटी आंणपाटा मो.वा. , स.न.पा.६	६	२७५२००	२५००००	९/१४/२०७७	१२/६/२०७७	२६०२२०	२३६३९२	१	०.०५	२५००००	२३६३९२	९५	१	०.०५	१००
३२३	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग वडा नं. ६	६	११००९४	१०००००	९/१५/२०७७	१२/६/२०७७	१०६०३९	९६३१६	१	०.०२	१०००००	९६३१६	९६	१	०.०२	१००
३२४	नेटाका पोखरा ढोरपाटन मो.वा. तथा जालि निर्माण	६	५५२६२	५००००	८/२६/२०७७	११/१७/२०७७	५६२५०	४८०६४	१	०.०१	५००००	४८०६४	९६	१	०.०१	१००
३२५	बाँदर धपाउने बन्धुक	६	२५४३९	२५०००	१०/५/२०७७	१०/१४/२०७७	२५४३९	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
३२६	जनसेवा आ.वि. मा विद्यालय व्यवस्थापन	६	२५०००	२५०००	१०/२५/२०७७	१०/२७/२०७७	२५०००	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
३२७	मोणीपोखरा आ.वि.मा शैक्षिक अनुदान	६	२५०००	२५०००		१०/२७/२०७७	०	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
३२८	प्रमिण विकास कृषि सहकारी संस्थान (कृषी पकेट कार्यक्रम)	६	२४००००	१२००००	१०/२९/२०७७	१२/६/२०७७	२४३०८०९	१२००००	१	०.२६	१२००००	१२००००	१००	१	०.२६	१००
३२९	देउराली दलित कृषक समूह-६	६	१६००००	१०००००	१०/२९/२०७७	३/३०/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३३०	जोगिकुटी आ.वि. कोठा पाटेशन	६	२७६०७	२५०००	११/५/२०७७	३/१८/२०७८	२८२३१	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
३३१	विद्युत विस्तार मर्मत (साविक नरपानी-१मा)	६	११७०९९	१०००००	१०/१९/२०७७	३/१५/२०७८	९६५३४	८७७२३	१	०.०२	१०००००	८७७२३	८८	१	०.०२	१००
३३२	पोखरी मजुवाटारी खा.पा.	६	५५६८५	५००००	११/२/२०७७	३/२२/२०७८	५०३९९	४५२५४	१	०.०१	५००००	४५२५४	९१	१	०.०१	१००
३३३	दहखोला खेल मैदान निर्माण	६	५५३८९	५००००	११/५/२०७७	३/१७/२०७८	५५५४७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३३४	सहकारी व्यवस्थापनका ( बखीर)	६	१५०४०	१५०००	११/१३/२०७७	१२/६/२०७७	१६५४०	१४८०५	१	०.००	१५०००	१४८०५	९९	१	०.००	१००
३३५	जनप्रिय आ.वि मा फर्निचर खरिद	६	२७५९७	२५०००	११/६/२०७७	१२/९/२०७७	२७५९७	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
३३६	ओखापाटा तुषारेपानी घुम्ति खानेपानी योजना, स.न.पा.६	६	२६५०९६	२५००००	१२/२/२०७७	३/२३/२०७८	२७६३६२	२५००००	१	०.०५	२५००००	२५००००	१००	१	०.०५	१००
३३७	श्रीकृष्ण गौशाला घाँस खरिद	६	६४५००	५५०००	११/१२/२०७७	१२/६/२०७७	६४५००	५५०००	१	०.०१	५५०००	५५०००	१००	१	०.०१	१००
३३८	होमस्टेट सञ्चालनका लागि अवलोकन तथा भ्रमण	६	१०००००	१०००००	१२/८/२०७७	१/२१/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३३९	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	६	३००००	३००००	१२/२६/२०७७	१२/३१/२०७७	३००००	३००००	१	०.०१	३००००	३००००	१००	१	०.०१	१००
३४०	महिला स्वा.स्व. सेविका खाजा खर्च	६	७२०००	७२०००	१२/२६/२०७७	१२/३१/२०७७	७२०००	७२०००	१	०.०२	७२०००	७२०००	१००	१	०.०२	१००
३४१	वसुधैर्तना भएको ठाउँमा सिद्धबाबाको मन्दिर निर्माण (थप) स.न.पा.-६	६	११०५९८	१०००००	१२/३१/२०७७	३/२८/२०७८	११०४१४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३४२	रिठखोला प्रतिशालय	६	८२५८४	७५०००	१२/३१/२०७७	२/१८/२०७८	८३०३४	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
३४३	वडास्तरीय योजना अनुगमन	६	५००००	५००००	१/१४/२०७८	३/२०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३४४	वडास्तरीय सरसफाइ	६	१००२९३	१०००००	१/१४/२०७८	३/२५/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३४५	सम्पूर्ण मोटरवाटाहरु मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती-७	७	१४३०३३३	१३०००००	६/२८/२०७७	१२/९/२०७७	१४३०७११	१३०००००	१	०.२८	१३०००००	१३०००००	१००	१	०.२८	१००
३४६	भैसी मेला मनडाडा पदमार्ग	७	७७८१०	७००००	६/२८/२०७७	९/२३/२०७७	७८८१९	७००००	१	०.०२	७००००	७००००	१००	१	०.०२	१००
३४७	ठाटीकुलो फुदवाड स.न.पा.-७	७	५५०४५	५००००	६/२८/२०७७	८/३०/२०७७	५३६७९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३४८	दुवारा भालुखोला मोटरवाटो स्तरोन्नती, स.न.पा.७	७	५४०९४५	५०००००	८/७/२०७७	१/१३/२०७८	५४०९४५	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
३४९	सम्पूर्ण खानेपानी मर्मत तथा व्यवस्थापन	७	५५००६८	५०००००	८/१८/२०७७	२/२७/२०७८	५४००१०	४९०८५७	१	०.११	५०००००	४९०८५७	९८	१	०.११	१००
३५०	सामुदायिक विद्यालय छात्रछात्राहरुलाई पोशाक वितरण	७	५६०३८३	५६००००	८/२८/२०७७	१०/२८/२०७७	५६००००	५६००००	१	०.१२	५६००००	५६००००	१००	१	०.१२	१००
३५१	भुजुङ्ग बाखा खरिद तय वितरण	७	१०७००२३	१०३२०००	११/४/२०७७	१/१८/२०७८	१०७०२५५	१०३२०००	१	०.२२	१०३२०००	१०३२०००	१००	१	०.२२	१००
३५२	गर्भवती महिलाहरुलाई पोषण तथा स्वयमसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम	७	१५००००	१५००००	११/७/२०७७	३/२८/२०७८	१५००००	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
३५३	भगवती मन्दिर खाँचीकोट जिर्णद्वार	७	४४०६११	४०००००	९/२१/२०७७	२/२७/२०७८	४४१७७०	४०००००	१	०.०९	४०००००	४०००००	१००	१	०.०९	१००
३५४	खाँचीकोट पशपन्की तथा कृषि उद्योग	७	११२६०१	१०००००	११/१२/२०७७	३/२९/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३५५	आधारभूत विद्यालयहरुलाई गुणस्तर वृद्धिको लागि शैक्षिक अनुदान	७	१०००००	१०००००		१२/१०/२०७७	०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३५६	खाँचीकोट पशपन्की तथा कृषि उद्योग सनपा-७	७	११२६०१	१०००००	११/१८/२०७७	१२/१३/२०७७	११४६३९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३५७	सेनेटरी प्याड बनाउने कार्यक्रम	७	१२५०००	१२५०००	१२/१०/२०७७	३/२३/२०७८	१२५०००	१२५०००	१	०.०३	१२५०००	१२५०००	१००	१	०.०३	१००
३५८	सम्पूर्ण विद्युत मर्मत	७	१६५०३२	१५००००	११/९/२०७७	३/२४/२०७८	१६३२०१	१४८०९५	१	०.०३	१५००००	१४८०९५	९९	१	०.०३	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
३५९	साझेदारी बाखा विकास कार्यक्रम	७	३०००७७३	१५०००००	१२/१८/२०७७	३/२१/२०७८	३०००७८०	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
३६०	कृषि तथा पशुपालन साना किसानहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण	७	२०००००	२०००००	१२/३१/२०७७	३/२३/२०७८	२०००००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
३६१	विष्णु वि.क. विपद व्यवस्थापन	७	२१८७६	२१५००	१२/३०/२०७७	१/३/२०७८	२१८७६	२१५००	१	०.००	२१५००	२१५००	१००	१	०.००	१००
३६२	समरग्रीन कृषक समुह स न पा ७	७	६६६०३	६००००	११/२/२०७७	१/१२/२०७८	६६६४८	६००००	१	०.०१	६००००	६००००	१००	१	०.०१	१००
३६३	भगवती आ.वि.वाल निर्माण शान्तीनेटा -७	७	५५५६८	५००००	१/१४/२०७८	३/९/२०७८	५५६१८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३६४	फुदवाड डिहि केटेनी मो.वा मर्मत	७	१४६०५९५	१५००००	१/१५/२०७८	३/२४/२०७८	१६०५२०	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
३६५	पन्चासे खानेपानी मर्मत सनपा ७	७	२२२०००	२०००००	१/१३/२०७८	३/२१/२०७८	२१५८०३	१९४४१७	१	०.०४	२०००००	१९४४१७	९७	१	०.०४	१००
३६६	सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन	७	१०००००	१०००००	१/१४/२०७८	३/३०/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३६७	वडा स्तरीय योजना अनुगमन तथा लालपुर्जा वितरण	७	७५०००	७५०००	१/२०/२०७८	३/३०/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
३६८	भुजुङगे बाखापालन समूह उन्नत बोका वितरण कार्यक्रम	७	७७०००	७५०००	३/१३/२०७८	३/२२/२०७८	७७०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
३६९	सिमलपाटा पाडेढोला समानघाट गोरिढोबाटो	८	५५७७३	५००००	५/२१/२०७७	८/११/२०७७	५५७७३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३७०	बन्जाडेढोला (किमडाडा) लिफ्ट खानेपानी मर्मत	८	५५७१७	५००००	६/२१/२०७७	२/२३/२०७८	५६०६५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३७१	गोतम प्रा.वि.को ट्रस्ट अधुरो	८	५६२७७	५००००	६/२१/२०७७	८/२६/२०७७	५८८९४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३७२	गाँजरीखोला कृयापुत्री भवन र पधेरो निर्माण	८	११०६३९	१०००००	६/२१/२०७७	९/१५/२०७७	११०७९७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३७३	दलितहरुलाई ड्रम वितरण( गोलखाडा, खापडाडा राडग्राह, किमडाडा)	८	२२००००	२०००००	६/२१/२०७७	९/१५/२०७७	२२००००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
३७४	शिरवार मो.वा.स्तरोन्नती	८	५५८४४	५००००	६/२१/२०७७	१/२०/२०७८	५६२६१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३७५	खापडाडा लिफ्ट खानेपानी टंकी निर्माण	८	२७६५०१	२५००००	६/२१/२०७७	११/५/२०७७	२७६६०८	२५००००	१	०.०५	२५००००	२५००००	१००	१	०.०५	१००
३७६	पकले सिंचाइ पोखरी मर्मत सुधार	८	११०९३४	१०००००	६/२१/२०७७	९/१४/२०७७	११०९४२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३७७	राना पधेरो र गोठका जाने गोरिढो बाटो	८	५५३९०	५००००	६/२१/२०७७	९/२४/२०७७	५५४३१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३७८	किमडाडा नेपालीढोला मो.वा.स्तरोन्नती	८	५५१७८	५००००	६/२१/२०७७	९/२२/२०७७	५५३८४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३७९	पल्लोखाल मो.वा.स्तरोन्नती	८	५५८०९	५००००	६/२१/२०७७	८/१४/२०७७	५५८०९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३८०	गोल्खाडा टाकुराढोला मो.वा. स्तरोन्नती	८	५५४८८	५००००	६/२१/२०७७	८/१४/२०७७	५५४८८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३८१	अर्यालढोला बाल निर्माण	८	५५४८४	५००००	६/२१/२०७७	१०/१४/२०७७	५६०७१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३८२	हमलडाँडा आँपखोला म्यालपोखरी शिरवार मो.वा. स्तरोन्नती	८	११०६९९	१०००००	६/२१/२०७७	१०/२०/२०७७	१११००८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३८३	गुरुधुम माउन्ने कुलो मर्मत -८	८	११०८२२	१०००००	६/२१/२०७७	८/१०/२०७७	११०८५५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३८४	मदन घुम्तीको ट्रस्ट निर्माण अधुरो	८	५५०८८	५००००	६/२१/२०७७	८/१५/२०७७	५५०८८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३८५	सिमिन्ट पोखरी डोडखोला निर्माण	८	१६५८७८	१५००००	६/२१/२०७७	९/२९/२०७७	१६६५९८	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
३८६	जिम्माल पधेरोमा ट्रस्ट निर्माण	८	५५१२५	५००००	६/२१/२०७७	९/१७/२०७७	५६६६७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३८७	उपल्लो बलीढोला मो.वा.स्तरोन्नती	८	५५०९७	५००००	६/२१/२०७७	९/२९/२०७७	५६२४५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३८८	छिचिमे लिफ्ट खानेपानी टंकी निर्माण	८	२७५५९१	२५००००	६/२१/२०७७	१२/२२/२०७७	२७५७९५	२५००००	१	०.०५	२५००००	२५००००	१००	१	०.०५	१००
३८९	आँपखोला पाडेढोला बलीढोला मो.वा.निर्माण	८	१११६८१	१०००००	६/२१/२०७७	११/२५/२०७७	११२५२०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
३९०	किमडाँडा महिला सामुदायिक भवन रंगरोगन	८	५५३२१	५००००	६/२१/२०७७	१/५/२०७८	५५५०५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
३९१	खानेपानी पाइप वितरण ( काउले, गोलखाडा, कैनकापाटा, कोकलसारे, वैखका रुख, कुकुरनेटा, कृपाराम, खापडाडा, जिम्मालडाडा र घर्तीटोला)	८	२२०७७०	२०००००	६/२९/२०७७	११/१६/२०७७	२२०७७०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
३९२	शिरवारा दलित वस्ती खानेपानी योजना , स.न.पा.८	८	२२१३१३	२०००००	६/२९/२०७७	१०/२६/२०७७	२२१६६०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
३९३	किलारा बालविकास आ.वि.शैक्षिक अनुदान	८	२५०००	२५००००		९/१०/२०७७	०	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
३९४	अन्नपूर्ण बालविकास शैक्षिक अनुदान	८	२५०००	२५००००		९/१०/२०७७	०	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
३९५	जनता आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५०००००		९/१०/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३९६	जनशान्ती आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५०००००		९/१०/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३९७	गौतम आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५०००००		९/१०/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३९८	जीवन ज्योति आधारभूत विद्यालय	८	५००००	५०००००		९/१०/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
३९९	नवज्योती आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	८	५००००	५०००००		१०/२६/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४००	सम्पूर्ण मोटरबाटाहरु मर्मत संभार तथा सुधार	८	४४०४१४	४०००००	९/२/२०७७	११/१६/२०७७	४४०४६६	४०००००	१	०.०९	४०००००	४०००००	१००	१	०.०९	१००
४०१	शहरनेटा र बेल्टारी मो.वा.	८	११०१८४	१०००००	९/५/२०७७	३/९/२०७८	११०३९२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४०२	तिर्नाप्ले खापडाँडा घूमती मो.वा. स्तरोन्नती	८	१११३८२	१०००००	९/८/२०७७	३/१५/२०७८	१११४८७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४०३	सल्लाघारी टाकुरा जनजाती लिफ्ट खानेपानी योजना कुर स.न.पा.-८ र सल्लेरीघाट खा.पा. समेत	८	४४०११८	४०००००	९/११/२०७७	११/२४/२०७७	४४२०८९	४०००००	१	०.०९	४०००००	४०००००	१००	१	०.०९	१००
४०४	फलेताका रुख ट्रेस निर्माण , स.न.पा.८	८	११०४०२	१०००००	९/१/२०७७	११/१६/२०७७	११०५८६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४०५	घोचेखोला ( बाझाखेत) बगैचा पिकनिक स्पोर्टमा ट्रेस निर्माण सनपा-८	८	१११३९७	१०००००	९/५/२०७७	३/३/२०७८	११०५४७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४०६	किमडाँडा स्वास्थ्य चौकी अनुदान	८	५००००	५०००००		९/२०/२०७७	०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४०७	आलु तथा तरकारी पकेट संचालन समन्वय समिति सनपा-८	८	२१५३७७५	१२०००००	१०/२९/२०७७	३/२१/२०७८	२३२१३८६	१२०००००	१	०.२६	१२०००००	१२०००००	१००	१	०.२६	१००
४०८	गोलखाडा महिला सामुदायिक भवन निर्माण स.न.पा.-८	८	५६१०१	५०००००	११/४/२०७७	२/१७/२०७८	५६५७२	५०००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४०९	भकारो सुधार कार्यक्रम	८	१११९३८	१०००००	११/१०/२०७७	३/१४/२०७८	१११९३८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४१०	वाखापालन अनुदान	८	११०१७३	१०००००	११/१०/२०७७	३/१४/२०७८	११०२४८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४११	कार्यक्रम तथा योजना अनुगमन	८	५००००	५०००००	१/५/२०७८	१/८/२०७८	५१२५०	५०००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४१२	छिचिमे लिफ्टीड खानेपानी निर्माण सनपा ८	८	१११३६६	१०००००	१/१४/२०७८	२/११/२०७८	१११४१७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४१३	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुलाइ मासिक बैठक खाजा खर्च	८	१०००००	१०००००	१/१४/२०७८	१/३१/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४१४	भैपरी पूँजीगत	८	१०००००	१०००००	२/२८/२०७८	३/१/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४१५	हरेडाँडा डुमे मो.वा.स्तरोन्नती	८	१६५६९०	१५००००	३/१६/२०७८	३/२५/२०७८	१६४३९४	१४८८२३	१	०.०३	१५००००	१४८८२३	९९	१	०.०३	१००
४१६	नौलापानी गोरेटो बाटो निर्माण	९	५५४६५	५०००००	५/२५/२०७७	५/२५/२०७७	५६४९२	५०००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४१७	मोठाडाडा हुलाचौर मोटर बाटो	९	५५६७९	५०००००	५/२७/२०७७	८/२८/२०७७	५५९८८	५०००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४१८	नवदुर्गा भगवती बाला कन्याकुमारीदेवी मन्दिर, स.न.पा.९	९	१२९०४६७	११०००००	५/१८/२०७७	३/३०/२०७८	११९०५८६	११०००००	१	०.२४	११०००००	११०००००	१००	१	०.२४	१००



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
४१९	चन्द्र ट्रेड निर्माण	९	११०३८८	१०००००	५/२९/२०७७	९/६/२०७७	१११३८७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४२०	भिरकटेरी- चित्रा पोखरा खानेपानी	९	१३२१७६	१२००००	५/१९/२०७७	९/११/२०७७	१३३४९२	१२००००	१	०.०३	१२००००	१२००००	१००	१	०.०३	१००
४२१	थेरवाड मोटर बाटो स्तर उन्नती	९	१११७१६	१०००००	५/२९/२०७७	९/२७/२०७७	११२०६७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४२२	गर्लाम खानेपानी	९	५५६५०	५००००	५/३०/२०७७	९/८/२०७७	५७०६८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४२३	डिलापाटा -सिरान गोरटो बाटो	९	५५५७५	५००००	५/२९/२०७७	११/१७/२०७७	५६६१९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४२४	धारापानी खानेपानी मर्मत संभार	९	५५४५६	५००००	६/२९/२०७७	३/३०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४२५	नेवार टोला मोटर बाटो	९	५५२७४	५००००	७/६/२०७७	७/२६/२०७७	५५६७५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४२६	फलेपत नौलापानी मोटरबाटो स्तरोन्नती -९	९	५५२६२	५००००	७/२९/२०७७	९/६/२०७७	५६०३९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४२७	नौलापानी सिंचाइको लागि टंकी निर्माण-९	९	१६५१४६	१५००००	७/२४/२०७७	९/११/२०७७	१६५८४६	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
४२८	उपल्लो- तल्लो हिले खापा मर्मत	९	११००४३	१०००००	७/२४/२०७७	१०/२६/२०७७	११०३८४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४२९	हिले दोवाटो भगवती मन्दिर मर्मत संभार, स.न.पा.९	९	३३०८३२	३०००००	७/२४/२०७७	३/३०/२०७८	३३२७२०	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
४३०	वाजुन टोला -थाम मोटर बाटो निर्माण	९	५५२७४	५००००	७/२४/२०७७	११/१७/२०७७	५३७६९	४८६३९	१	०.०१	५००००	४८६३९	९७	१	०.०१	१००
४३१	कृषि विशेष कार्यक्रम साविक अर्घा ४	९	५५१०९	५००००	७/२४/२०७७	९/८/२०७७	५५१००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४३२	नौलापानी चपरुङ नेटा मो.बा.-९	९	५५४०६३	५०००००	७/२४/२०७७	१/८/२०७८	५५५०७७	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
४३३	धर्तिखोर प्रतिशालय निर्माण	९	१६६१२२	१५००००	७/२४/२०७७	८/१८/२०७७	१६६९४३	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
४३४	गोलल्याउने सारङपोखरी निर्माण, स.न.पा.९	९	११५५५८	१०००००	७/२४/२०७७	११/२६/२०७७	११२३२१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४३५	चित्रापोखरा खानेपानी टंकी निर्माण-९	९	८८२७२	८००००	७/२४/२०७७	११/१७/२०७७	८५९७४	७७९१७	१	०.०२	८००००	७७९१७	९७	१	०.०२	१००
४३६	दोवाटा गोल लगाउने मोटरबाटो	९	१११२४०	१०००००	७/२४/२०७७	१०/२७/२०७७	१११३५५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४३७	गैहो- चित्रा पोखरा ट्रेड निर्माण	९	५५२४०	५००००	७/२४/२०७७	९/११/२०७७	५७०६७०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४३८	कुडापानी -गैरा चौर -लपटे खोला खेल मैदान	९	६६५३६	६००००	७/२४/२०७७	९/७/२०७७	६७२५६	६००००	१	०.०१	६००००	६००००	१००	१	०.०१	१००
४३९	श्रृजनशिल युवा क्लब बन्दरखुट्टा खेल मैदान	९	३३००६३	३०००००	७/२४/२०७७	१२/३०/२०७७	३३२०६१	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
४४०	मोआ देउराली मन्दिर निर्माण, स.न.पा.९	९	११०३३०	१०००००	७/२४/२०७७	९/७/२०७७	११०४५१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४४१	गोचौर घर्तीखोर खानेपानी	९	५५०२७	५००००	७/२४/२०७७	११/६/२०७७	५३५११	४८६२३	१	०.०१	५००००	४८६२३	९७	१	०.०१	१००
४४२	खाडा पार्क तथा मन्दिर निर्माण	९	७७५४६	७००००	७/२४/२०७७	३/२३/२०७८	७५३०६	६७९७८	१	०.०२	७००००	६७९७८	९७	१	०.०२	१००
४४३	अर्लिवाड गजुलडाँडा भेडावारी मोटरबाटो	९	५५०१८	५००००	७/२४/२०७७	९/२०/२०७७	५६०४१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४४४	दर्श मोटर बाटो मर्मत संभार	९	५५०९९३	५०००००	७/२९/२०७७	९/६/२०७७	५५३६१५	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
४४५	चुदाली पोले भगवती मन्दिर सिडी निर्माण	९	११०५१७	१०००००	७/२६/२०७७	९/२८/२०७७	१११०३८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४४६	अर्घा भगवती मन्दिर व्यवस्थापन	९	२१०४८१	२०००००	८/१७/२०७७	९/७/२०७७	२०६४२९	१९५२०१	१	०.०४	२०००००	१९५२०१	९८	१	०.०४	१००
४४७	ओडारपानी इन्टेक निर्माण	९	५५८७८	५००००	१०/२०/२०७७	११/१६/२०७७	५६०३१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४४८	खाखा तथा वितरण र खोर निर्माण कार्यक्रम	९	३२३०१५७	३१८००००	११/१७/२०७७	१/२०/२०७८	३२५२६७७	३१८००००	१	०.६९	३१८००००	३१८००००	१००	१	०.६९	१००
४४९	कात्रे बन्दर खुट्टा-मुडेका पोखरा अधेरी तरकारी खेती विउपल तथा कृषि ओजार सामग्री	९	८००००	८००००	११/२६/२०७७	१२/६/२०७७	८५९९०	८००००	१	०.०२	८००००	८००००	१००	१	०.०२	१००
४५०	काकीटोला टूस निर्माण	९	५५३७९	५००००	१२/१०/२०७७	१/१३/२०७८	५७०६७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४५१	ग्रामीण पशुपन्थी तथा तरकारी फर्म	९	१२००००	६००००	११/११/२०७७	१२/१४/२०७७	१२३६७९	६००००	१	०.०१	६००००	६००००	१००	१	०.०१	१००
४५२	अर्घा रजस्थल माध्यमिक विद्यालय शैक्षिक अनुदान	९	३०००००	३०००००		१२/१४/२०७७	०	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
४५३	टारी सिंचाइ योजना	९	५५४१५	५००००	१२/१४/२०७७	३/९/२०७८	५५६८८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४५४	क्रिकेट खेल	९	७५०००	७५०००	१२/१/२०७७	३/३१/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
४५५	भलिवल	९	७५०००	७५०००	१२/१/२०७७	३/३१/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
४५६	रानी गैहा प्रतिशालय र कुल्यान मन्दिर निर्माण	९	१३२८७०	१२००००	१२/१८/२०७७	३/२४/२०७८	१३२८७०	१२००००	१	०.०३	१२००००	१२००००	१००	१	०.०३	१००
४५७	सीता कृषि पशुपंक्षी तथा बाखा फर्म	९	४००००	२००००	११/९/२०७७	१२/२२/२०७७	४१८२५	२००००	१	०.००	२००००	२००००	१००	१	०.००	१००
४५८	बाखापालन अर्घा भगवती एकीकृत कृषि पशुपंक्षी व्यावसय तथा स्वरोजगार प्रा लि मार्फत	९	५०००९७	५०००००	१/१०/२०७८	३/२९/२०७८	५०००००	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
४५९	आचार्य नमूना बाखा फर्म	९	४०२००	२००००	११/११/२०७७	१/१३/२०७८	४१०००	२००००	१	०.००	२००००	२००००	१००	१	०.००	१००
४६०	नौलापानी क्षेत्रका टोलहरुलाई हाते ट्याक्टर मेशिन प्रविधि हस्तान्तरण स.न.पा.९	९	२१५०००	२०००००	१/९/२०७८	३/९/२०७८	२१०५००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
४६१	द रेन्वो युथ क्लब सनपा ९	९	५५३७०	५००००	१/१५/२०७८	३/२३/२०७८	५५१४४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४६२	बाखापालन कार्यक्रम स.न.पा.९	९	३३००००	३०००००	१/१५/२०७८	३/२५/२०७८	३३००००	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
४६३	हिले तल्ला हिले उकालो मोटरबाटो निर्माण, स.न.पा.९	९	११००९०	१०००००	१/१५/२०७८	३/९/२०७८	११०८६९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४६४	अर्घा स्वास्थ्य चौकी भौतिक पूर्वाधार तारवार	९	२२१०११	२०००००	१/६/२०७८	३/२१/२०७८	२२१३०१	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
४६५	स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन	९	१०००१८	१०००००	१/१५/२०७८	३/३१/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४६६	शहिद स्मृती पार्क (मगाथुम) निर्माणको लागि डिपिआर निर्माण-९	९	१०००००	९९४४०	१/२१/२०७८	३/३०/२०७८	९९४४०	९९४४०	१	०.०२	९९४४०	९९४४०	१००	१	०.०२	१००
४६७	महिला स्वास्थ्य स्वय सँविका सम्मान	९	५००००	५००००	१/१५/२०७८	३/३१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४६८	बाखा वितरण र खोर निर्माण उपभोक्ता समिति	९	१२९०००	१२५०००	३/१३/२०७८	३/२३/२०७८	१३४७५०	१२५०००	१	०.०३	१२५०००	१२५०००	१००	१	०.०३	१००
४६९	कार्यालय व्यवस्थापन	९	१०००००	१०००००	३/३१/२०७८	३/३१/२०७८	१०००००	९८३६१	१	०.०२	१०००००	९८३६१	९८	१	०.०२	१००
४७०	रुन्दी हर्राठाना राशिकोर भण्डार मो.वा.-१०	१०	५४०७३२	५०००००	४/५/२०७७	५/३०/२०७७	५४०७०६	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
४७१	पोखेडाँडा खानेपानी मुल व्यवस्थापन	१०	५५७०५	५००००	५/२८/२०७७	६/१८/२०७७	५६००४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४७२	जुकेखोला ट्रस निर्माण	१०	११०२०६	१०००००	५/१५/२०७७	१२/६/२०७७	११०९५१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४७३	टुटीपिपल ट्रस निर्माण	१०	८४८२७	७५०००	४/१५/२०७७	११/७/२०७७	८४६४६	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००
४७४	काफि विरुवा खरिद र उत्पादित कपिमा अनुदान	१०	३००००	३००००	४/१८/२०७७	६/३०/२०७७	१६६३३२	३००००	१	०.०१	३००००	३००००	१००	१	०.०१	१००
४७५	दर्शो बाटो मर्मत	१०	५५६००९	५०००००	६/१४/२०७७	१०/२६/२०७७	५४९९७७	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
४७६	बाँदर धपाउने यन्त्र	१०	५००००	५००००	६/१८/२०७७	६/१८/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४७७	धरम्पानी बुर्बडाँडा डल्लेवाटा मोटर बाटो	१०	११००९९	१०००००	६/१९/२०७७	३/२५/२०७८	११०९८५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४७८	बेल्टारी भगवती मन्दिरहुँदै धारापानी मो.वा.-१०	१०	६६०७५	६००००	६/१९/२०७७	३/३०/२०७८	५१६६०	४६९१२	१	०.०१	६००००	४६९१२	७८	१	०.०१	१००
४७९	महिला विशेष जनचेतना र सिपमुलक महिला आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम र महिला आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम	१०	२१२२५०	२०००००	६/२०/२०७७	९/२३/२०७७	२१३२५०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
४८०	लामापोखरा विरौटा हुँदै मोहने जोड्ने मो वा	१०	५५९८०	५००००	६/१९/२०७७	३/१५/२०७८	५६५७१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
४८१	ईनार व्यावस्थापन (कस्यार )	१०	१११७०८	१०००००	६/१९/२०७७	१०/१३/२०७७	११४५१३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
४८२	वेदा रुख कोकलसारे खानपानी	१०	५५४६८	५००००	६/१९/२०७७	१०/१४/२०७७	५५५१४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
४८३	निर्माणधिन ४ वटा ट्रस्टमा बाल तथा भुईँ ढलाई	१०	१६५४४६	१५००००	६/१९/२०७७	१२/१७/२०७७	१६५७८६	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
४८४	बिहार पिकनिक स्पार्ट निर्माण , स.न.पा.१०	१०	३१०८५६	३०००००	६/१९/२०७७	१०/१५/२०७७	३०७६८८	२७९२२६	१	०.०७	३०००००	२७९२२६	९३	१	०.०७	१००
४८५	लाकुरटारी रुन्डी हुँदै रिठिपोखरी र रिठिपोखरी रुन्डीहुँदै लाकुरटारी जोड्ने मोटर बाटो	१०	१६५००३	१५००००	६/२०/२०७७	१२/१२/२०७७	१६५००३२	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
४८६	हर्सिङ्गखोर सिंचाई कुलो	१०	५७३३५	५०००००	६/१९/२०७७	९/१९/२०७७	५७३३५	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
४८७	बिहार पिकनिक स्पार्ट जने सिडीमा रेलिङ्ग निर्माण (अधुरो )	१०	५५८७७	५०००००	६/१९/२०७७	२/११/२०७८	५५८७७	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
४८८	स.न.पा. १० का मुख्य बाटाहरुको नाली सफाई र खाडल पुर्न छर्नी व्यावस्थापन	१०	११०४५८	१००००००	६/१९/२०७७	३/२५/२०७८	११०४५०	१००००००	१	०.०२	१००००००	१००००००	१००	१	०.०२	१००
४८९	जनजाती आयमुलक कार्यक्रम	१०	५५५५९	५०००००	६/१९/२०७७	८/१५/२०७७	५५५५९	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
४९०	अरनिको आ.वि. भौतिक व्यावस्थापन	१०	६६१८२	६०००००	६/१९/२०७७	३/२५/२०७८	६६१६३	६०००००	१	०.०१	६०००००	६०००००	१००	१	०.०१	१००
४९१	विद्याविकास आ.वि. वाईरिङ्ग तथा फर्निचर	१०	४४०७०	४०००००	६/१९/२०७७	१२/२०/२०७७	४४०७०	४०००००	१	०.०१	४०००००	४०००००	१००	१	०.०१	१००
४९२	ढाकचिना भगवती मन्दिर संरक्षण	१०	५५९४३	५०००००	६/१९/२०७७	८/९/२०७७	५९६७७	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
४९३	जनसेवा आ.वि. शौचालन मर्मत तथा व्यावस्थापन	१०	४४६६०	४०००००	६/१९/२०७७	१/१८/२०७८	४४७५१	४०००००	१	०.०१	४०००००	४०००००	१००	१	०.०१	१००
४९४	युवा लक्षित खेलकुद तथा संस्कृति जगेर्ना कार्यक्रम	१०	१०००००	१००००००	६/१९/२०७७	१२/२२/२०७७	१०००००	१००००००	१	०.०२	१००००००	१००००००	१००	१	०.०२	१००
४९५	अरनिको आधारभुत विद्यालय देखि मिनिकोट जोड्ने मो बा	१०	५५३४२	५०००००	६/२७/२०७७	११/१७/२०७७	४४०१८	३९७८९	१	०.०१	५०००००	३९७८९	८०	१	०.०१	१००
४९६	धरमसाला देखि दिनेका पोखरा हुदै ढोरपाटन मोटर बाटो	१०	३३०३९७	३००००००	६/१९/२०७७	९/१२/२०७७	३३०४०३	३००००००	१	०.०७	३००००००	३००००००	१००	१	०.०७	१००
४९७	सिमलपानी टंकी संरक्षण र सिँडे निर्माण	१०	५५७०१	५०००००	६/२०/२०७७	१२/२०/२०७७	५५७८६	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
४९८	साठी वर्ष मुनिका एकल महिलाहरुको लागि आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम	१०	५००००	५०००००	६/१६/२०७७	७/२६/२०७७	५००००	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
४९९	भेपरी पुँजिगत	१०	८८१९०	८०००००	९/९/२०७७	३/२२/२०७८	८८२३५	८०००००	१	०.०२	८०००००	८०००००	१००	१	०.०२	१००
५००	दलित आयमुलक कार्यक्रम	१०	८२५००	७५००००	६/१९/२०७७	१/१३/२०७८	८०५००	७५००००	१	०.०२	७५००००	७५००००	१००	१	०.०२	१००
५०१	आदर्श आ.वि. शौचालय संरक्षणको लागि बाल निर्माण	१०	६६७६६	६०००००	४/२१/२०७७	५/२१/२०७७	६९५४८	६०००००	१	०.०१	६०००००	६०००००	१००	१	०.०१	१००
५०२	महिला स्वास्थ्य स्वायम सेविका बैठक खाजा व्यवस्थापन	१०	३०३४०	३०००००	९/२९/२०७७	९/२९/२०७७	३०४००	३०००००	१	०.०१	३०००००	३०००००	१००	१	०.०१	१००
५०३	टोल विकास संस्था व्यवस्थापन	१०	५००००	५०००००	१०/२०/२०७७	१०/२०/२०७७	५४९९०	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
५०४	मावना कृषि तथा पशुपन्क्षी फर्म	१०	४००००	२०००००	१२/६/२०७७	१२/६/२०७७	४३२००	२०००००	१	०.००	२०००००	२०००००	१००	१	०.००	१००
५०५	पोखेडाडा खानेपानी योजना	१०	२६११६	२५००००	१०/२९/२०७७	१२/२२/२०७७	२६३४८	२५००००	१	०.०१	२५००००	२५००००	१००	१	०.०१	१००
५०६	सार्वजनिक सुनुवाई	१०	३५०००	३५००००	१२/३०/२०७७	३/३१/२०७८	३५०००	३५००००	१	०.०१	३५००००	३५००००	१००	१	०.०१	१००
५०७	भकारी सुधार कार्यक्रम (३०जना कृषकहरु लाई साझेदारीमा रु १००००० - अनुदान	१०	६०१३७४	३००००००	१२/९/२०७७	३/२३/२०७८	६०२८८०	३००००००	१	०.०७	३००००००	३००००००	१००	१	०.०७	१००
५०८	पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन	१०	५००००	५०००००	८/१२/२०७७	२/२२/२०७८	५००००	५०००००	१	०.०१	५०००००	५०००००	१००	१	०.०१	१००
५०९	बालबालिका पोषण कार्यक्रम ( सुनौला हजार दिन )	१०	७५०००	७५००००	८/१२/२०७७	२/२२/२०७८	७५०००	७५००००	१	०.०२	७५००००	७५००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
५१०	नैति ओखर सहित अन्य औषधि जन्य विरुवा खरिद	१०	५००००	५००००	८/१२/२०७७	२/२२/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५११	विपद व्यावस्थापन	१०	५००००	५००००	८/१२/२०७७	२/२२/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५१२	जष्ठ नागरिक सम्मान तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई सम्मान र प्रशिक्षण कार्यक्रम	१०	१४००००	१४००००	८/१२/२०७७	२/२२/२०७८	१४००००	१४००००	१	०.०३	१४००००	१४००००	१००	१	०.०३	१००
५१३	वडा स्तरीय योजनाहरु अनुगमन	१०	६००००	६००००	८/१२/२०७७	२/२२/२०७८	६००००	६००००	१	०.०१	६००००	६००००	१००	१	०.०१	१००
५१४	स्वामीका रुखदेखि धनुवासका रुखसम्म कच्ची नाली तथा सिडी निर्माण र चिडिया खेल मैदानमा जाली भनें खन्ने कार्य	१०	३६३५०६	२०००००	१२/२/२०७७	३/१६/२०७८	३६३८९२	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५१५	बौमीखोला व्यवसायी गाइभेसी समूह सनपा १०	१०	३३०१८६	३०००००	१/१५/२०७८	३/३०/२०७८	३३०१८६	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
५१६	तुल्सीपुरे टोलदेखि तल्ला उचाल्दी मो.वा. सनपा १०	१०	५५०२८	५००००	१/९/२०७८	२/२६/२०७८	५५२३२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५१७	भाटहरुको कुल्यान मन्दिर मोटरबाटो निर्माण सनपा १०	१०	१११२९१	१०००००	१/१५/२०७८	३/२५/२०७८	९६५३६	८६७४२	१	०.०२	१०००००	८६७४२	८७	१	०.०२	१००
५१८	त्रिसन्ध्या बहुआयमीक एग्री फर्म (तरकारी बालीमा प्रविधि प्रदर्शन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम)	१०	१०३०५४	५००००	१२/१/२०७७	२/२८/२०७८	१०३१९७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५१९	लाल बहादुर खत्रीको घरदेखि ढाडखोला रामपथ गोरेटो बाटो निर्माण	११	११३३८४	१०००००	५/१४/२०७७	६/६/२०७७	११४२१०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५२०	वडा भित्रका खोलिका सम्पूर्ण सडक मर्मत तथा सुधार	११	५५४९०८	५०००००	५/२९/२०७७	९/६/२०७७	५५६०६८	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
५२१	बोकसी ओडारदेखि शिवमनिदर जाने सिडी निर्माण	११	१६६३३२	१५००००	५/२६/२०७७	६/२८/२०७७	१६६६८५	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
५२२	काक्रेचौर हुँदै खेतजाने अधुरो कृषि सडक	११	१६५६७९	१५००००	५/२८/२०७७	११/७/२०७७	१६५२८७	१४८२९१	१	०.०३	१५००००	१४८२९१	९९	१	०.०३	१००
५२३	स्वामीका रुख पोखरी निर्माण तथा पाइप खरिद	११	७७३८६	७००००	५/१८/२०७७	१०/२६/२०७७	७७६८८	७००००	१	०.०२	७००००	७००००	१००	१	०.०२	१००
५२४	बरेखोला नुहार गैरापागरी मिलमिले सिंचाई	११	११०८१९	१०००००	५/१७/२०७७	१०/२६/२०७७	१११०९६	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५२५	केशकाटारी विरोटा पलासरुख कृषि सडक	११	५५५८२	५००००	५/१७/२०७७	१०/२६/२०७७	५५५२८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५२६	ढाडमिलामिले नयापोखरी कृषि सडक स्तरोन्नती	११	२२०५६२	२०००००	५/१८/२०७७	१०/२६/२०७७	२२०९८७	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५२७	वडाखोलादेखि शालिकराम आचार्यटोलसम्म खानेपानी पाइप मर्मत	११	५५२४७	५००००	५/१४/२०७७	६/१९/२०७७	५७७६८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५२८	राधाकृष्ण मन्दिर र जोगिमारे राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	११	२२३६३३	२०००००	५/३०/२०७७	८/५/२०७७	२२३६३३	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५२९	बन्जडेटोला सिरान गोरेटो बाटो निर्माण	११	१११९१८	१०००००	६/६/२०७७	८/५/२०७७	११२०९५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५३०	पधेराखोला अधुरो पधेरो निर्माण	११	५५२४५	५००००	६/५/२०७७	११/१६/२०७७	५५७०८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५३१	धारा नेटा बडाखोला कुडाहर मो.वा.	११	११०९७०	१०००००	५/२५/२०७७	६/१९/२०७७	१११०२१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५३२	खोरानेटा वि.क. टोल रुपाको गाउँसम्म जाने बाटो	११	११०५१०	१०००००	६/१३/२०७७	११/६/२०७७	११०९१९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५३३	ढुङ्गेदेउराली हाडफोर्ने डिहीकानेटा मो.वा. स्तरोन्नती	११	२२२५७३	२०००००	६/१३/२०७७	११/५/२०७७	२२२७७७	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५३४	कुडहर चौतारा नेटा हर वि.क.को घरमाथि मेशिनरी बाल	११	५५३११	५००००	५/२३/२०७७	७/३/२०७७	५६१५५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५३५	जोगिमारे नेपाली टोल अधुरो सडक निर्माण	११	५५२७२	५००००	६/९/२०७७	७/३/२०७७	५५८२८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
५३६	कन्याकुमारी आ.वि. भवन संरक्षण बाल निर्माण	११	११११५७	१०००००	६/१३/२०७७	१/१३/२०७८	११२१७२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५३७	ठूलाचौर सितलपाटी निर्माण	११	१६५११३	१५००००	६/१३/२०७७	१०/१५/२०७७	१६४६१५	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
५३८	पिपलचौपारी अगारे अधुरो सडक	११	११०८६७	१०००००	६/१३/२०७७	११/२८/२०७७	१०९०८३	९८३९१	१	०.०२	१०००००	९८३९१	९८	१	०.०२	१००
५३९	धर्मकाघरदेखि माथिको अधुरो सिडी निर्माण	११	५५७६१	५००००	६/१३/२०७७	७/२७/२०७७	५६०८८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५४०	बासाकारख टाकुरा गोरैटाबाटो तथा अमिले सिडि निर्माण	११	५५७६१	५००००	६/१३/२०७७	७/२७/२०७७	५५८३२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५४१	मजुवा छेडी दामाकिल्ला खानेपानी	११	११०४६५	१०००००	६/२६/२०७७	१२/६/२०७७	१११२१७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५४२	थामाचौर प्रतिशालय निर्माण	११	११०५२९	१०००००	६/१३/२०७७	८/१८/२०७७	११११३४	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५४३	लालढोके घाटखोला खानेपानी पाइप खरिद	११	३५१७१	५००००	६/१३/२०७७	७/२७/२०७७	३५३२५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५४४	रामपथ लक्ष्मण खनालको घरहुँदै चौरसम्म गोरैटाबाटो निर्माण	११	५५८२९	५००००	७/१६/२०७७	८/१५/२०७७	५६०३९	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५४५	धारा रामपथमाटे कृषि सडक स्तरोन्नती	११	५५८९०	५००००	७/१६/२०७७	८/१५/२०७७	५६७००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५४६	धारामाथि बस्यालको अधुरो मन्दिर निर्माण	११	५५५३०	५००००	७/२५/२०७७	३/२५/२०७८	५४७१९	४९२६४	१	०.०१	५००००	४९२६४	९९	१	०.०१	१००
५४७	अन्नपूर्ण कृषि,पशुपालन,मलखाद एग्री तथा एग्री कृषक समुह स.न.पा.-११ बाखा खरिद तथा खोर निर्माण/मर्मत कार्यक्रम(५०% लागत साझेदारीमा)	११	४०२०९२	२०००००	७/२५/२०७७	१/१७/२०७८	४०२०९२	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५४८	धारामाथि स्वार चुदालीटोला हुँदै कुखडखेलमैदानसम्म जाने बाटो	११	५५२००	५००००	७/२५/२०७७	८/३०/२०७७	५५५८६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५४९	चौतारा दलितटोल शिवालय मन्दिर निर्माण-११	११	५५१२१	५००००	७/२८/२०७७	३/३०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५५०	ओखार अधुरो मन्दिर निर्माण	११	५५९८२	५००००	७/२८/२०७७	९/५/२०७७	५७३६३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५५१	चौडिला डाडाकटेरी सडक स्तरोन्नती	११	११०७७१	१०००००	७/२४/२०७७	८/३०/२०७७	१११६३१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५५२	चौतारा नमूनाफर्म आरन व्यवस्थापन	११	५५७१३	५००००	८/१९/२०७७	९/५/२०७७	५६५४३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५५३	खेलकुद विकास	११	५००००	५००००	९/२२/२०७७	९/२२/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५५४	वडाभित्र खानेपानी मर्मत सुधारको लागि पाइप खरिद	११	५००००	५००००	९/२२/२०७७	९/२२/२०७७	४९९७९	४९९७९	१	०.०१	५००००	४९९७९	१००	१	०.०१	१००
५५५	गुफा अधुरो मन्दिर निर्माण	११	५५०९९	५००००	१०/२७/२०७७	१२/१४/२०७७	५५७०१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५५६	नव आविष्कार एग्री फर्म टनेल निर्माण स न पा	११	९६५००	६००००	१०/२५/२०७७	१/१७/२०७८	९६५००	६००००	१	०.०१	६००००	६००००	१००	१	०.०१	१००
५५७	चौडिला धारामाथि डाडाकटेरी मो.वा.	११	१६५७९१	१५००००	११/४/२०७७	११/५/२०७७	१६७८५१	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
५५८	शिलशिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड	११	१०८७३००	५४००००	११/१७/२०७७	३/२३/२०७८	११७५३००	५४००००	१	०.१२	५४००००	५४००००	१००	१	०.१२	१००
५५९	जिविकोपार्जनको कृषि सहकारी संस्था लि.	११	४१५५००	२२००००	११/२५/२०७७	३/२१/२०७८	४४११००	२२००००	१	०.०५	२२००००	२२००००	१००	१	०.०५	१००
५६०	मालमेला कृषि तथा पशुपुन्क्षी फर्म	११	८००००	४००००	११/१०/२०७७	१२/२/२०७७	८०६००	४००००	१	०.०१	४००००	४००००	१००	१	०.०१	१००
५६१	पवित्रा कृषि तथा पशुपुन्क्षी फर्म	११	४००५०	२००००	११/१०/२०७७	१२/२/२०७७	४००५०	२००००	१	०.००	२००००	२००००	१००	१	०.००	१००
५६२	भैपरी पुजीगत	११	१३१७४८	१३००००	१०/२८/२०७७	१२/६/२०७७	१३१७४८	१३००००	१	०.०३	१३००००	१३००००	१००	१	०.०३	१००
५६३	वडा भित्रका मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन र उद्घाटन	११	१०००००	१०००००	१२/१७/२०७७	३/९/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५६४	भूकम्प पिडित र पहिरोबाट जोखिम घर संरक्षण	११	१०००००	१०००००	१२/१७/२०७७	३/९/२०७८	१०१०२०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५६५	अर्घाखाँची कृषि तथा पशुपुन्क्षी बहुउद्देश्यीय फर्म	११	२०३५६४	१०००००	११/१०/२०७७	१२/२३/२०७७	१९७९३०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
५६६	ओम नम शिवाय कृषि तथा पशुपन्धी फर्म	११	४०५००	२००००	११/१४/२०७७	१/१२/२०७८	४०५००	२००००	१	०.००	२००००	२००००	१००	१	०.००	१००
५६७	रामपथ कृषि तथा पशुपन्धी फर्म	११	४०५००	२००००	११/१४/२०७७	१/१२/२०७८	४२४५०	२००००	१	०.००	२००००	२००००	१००	१	०.००	१००
५६८	स्वास्थ्य भवन सनपा ११ बाल निर्माण	११	१६७८८२	१५००००	१/७/२०७८	३/९/२०७८	१६७९५७	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
५६९	भेटेनरी औषधि व्यवस्थापन	११	५००००	५००००	१२/३०/२०७७	३/२७/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५७०	महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन	११	५००००	५००००	१२/३०/२०७७	३/२७/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५७१	एकल महिला प्रोत्साहन	११	५००००	५००००	१२/३०/२०७७	३/२७/२०७८	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५७२	नमुना कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह	११	२०००००	१०००००	११/११/२०७७	२/२८/२०७८	२०११९८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५७३	जालकाडा बयर प्रजन्न पशु तथा कृषि सहकारी लि सनपा ११	११	२२१३२६	२०००००	११/२३/२०७७	३/४/२०७८	२२१४७४	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५७४	एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम डिभर्ना कृषि सहकारी संस्था लि.	११	४००१००	२०००००	३/१०/२०७८	३/१०/२०७८	४०७७३२५	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५७५	तरकारी बालीमा प्रविधि प्रदर्शन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम(५०% अनुदानमा)( सारुदिप कृषि तथा पशुपालन	११	९४२४६	५००००	३/१०/२०७८	३/१०/२०७८	९४२४६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५७६	एकल तथा विपन्न कृषक महिला क्षमता अभिवृद्धी तथा विउपल वितरण	१२	५००००	५००००	५/३०/२०७७	१२/२०/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५७७	वडाध्यक्ष पोषण प्याकेज कार्यक्रम	१२	१०००००	१०००००	५/३०/२०७७	३/१६/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५७८	बाटाघर कोलमाथी गो.बा.	१२	५५९१३	५००००	५/१६/२०७७	६/७/२०७७	५५९१३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५७९	कल्लाबोट मो.बा. संरक्षण तथा बाल निर्माण	१२	६३३६६	५००००	५/१७/२०७७	६/९/२०७७	६४२६२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५८०	कल्लाबोट खानेपानी व्यवस्थापन	१२	५५६९८	५००००	५/३०/२०७७	६/१६/२०७७	५७१०५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५८१	जिमुरथुम गायत्रीटोला बस्यालटोला टाकुरा मो.बा.	१२	२२१५४९	२०००००	५/३०/२०७७	१०/२०/२०७७	२२१५६०	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
५८२	चुदालीटोला खर्कमुखी कालीका मन्दिर निर्माण-१२	१२	११०५९६	१०००००	५/३०/२०७७	१०/२७/२०७७	११००७९	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५८३	टाकुरा छत्र मन्दिर मर्मत	१२	११०१२५	१०००००	६/५/२०७७	१०/६/२०७७	११०७४५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५८४	गायत्रीटोला पाटाचौर मो.बा. नया ट्याक	१२	५५०८३	५००००	६/४/२०७७	१०/२७/२०७७	५५४५०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५८५	डाडाकाघर टिपुले आपकारुख डडालीबारी गो.बा.(बस्यालटोल)	१२	५५२७२	५००००	५/३०/२०७७	६/२३/२०७७	५६५९३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५८६	वडाभरका मो.बा.स्तरौन्नती	१२	४४००९२	४०००००	५/३०/२०७७	८/१२/२०७७	४४०६६५	४०००००	१	०.०९	४०००००	४०००००	१००	१	०.०९	१००
५८७	रामीटोल कोलापारी खेल मैदान	१२	५५४४४	५००००	५/३०/२०७७	८/२५/२०७७	५५८१७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५८८	खर्कमुनी धनमुडा गो.बा.	१२	५५२७२	५००००	५/३०/२०७७	७/१६/२०७७	५५८६३०	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५८९	टूटीपिपल नाली निर्माण	१२	११२९२७	१०००००	५/३०/२०७७	७/३/२०७७	११३१४१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५९०	लहरेबाद मन्दिर	१२	११०८३८	१०००००	५/२५/२०७७	१०/१५/२०७७	११०८३८	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००
५९१	बान्ने गौरटो बाटो	१२	५५६२०	५००००	५/२२/२०७७	७/३/२०७७	५५७३५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५९२	हर्केका च्यान मो.बा.	१२	५५५४२	५००००	५/२३/२०७७	८/२१/२०७७	५७३७८	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५९३	टोटाटोला मो.बा. संरक्षण तथा बाल निर्माण	१२	५६३९५	५००००	६/६/२०७७	८/२८/२०७७	५७१२२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
५९४	बस्यालटोल मो.बा. स्तर उन्नती	१२	१११४५१	१०००००	५/३०/२०७७	१०/३०/२०७७	११७५२०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति			
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत	
५९५	मन्दिर निर्माण छाप ठूलापेखरा	१२	१११०८२	१०००००	५/३०/२०७७	९/६/२०७७	१११०८२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
५९६	रानीटोला पधरो मर्मत	१२	११०२७१	१०००००	५/३०/२०७७	८/१४/२०७७	११११२५	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
५९७	आफ्रा दुदिला पधरा मो.वा.	१२	५५७३४	५००००	५/३०/२०७७	८/१२/२०७७	५८४४४	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
५९८	घरमाथि (पिपलका रुख) फिन्ड निर्माण	१२	५६१८४	५००००	५/३०/२०७७	७/२/२०७७	५६६१३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
५९९	टाकुरा राताडाडा गोरटो बाटो	१२	११११२४	१०००००	५/३०/२०७७	७/३/२०७७	१११४७१	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
६००	डाँडा टाकुरा गोरटो बाटो मर्मत	१२	५५७३६	५००००	५/३०/२०७७	१०/१६/२०७७	५६१०५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६०१	डाडापोखरी बगैँचा संरक्षण	१२	५५०००	५००००	५/३०/२०७७	९/५/२०७७	५५०००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६०२	जेरखोला बेल्टारी सिंचाई योजना इन्टेक तथा पाइप खरिद -१२	१२	५५७८०	५००००	५/३०/२०७७	१०/१४/२०७७	५६७०७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६०३	भद्राचौर मो.वा. तथा कजवे निर्माण	१२	११०८१९	१०००००	५/३०/२०७७	८/५/२०७७	११२६०३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
६०४	पराँलिखर्क जाबुनथुम मो.वा. स्तरउन्नती	१२	८२६२४	७५०००	५/३०/२०७७	९/५/२०७७	८२९३०	७५०००	१	०.०२	७५०००	७५०००	१००	१	०.०२	१००	
६०५	माझाघर मो.वा.मा बाल र सल्लिकोट मनरपानी मो.वा. निर्माण २५+२५	१२	५६७५४	५००००	५/३०/२०७७	१०/१५/२०७७	५६९१२	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६०६	भिमसेनथान मन्दिर छाप	१२	११०६९०	१०००००	५/३०/२०७७	८/२६/२०७७	१११०८२	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
६०७	खैरे ढाकलडाडा गो.वा.	१२	५६२५१	५००००	५/३०/२०७७	७/१६/२०७७	५६६९३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६०८	पराँली खर्क टाकुरा खानेपानी योजना	१२	११२२८०	१०००००	६/९/२०७७	१०/२६/२०७७	११२२८०	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
६०९	खेलमैदान धरमपधरा	१२	५६०८५	५००००	५/२५/२०७७	१०/२०/२०७७	५५०८३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१०	जिवेका पधरो तथा बाटो मर्मत	१२	११०४३६	१०००००	५/३०/२०७७	९/६/२०७७	११०९६३	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
६११	सल्लिकोट राताडाडा / जलुकेपानी थोत्रा घर सम्म गो.वा. (२५ + २५)	१२	५५०४०	५००००	५/३०/२०७७	८/१८/२०७७	५५१८५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१२	छहरेलीका घरदेखी घाट गो.वा.	१२	५६२५६	५००००	५/३०/२०७७	९/५/२०७७	५६२८१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१३	ठुलाचौर मो.वा. संरक्षण तथा बाल निर्माण	१२	५५०६३	५००००	५/२५/२०७७	८/२८/२०७७	५६४९७	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१४	वडाभित्र खानेपानीको लागि पाइप खरिद	१२	२२०२३६	२०००००	६/१६/२०७७	१०/२१/२०७७	२२०२३६	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००	
६१५	झेडीखोला खेल मैदान निर्माण-१२	१२	५५६९५	५००००	६/१६/२०७७	१०/१४/२०७७	५६००१	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१६	आफ्र बाइलेलिटोल भद्राचौर ओखे मो.वा. स्तरउन्नती	१२	५५०८३	५००००	६/१६/२०७७	१०/२६/२०७७	५५५२३	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१७	प्रगतिशिल दलित महिला कृषक समूह बाखापालन	१२	७७४००	५००००	६/१८/२०७७	१०/२१/२०७७	७८३००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१८	पशुशाखा व्यवस्थापन तथा औषधि खरिद	१२	५००००	५००००	६/२३/२०७७	१२/२३/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६१९	मणि आधारभूत विद्यालय अनुदान	१२	२५०००	२५०००		८/८/२०७७	०	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००	
६२०	वडाभरका पधरा मर्मत	१२	१११०११	१०००००	८/९/२०७७	१०/२६/२०७७	१११४३७	१०००००	१	०.०२	१०००००	१०००००	१००	१	०.०२	१००	
६२१	सान्नीपोखरी सल्लेरी र ढाकलडाडा घुम्टी मोटरबाटो	१२	५५१२५	५००००	८/१७/२०७७	१०/१४/२०७७	५५१३६	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००	
६२२	जनप्रकाश आ.वि. अनुदान	१२	२५०००	२५०००		८/२८/२०७७	०	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००	
६२३	ज्ञान प्रका माध्यमिक विद्यालय शिक्षण अनुदान	१२	१५००००	१५००००		९/६/२०७७	८/८/२०७७	०	१५००००	१	०.०३	१५००००	१५००००	१००	१	०.०३	१००
६२४	जुहार आ.वि. अनुदान	१२	२५०००	२५०००			७/२०/२०७७	०	२५०००	१	०.०१	२५०००	२५०००	१००	१	०.०१	१००
६२५	युवा युवती ट्रेडिभिड तालिम	१२	२४००००	२०००००		८/१७/२०७७	१०/२७/२०७७	२४००००	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
६२६	योजना अनुगमन	१२	५००००	५००००	१०/१३/२०७७	१०/१३/२०७७	५००००	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
६२७	वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा सामग्री खरिद	१२	५०५०५	५००००	१०/१५/२०७७	१०/२०/२०७७	५०५०५	५००००	१	०.०१	५००००	५००००	१००	१	०.०१	१००
६२८	वडा कार्यालय भवन मर्मत सनपा १२	१२	२२००३६	२०००००	१/२०/२०७८	३/२९/२०७८	२२००३६	२०००००	१	०.०४	२०००००	२०००००	१००	१	०.०४	१००
६२९	नगर स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा अनुदान	१२	२५००००	२५००००		७/१/२०७७	०	२५००००	१	०.०५	२५००००	२५००००	१००	१	०.०५	१००
६३०	धनेश्वर पौवा तथा मेघासी मन्दिर संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण	२	१६५०११९	१५०००००	१/५/२०७८	३/२३/२०७८	११४९८००	१०४५१९८	१	०.३३	१५०००००	१०४५१९८	७०	१	०.३३	१००
६३१	फर्जाङखला मुनीको तल्लो कुलो मर्मत	७	५५०८२२	५०००००	११/१३/२०७७	३/१६/२०७८	५५०८७२	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
६३२	रामपथ मल्टीप्रोजेक्ट एग्रोफर्म (संरचना निर्माण तथा कृषि तथा पशुजन्य सामग्री)	११	६०२०८४	५०००००	११/२१/२०७७	२/२८/२०७८	५५०२००	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
६३३	उपल्लो जगत खेलमैदान तथा सामुदायिक भवन र जता आ.वि फिल्ड निर्माण	०	१६५०६४८	१५०००००	१२/५/२०७७	३/२४/२०७८	१६०१५०८	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६३४	बसपार्क मानेचौकी लदाम र घोचेखोला कालिमाटी धाराका चौर वेल्टारी मो.वा	०	११०१४१२	१००००००	१२/१९/२०७७	३/२२/२०७८	११०३७८८	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६३५	बलेवाड फुलवारी खापा टंकी तथा लाइन विस्तार	५	५५०४१३	५०००००	१२/१९/२०७७	३/२१/२०७८	५६०८५७	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
६३६	सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची स्तरोन्नती	२	५७५०००	५०००००	१२/२२/२०७७	३/१५/२०७८	५७५०००	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
६३७	पधेरा खेलमैदान निर्माण र जिमुरथुम गायत्रिटोला टाकुरा मो.वा	१२	११००९५८	१००००००	१२/९/२०७७	३/२४/२०७८	११०१६५२	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६३८	मैदान इटपार्ने खनालगौरा फलेपथ आतेका साधु मो.वा र खोपिडाडा चुदरिपोले बान्द्रुकोट गर्लाम गर्लामखोला मो.वा. सनपा	९	१८९८२४२	१५०००००	२/७/२०७८	३/२४/२०७८	१४२५०६४	१४२५०६४	१	०.३३	१५०००००	१४२५०६४	९५	१	०.३३	१००
६३९	लामडाँडा गोलखाडा सडक स्तरोन्नती कार्य	८	१००००००	१००००००	१/२०/२०७८	३/२४/२०७८	८८०६३०	८८०६३०	१	०.२२	१००००००	८८०६३०	८८	१	०.२२	१००
६४०	वार एशासिएशन भवन निर्माण	१	१००००००	१००००००	१/२०/२०७८	३/२४/२०७८	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६४१	मोडल टाउन टोलमा पक्की नाली निर्माण र उक्त टोल भित्रका कच्ची नाली निर्माण योजना	१	३००००१	३०००००	३/१८/२०७८	३/२६/२०७८	३००००१	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
६४२	लदाम सन्त बहादुर वि.क.को घर नजिक ओरालो बाटोमा बाल तथा सोलिड ढलान र रतहले आउने कच्ची कुलो निर्माण उ.स.	१	४००१९३	४०००००	३/१०/२०७८	३/२६/२०७८	४००१९४	४०००००	१	०.०९	४०००००	४०००००	१००	१	०.०९	१००
६४३	सिटी भ्यूटार मुनि ग्याविन बाल निर्माण र खोल्सी पुर्ने	२	१५००४९७	१५०००००	२/९/२०७८	३/२९/२०७८	१५००८२१	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६४४	सरला मार्ग स्तरोन्नती	३	१५००१९५	१५०००००	१/१३/२०७८	३/२७/२०७८	१५००४३४	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६४५	शहरी शासकीय पूर्वाधार योजना-४	४	१५०३२७३	१५०००००	१/२३/२०७८	३/२६/२०७८	१५०२४५७	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६४६	शहरी शासकीय पूर्वाधार योजना-५	५	१५०६४२१	१५०००००	२/७/२०७८	३/३०/२०७८	१५०१९६९	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६४७	सुनार टोलमा जाली निर्माण	६	५०००३७	५०००००	१/२६/२०७८	३/२५/२०७८	४९७४६७	४९७४६७	१	०.११	५०००००	४९७४६७	९९	१	०.११	१००
६४८	पोखेडाँडा शौचालय निर्माण	६	५००००३	५०००००	१/२६/२०७८	३/२३/२०७८	३८९२३२	३८९२३२	१	०.११	५०००००	३८९२३२	७८	१	०.११	१००
६४९	बहखोर स्थित सिडी निर्माण	६	५०००७८	५०००००	१/२६/२०७८	३/२७/२०७८	५००१३०	५०००००	१	०.११	५०००००	५०००००	१००	१	०.११	१००
६५०	शहरी शासकीय पूर्वाधार योजना-७	७	१५०२९७०	१५०००००	२/२१/२०७८	३/३०/२०७८	१५१४५६५	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००



सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
६५१	पकले बजारको जीर्ण पौवा पुनः निर्माण तथा खालकापाटा खेलमैदान निर्माण	८	१५०००७६९	१५०००००	२/११/२०७८	३/२८/२०७८	१५०१९५३	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६५२	शहरी शासकीय पूर्वाधार योजना-९	९	१५०१६६९	१५०००००	२/२३/२०७८	३/३०/२०७८	१५०६७१८	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६५३	शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना-१०	१०	१५०२५६९	१५०००००	१/३१/२०७८	३/२३/२०७८	१५०६६००	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६५४	शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना-११	११	१५०१३४२	१५०००००	१/२३/२०७८	३/२३/२०७८	१५०१३४२	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६५५	शहरी शासकीय पूर्वाधार योजना-१२	१२	१५००४०६	१५०००००	१/२४/२०७८	३/३०/२०७८	१५०१५२२	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६५६	महिला क्षेमता अभिवृद्ध ,आय आर्जन तथा हिंसा विरुद्ध तालिम	०	१०५३१५०	१००००००	२/२/२०७८	३/२७/२०७८	१०२४७९०	८५००००	१	०.२२	१००००००	८५००००	८५	१	०.२२	१००
६५७	जुडी रायमाझी अध्ययन केन्द्र	२	११००४४२	१००००००	३/१३/२०७८	३/२४/२०७८	११००४४२	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६५८	हेमनाथ भुसाल स्मृति पार्क निर्माण	२	११००२१२	१००००००	१०/२७/२०७७	३/२७/२०७८	८८४९५६	८०४३५०	१	०.२२	१००००००	८०४३५०	८०	१	०.२२	१००
६५९	बंवि सामुदायिक भवन निर्माण (दुइ पटक)	१	१९४११७२	१५०००००	७/२७/२०७७	१०/५/२०७७	१५०००००	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६६०	बालमन्दिर निर्माण सुधार	१	१९४४९२६	२००००००	७/१९/२०७७	१/८/२०७८	२००००००	२००००००	१	०.४४	२००००००	२००००००	१००	१	०.४४	१००
६६१	कुडुले सिंचाई योजना (भकार)	१	१००००००	१००००००	८/२९/२०७७	१२/६/२०७७	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६६२	पालिका कोसेली घर निर्माण	१	१००००००	१००००००	१/१५/२०७८	३/१६/२०७८	१००००००	९९८०८१	१	०.२२	१००००००	९९८०८१	१००	१	०.२२	१००
६६३	भद्री खोला संखेटारी मिरमिरे सडक (दुइ पटक)	२	१५१६८६८	१००००००	०७७/७/०६	०७८/३/२०	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६६४	नाङ्गेठाटी जरेखोला सडक स्तरोन्नती सनपा ४	४	१००००००	१००००००	९/७/२०७७	३/२०/२०७८	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६६५	पकले खाँपडाँडा मोटरबाटो स्तरोन्नती (दुइ पटक)	८	१४७०४२७	१००००००	७/२७/२०७७	१२/९/२०७७	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६६६	खाँपडाँडा खेल मैदान वडा नं.९ (दुइ पटक)	९	२३३७२४३	१५०००००	७/२७/२०७७	३/२०/२०७८	१५०००००	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६६७	रक गार्डेन पार्क निर्माण	११	१००००००	१००००००	१२/४/२०७७	३/२०/२०७८	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१	०.२२	१००
६६८	जनजीवन आ.वि.शौचालय निर्माण तथा विद्यालय मर्मत,सन्धिखर्क अर्घाखाँची	७	१५०००००	१५०००००	७/१९/२०७७	१२/२९/२०७७	१५०००००	१५०००००	१	०.३३	१५०००००	१५०००००	१००	१	०.३३	१००
६६९	बाखा खरिद तथा वितरण	०	३४८००००	०	०	०	३४८००००	३४८००००	१	०.७६	३४८००००	३४८००००	१००	१	०.७६	१००
६७०	तरकारी खेतिका लागि विउविजन खरिद तथा वितरण	०	१०००००	०	०	०	९९८२५	९९८२५	१	०.०२	१०००००	९९८२५	१००	१	०.०२	१००
६७१	विद्यालय छोड्नबाट रोक्नका लागि छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री वितरण	०	३२५०००	०	०	०	३२५०००	३२५०००	१	०.०७	३२५०००	३२५०००	१००	१	०.०७	१००
६७२	विद्यालय छोड्नबाट रोक्नका लागि विद्यार्थीको लागि झोला खरिद तथा वितरण	०	३०००००	०	०	०	३०००००	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
६७३	बाखा पालन सम्बन्धि तालिम	०	४५०००	०	०	०	४५०००	४५०००	१	०.०१	४५०००	४५०००	१००	१	०.०१	१००
६७४	बादी समुदायको लागि घर बनाउन जग्गा खरिद तथा वितरण	०	११०००००	०	०	०	१०९९९६७	१०९९९६७	१	०.२४	११०००००	१०९९९६७	१००	१	०.२४	१००
६७५	बाखाको खोर निर्माणको लागि जस्तापाता र काँटी खरिद तथा वितरण	०	७३२०००	०	०	०	७३२०००	७३२०००	१	०.१६	७३२०००	७३२०००	१००	१	०.१६	१००
६७६	स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	०	४१६५००	०	०	०	३५६६४४	३५६६४४	१	०.०९	४१६५००	३५६६४४	८६	१	०.०९	१००
६७७	नस्ल सुधारको लागि वोका खरिद तथा वितरण	०	२०१५००	०	०	०	२०००००	२०००००	१	०.०४	२०१५००	२०००००	९९	१	०.०४	१००

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
६७८	कार्यक्रम व्यवस्थापन तथ प्रशासनिक खर्च		०	३०००००	०	०	०	३०००००	१	०.०७	३०००००	३०००००	१००	१	०.०७	१००
६७९	रिटेखोला ट्रेस वृज	०	१९०१००६	१९२०२६४	७/२१/२०७६	१/१९/२०७८	१९९४९१२	१८२७९४७	१	०.४२	१९२०२६४	१८२७९४७	९५	१	०.४२	१००
६८०	करेवाड मल्टी ट्रेस निर्माण	३	१६६५८७७	१५६३८४२.५४	०७६/७/३	०७७/७/३	१६६५८७७	१५६३८४३	१	०.३४	१५६३८४३	१५६३८४३	१००	१	०.३४	१००
६८१	अर्लादीटारी मल्टी ट्रेस निर्माण	५	२६३२८९४	२५०००८०	०७८/१/१८	०७९/१/२७	०	८६२०००	१	०.५४	२५०००८०	८६२०००	३४	१	०.५४	१००
६८२	गर्लाम अर्घा मैदान लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजना निर्माण	९	२६८११८२०	२४३६६३८६	०७७/०१/०९	०७८/०७/१६	१८६७५९४६	२३६४९३७२	१	५.३१	२४३६६३८६	२३६४९३७२	९७	१	५.३१	१००
६८३	वडा नं. ३,४,९,११ का वडा कार्यालय भवन निर्माण	०	७९६७५४५३	५४८२३१५०	०७७/०१/०९	०७९/०१/१६	४०१५५९५१	४१६१०१७७	१	११.९५	५४८२३१५०	४१६१०१७७	७६	१	११.९५	१००
६८४	समाहल निर्माण	०	१०७८००२८	१०७८००२८	९/१६/२०७६	१/३१/२०७८	१०७७९९१७	१०७७९९१७	१	२.३५	१०७८००२८	१०७७९९१७	१००	१	२.३५	१००
६८५	जीवनोद्धार मा.वि.भवन निर्माण	५	८४२५७५७	५९८९९२३	३/२३/२०७७	१/३०/२०७८	५८३११६७	५८३११६७	१	१.३१	५९८९९२३	५८३११६७	९७	१	१.३१	१००
६८६	वडा नं. १ र २ भित्रका सडक मर्मत (सडक बोर्ड समेत)	०	५४०००००	४०१७०६९	०७७/१/१४	०७७/५/३०	३९५९९५३	३९५९९५३	१	०.८८	४०१७०६९	३९५९९५३	९९	१	०.८८	१००
६८७	हेल्थ केयर भवन निर्माण	३	३९०९६८०	३६५६६७६	०७६/११/३०	०७७/६/३०	३६५६९७६	३६५६९७६	१	०.८०	३६५६६७६	३६५६९७६	१००	१	०.८०	१००
६८८	हेल्थ केयर भवन निर्माण	५	३९१५३३०	३६१०११९	०७६/११/३०	०७७/११/२५	३६१०००८	३६१०००८	१	०.७९	३६१०११९	३६१०००८	१००	१	०.७९	१००
६८९	हेल्थ केयर भवन निर्माण	१०	३९११९४०	३२८०५०१	०७६/१२/३	०७७/६/३०	३२८०३३१	३२८०३३१	१	०.७१	३२८०५०१	३२८०३३१	१००	१	०.७१	१००
६९०	दुरसंचार हटारीनेटा हुँदै भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र जोड्ने सडक मर्मत	१	१४१२२६८	१४०४६६९	५/१४/२०७७	१२/१७/२०७७	१४०४३४४	१४०४३४६	१	०.३१	१४०४६६९	१४०४३४६	१००	१	०.३१	१००
६९१	ग्याविन तार आपूर्ति कार्य	०	८०७००९	७२३००३	०७७/५/१६	०७७/६/१९	७२३००३	७२३००३	१	०.१६	७२३००३	७२३००३	१००	१	०.१६	१००
६९२	चुनावेसी कुर लात्तेबाझ सडक स्तरोन्नती (प्रथम)	२	१७५०००००	११६२१३०८.७	०७७/७/२७	०७८/६/३०	९३९८४६९	९३९८४६९	१	२.५३	११६२१३०९	९३९८४६९	८१	०.६९	१.७५	६९
६९३	चुनावेसी कुर लात्तेबाझ सडक स्तरोन्नती (दोश्रो)	२	५३५३८१३	३२६२५६२	१०/१३/२०७७	३/२१/२०७८	३२६२३८१	३२६२३८१	१	०.७१	३२६२५६२	३२६२३८१	१००	०.१९	०.१४	१९
६९४	चुनावेसी कुर लात्तेबाझ सडक स्तरोन्नती (चौथो)	२	८५७५२१	८५४८४५	२/६/२०७८	३/२०/२०७८	८५४६८३	८५४६८३	१	०.१९	८५४८४५	८५४६८३	१००	०.०५	०.०१	५
६९५	सरला मार्ग सडक स्तरोन्नती (दुइ पटक)	३	१४०८८१२	१००००००	७/४/२०७७	३/२७/२०७८	८६८३९६	८६८३९६	१	०.२२	१००००००	८६८३९६	८७	१	०.२२	१००
६९६	सुपादेउराली खाँची फुदवाड सडक स्तरोन्नती	७	२२३१३७२	१५२५०००	९/७/२०७७	०७८/३/२६	१५१८६६४	१५१८६६४	१	०.३३	१५२५०००	१५१८६६४	१००	१	०.३३	१००
६९७	नेटा पल्लावारी वेहोरे ढोरपाटन सडक स्तरोन्नती (दुइ पटक)	२	१६९९४९९	१००००००	७/१९/२०७७	०७७/२०/३०	१००००००	१००००००	१	०.२२	१००००००	१००००००	१००	१.२	०.२६	१२०
६९८	ढोरपाटन आमडाडा माझहटिया सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (दुइ पटक)	४	१६४८२२०	११०००००	९/७/२०७७	३/२०/२०७८	११०००००	११०००००	१	०.२४	११०००००	११०००००	१००	१.२	०.२९	१२०
६९९	चुनावेसी अर्घा मो.वा. (प्रथम)	०	१७५०००००	९९१७७४२.०८	०७७/१०/१३	०७८/६/३०	८१९६२५४	८१९६२५४	१	२.१६	९९१७७४२	८१९६२५४	८३	०.६	१.३०	६०
७००	चुनावेसी अर्घा मो.वा. (दोश्रो)	०	७११६६७७.१८	३५६०७३०.६८	२०७७/१२/१७	०७८/३/३०	४९७५१२	४९७५१२	१	०.७८	३५६०७३१	४९७५१२	१४	०.४	०.३१	४०
७०१	सब बहान खरिद	०	१५०००००	१४८००००			१४८००००	१४८००००	१	०.३२	१४८००००	१४८००००	१००	०	०.००	०
७०२	वि.पि.स्मृती पार्क निर्माण (दुइ पटक)	६	२०७५२३१	१५०००००	७/१५/२०७७	०७८/१/३०	१४९३१४०	१४९३१४०	१	०.३३	१५०००००	१४९३१४०	१००	१.२	०.३९	१२०

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मूल्याङ्कन रकम	भुक्तानी रकम	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति		
									परिमाण	भार	बजेट	रकम	प्रतिशत	परिमाण	भार	प्रतिशत
७०३	कैलाश ग्रीन पार्क निर्माण (दुइ पटक)	१०	३२९६०२०	२५०००००	११/६/२०७७	३/२४/२०७८	३०९५४१३	२४३६१५९	१	०.५४	२५०००००	२४३६१५९	९७	१.२	०.६५	१२०
७०४	कोल्ड स्टोर भवन निर्माण	१	७८७२२५९१	७७९४७२०८	०७८/२/१९	०७९/१२/१६	०	६८९८०००	१	१६.९९	७७९४७२०८	६८९८०००	९	०	०.००	०
७०५	औद्योगिकग्राम निर्माण कार्य	१०	९०२६८४५	४१२५३१७	०७८/२/१६	०७८/३/३०	२४२८७०७	२४२८७०७	१	०.९०	४१२५३१७	२४२८७०७	५९	०.५	०.४५	५०
७०६	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीबाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रीबाटाहरु दोरपाटनसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नती (प्रथम)	२	९७७४१७०	५४४६२३८	०७७/८/९	०७८/६/२९	१८४८३९९	१८४८३९९	१	१.१९	५४४६२३८	१८४८३९९	३४	०.५	०.५९	५०
७०७	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीबाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रीबाटाहरु दोरपाटनसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नती (दोश्रो)	२	४५६९७५४	२५४१६५४	०७७/११/५	०७८/१०/२९	१२६९८७६	१२६९८७६	१	०.५५	२५४१६५४	१२६९८७६	५०	०.२५	०.१४	२५
७०८	घोचेखोला पकले मोटरबाटो स्तरोन्नती (प्रथम)	८	९७२७६०५	५२२५५९२	७/२७/२०७७	१२/९/२०७७	५२२५५९०	२६०५४२०	१	१.१४	५२२५५९२	२६०५४२०	५०	०.५	०.५७	५०
७०९	घोचेखोला पकले मोटरबाटो स्तरोन्नती (दोश्रो)	८	४७७८७७६	२८०७४६५	०७७/११/५	०७८/१०/२९	३९३३१४	३९३३१४	१	०.६१	२८०७४६५	३९३३१४	१४	०.३	०.१८	३०
७१०	विहार कविरा धारा लहरेबाद भैसियला जोगिमारे मोटरबाटो स्तरोन्नती प्रथम	११	४६६६७२९	४६६६७२९	०७७/०८/९	०७८/७/२०	३२५७६७२	३२५७६७२	१	१.०२	४६६६७२९	३२५७६७२	७०	०.५३	०.५४	५३
७११	विहार कविरा धारा लहरेबाद भैसियला जोगिमारे मोटरबाटो (दोश्रो)	११	५०५६३५७	२९८०३७५	०७७/११/५	०७८/१०/२९	३०३०३३	३०३०३३	१	०.६५	२९८०३७५	३०३०३३	१०	०.३	०.१९	३०
७१२	टूलटारी-रिडदी-मथुरा लब्दीहुँदै भुडभुङ्गे कृषि सडक स्तरोन्नती (प्रथम)	०	९७१६०३३	५०१५५८७	८/१०/२०७७	१२/६/२०७७	५०१५१६८	२५९२८४२	१	१.०९	५०१५५८७	२५९२८४२	५२	०.५	०.५५	५०
७१३	मिलमिले-सल्लीकोट-झेडी-तदाम मो.वा. स्तरोन्नती (प्रथम)	१२	९७९६१०४	४७२८१८५	०७८/८/९	०७८/८/१५	९०८५६१	९०८५६१	१	१.०३	४७२८१८५	९०८५६१	१९	०.४७	०.४८	४७
७१४	मिलमिले-सल्लीकोट-झेडी-तदाम मो.वा. स्तरोन्नती (दोश्रो)	१२	४९७९४४७	३०७४२०२	०७७/११/५	०७८/१०/२९	६०३६०४	६०३६०४	१	०.६७	३०७४२०२	६०३६०४	२०	०.३१	०.२१	३१
७१५	अर्घा भगवती मन्दिर तथा मूर्ती निर्माण	९	१९९९३२२८४	१९९००१४९	०७७/११/५	०७८/८/२९	५००००००	५००००००	१	४.३४	१९९००१४९	५००००००	२५	०.२५	१.०८	२५
७१६	डम्पिङ साइट पूर्वाधार रस्तरउन्नती (प्रथम)	१	९७१९६५८	५३४९२६९	०७७/९/१३	०७८/८/१५	३९४१६०६	३९४१६०६	१	१.१७	५३४९२६९	३९४१६०६	७४	०.५३	०.६२	५३
७१७	गंगासरोधर पूर्वाधार निर्माण (प्रथम)	६	९९९८०८३	५६७४६९८	०७७/९/७	०७८/९/१५	३३२६००६	३३२६००६	१	१.२४	५६७४६९८	३३२६००६	५९	०.५६	०.६९	५६
	जम्मा		७६८०१४९०१	४५८९१४२८०			३२८०१८०१८	३२००९३८४६	७१७	१.००	४५८९१४२८०	३२००९३८४६	७०	७०५	९८	९८

नोट:- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा समग्र नगरपालिकाको नभइ योजना शाखाबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरुको मात्र तयार हुनुको साथै केही योजनाहरु बहुवर्षे भएकोले सोही अनुसार बजेट राखिएकोले आर्थिक प्रगति कम देखिएको छ ।