



# सन्धिखर्क नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची



सुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.स.२०८०/८१


च.नं. ५८४

मिति: २०८०/८/६

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

**बिषय : प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा ।**

प्रस्तुत विषयमा यस सन्धिखर्क नगरपालिकाको चालु आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक अवधिसम्मको प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

  
(खुम्सुम्ला मुसाल)  
प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**बोधार्थ:**

- श्री अर्थ मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका ( देउखुरी), नेपाल ।
- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।
- श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।
- श्री सूचना प्रविधि शाखा:- प्रगति प्रतिवेदन Website मा Upload गरिदिनु हुन ।

प.स.२०८०/८१

च.नं.

मिति: २०८०/४/७

**सन्धिखर्क नगरपालिका**  
**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,सन्धिखर्क, अर्घाखाँची**  
**२०८०/८१ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन**

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता	सम्पन्न मूल्यांकनज	जनसहभागिता	भुक्तानी रकम.	प्रतिशत	कैफियत
१	दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरण सम्बन्धी दिग्दर्शन तयारी	सुमित्रा घिमिरे	४९९४६०	४९९५५०	०	४९९५५०	०	४९९५५०	१००	
२	डम्पिङ साइडमा सेड निर्माणको लागि फाउन्डेसन	आयूष पौडेल	७८४६१८	७८३८७७.६६	०	७७६९२९.८७	०	७७६९२९.८७	९९	
३	पूँजीगत निर्माण सामग्री सहयोग ह्यूमपाइप	मोहन कटुवाल	१८२१७२	१८२०९६.४४	०	१८२०९६.४४	०	१८२०९६.४४	१००	
४	अर्घा भगवती मन्दिर शौचालय निर्माण	कृष्ण प्रसाद बस्याल	८१६५०८	८१६१०६.३४	०	८१६०२२.६१	०	८१६०२२.६१	१००	
५	डम्पिङ साइडमा सेड निर्माणको लागि सुपरस्टक्चर	कुलानन्द बन्जाडे	९२१२९२	९२०९८४.५	०	९१८८०४.७७	०	९१८८०४.७७	१००	
६	बादी खेल मैदान मर्मत	पाराश्वर पराजुली	३५८५२८	३२५०००	३३५२८	३५६२०८	३१२०८	३२२८९७	९९	
७	हटारीनेटा कृष्ण आचार्यको घरदेखि ठाडो बाटो स्तरोन्नती सनपा-१	सीता भाट क्षेत्री	१११९८२.६३	१०००००	११९८२.६३	११३२१६	१३२१६	१०००००	१००	
८	विक्रम श्रेष्ठको घरदेखि टुडिखेलसम्म नाली निर्माण सनपा १	डोल प्रसाद श्रेष्ठ	१११२९८	१०००००	११२९८	१११४४९	११४४९	१०००००	१००	
९	आयभा पेट्रोलपम्प देखि कजवेसम्म नाली स्तरोन्नती	ठाकुर प्रसाद खनाल	८८९७७	८००००	८९७७	८९६६०	९६६०	८००००	१००	
१०	लदाम बगैँचामा डेमो सुरक्षित गर्न तारजाली, फलफुल विरुवा रोपण तथा लाईट व्यवस्थापन सनपा-१	सुकदेव बेल्लासे	२२५९९१	२२५१९५.७३	०	२२१४९०.४६	०	२२१४९०.४६	९८	
११	घोचेखोला ग्याविन वाल निर्माण	विष्णु प्रसाद खनाल	९४५८७८	८१३७४९.७६	०	७८६९४९.६	०	७८६९४९.६	९७	
१२	जरेखोला सिचाइ कुलो मर्मत	विर बहादुर सुखिया	३५८५१४	२०००००	१५८५१४	३५८५१४	१५८५१४	२०००००	१००	
१३	कृषकहरूका लागि मौपमी तथा बेमौपमी तरकारीका विउपल वितरण	तुल्सा श्रेष्ठ	१२५०००	१०००००	२५०००	१३३८००	३३८००	१०००००	१००	
१४	जनता आ वि अनुदान		१०००००	१०००००	०	१०००००	०	१०००००	१००	
१५	गौतम आ वि अनुदान		१०००००	१०००००	०	०	०	०	०	
१६	बडा कार्यालय कम्प्युटर खरिद र बडा कार्यालय व्यवस्थापन	कुलदिप पोखेल	१०००००	१०००००	०	१०००००	३७०००	६३०००	६३	
१७	अर्घा भगवती मन्दिरमा माइक तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापन सनपा ९	जिन्सी शाखा नगरपालिका	१०००००	१०००००	०	१०००००	०	१०००००	१००	
१८	स्वास्थ्य चौकी सरसफाई तथा बर्थिङ सेन्टर सरसफाई अनुदान		२०००००	२०००००	०	२०००००	०	२०००००	१००	
१९	झेंडी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अनुदान		२२५०००	२२५०००	०	२२५०००	०	२२५०००	१००	
	जम्मा		६३५५२९८.६३	५९६२६७२.४३	२४९२९९.६	६०८०७९४.७५	२९४८४७	५७८३८४४.७५		

तयार गर्ने

स्वीकृत गर्ने

**सन्धिखर्क नगरपालिका**  
**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सन्धिखर्क अर्घाखाँची**  
**बहु वर्षे रनिङ विलको आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण**  
**ठेक्का भएका योजनाको विवरण**

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	समिति/ फर्मको नाम	सम्झौता रकम रु	गत वर्षसम्मको भुक्तानी	चालु आ व को बजेट	चालु आ.व.को भुक्तानी	जम्मा भुक्तानी	बाँकी रकम रु.	वित्तीय प्रगति %	चालु आ व को प्रगति %	चालु आ वको बजेट बाँकी
१	अर्घा भगवती मन्दिर संरक्षण कार्य	अर्घाखाँची इन्जिनयर एण्ड विल्डर्स कम्पनी प्रा.ली.	३२२८३७००	१५७५०९५४.७६	०	०	१५७५०९५४.७६	१६५३२७४५	४८.८	०.०	०.०
२	चुन्नावेसी भक्तीटोला धरमपानी अर्घा मैदान सडक	रायमाझी जयमाता खनाल ब्रदर्स जे.भी.	६१९१७९००	५१०४३४१७.७२	१७५०००००	११९८७२१५	६३०३०६३३.१५		१०१.८	६८.५	५५१२७८४.६
३	कोल्ड स्टोर भवन निर्माण	लुम्बिनी/अर्घाखाँची जे.भि.	७७९४७२०८	४८४३८८९२.९६	०	०	४८४३८८९२.९६	२९५०८३१५	६२.१	०.०	०.०
४	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सनपा-७.८ र ११	प्रतिभा/खनाल/सम्झना जे.भी.	५७६३९६०४	१५५७१४४५	१२००००००	१००४८२२८	२५६१९६७३	३२०१९९३१	४४.४	८३.७	१९५१७७२.०
५	द्वारपाटन बजार कुर पल्लावारी दुवार गच्छे सडक स्तरोन्नती	पि.टि.आर. अधिकारी-पाडल-श्रीकृष्ण जे.भी	७७६८१८०२	१२५३००००	३२५०००००	२४८७५२१६	३७४०५२१६.०४	४०२७६५८६	४८.२	७६.५	७६२४७८४.०
६	भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण	के.सी.-प्रतिक्षा-श्रृजना जे.भी.	३०९१४६३८	८६९१९६१	१५००००००	१००४८२२८	१८७४०१८९	१२१७४४४९	६०.६	६७.०	४९५१७७२.०
७	सहिद सरला मार्ग ग्रामिण सडक स्तरोन्नती	शहिद निर्माण सेवा	१३८२२१३८	४८५१८००	४२००००००	२७४७२८३.७	७५९९०८३.७१	६२२३०५४	५५.०	६५.४	१४५२७१६.३
८	सुपादेउराली मन्दिर परिसर ज्येष्ठ नागरिक अवासगृह तथा धर्मशाला निर्माण	शाब्दिक इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन	१५६५७८५७	४९१६४१७	४०००००००	३२९००७६.७	८२०६४९३.७२	७४५१३६३	५२.४	८२.३	७०९९२३.३
९	गंगा सरोवर क्षेत्रको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण	घोचु निर्माण सेवा	११८९६६१४	४८५२३९९	४०००००००	१८५०१८८	६७०२५८६.९५	५१९४०२७	५६.३	४६.३	२१४९८१२.१
१०	निर्मल ज्योति सुस्त मनस्थिति विद्यालय भवन निर्माण	प्रदिप निर्माण सेवा	१४७९४२४०	६२१७१३४	४२००००००	४०८३१७३.३	१०३००३०७.३	४४९३९३३	६९.६	९७.२	११६८२६.७
११	रिठेखोला माझहटिया जरेखोला ग्रामिण सडक स्तरोन्नती	नयाँ नेपाल निर्माण सेवा	१३६०७५४४	३७६२१५३	४०००००००	०	३७६२१५३	९८४५३९१	२७.६	०.०	४००००००.०
१२	ऐतिहासिक जंगबहादुर राणा जन्मेको मथुरावेसी पौवा संरक्षण तथा पहुँच मार्ग निर्माण	शुभ सुयोग सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	१४०७००३३	५०१९१७८	४०००००००	०	५०१९१७८	९०५०८५५	३५.७	०.०	४००००००.०
१३	ऐतिहासिक चौविसे राज्य अन्तर्गतको खाँची दरवार पुन निर्माण तथा पहुँचमार्ग निर्माण	रिमाकेवल विल्डर्स प्रा.ली.	१५३०५४३३	२८४८४१३	४२००००००	०	२८४८४१३	१२४५७०२०	१८.६	०.०	४२०००००.०
१४	प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको रक गाडन संरक्षण	सानु सेती देवी कन्स्ट्रक्सन	१४०२७७१२	५०९३०००	४०००००००	३८६६५६८	८९७९५६८	५०४८१४४	६४.०	९७.२	११३४३२.०
१५	सन्धिखर्क नगरपालिका क्षेत्राभन्ने सडकहरूको लागि सडक बत्ती खरिद तथा जडान (हाई मास्ट स्टिमलाइट)	मिश्र निर्माण सेवा सप्लायर्स	४५२४२९३	८०००००	३०००००००	३७२२१६७.३	४५२२१६७.३४	२१२६	१००.०	१२४.१	सम्पन्न
	जम्मा		४५६०९०७१५.९	१९०३८७१६५.४	११२६०००००	७६५३८३४४	२६६९२५५०९.९	१९०२७७९३९.४	५८.५	६८.०	०