

सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

आ.व.२०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	बडा न.	बाषिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
1	नौलापानी गोरेटो बाटो निर्माण	9	50000	6965	56965	56492	50000	100	99	उ.स.
2	भिमसेनथान मन्दिर छाप	12	100000	10690	110690	111082	100000	100	100	उ.स.
3	वडाभरका मो.बा.स्तरोन्नती	12	400000	40092	440092	440665	400000	100	100	उ.स.
4	चुत्रावेशी स्थिच गोविन्द थापा र शालिकराम वन्जाडेको अगाडी फलामे पुल	2	150000	21399	171399	167303	150000	100	98	उ.स.
5	मसाल वजार प्रगति नगर कवडहलको पश्चिमतर्फ नाली निर्माण	2	100000	14369	114369	111588	100000	100	98	उ.स.
6	समाजकल्याण आ.वि. फिल्ड निर्माण	1	80000	9580	89580	89984	80000	100	100	उ.स.
7	मदन आश्रित स्मृति भवन मर्मत संभार	1	50000	5016	55016	55069	50000	100	100	उ.स.
8	मोठाडाडा टुलाचौर मोटर बाटो	9	50000	5679	55679	55988	50000	100	101	उ.स.
9	बेलधारा नयावाटो माथी पर्खाल	2	50000	5311	55311	55378	50000	100	100	उ.स.
10	भलायडाँडा पाहारपाखो जाने वाटोमा टूस निर्माण	2	75000	7833	82833	83048	75000	100	100	उ.स.
11	गोर्दानी खोल्सा देखी अर्घा मिनरल वाटर उद्योग सम्म नाली निर्माण	2	200000	20150	220150	220169	200000	100	100	उ.स.
12	वावुराम शर्मा र दिनामणि वेल्वासेको घरको विचमा वाल निर्माण	2	100000	11365	111365	111377	100000	100	100	उ.स.
13	भलायडाँडा भद्रीपाखो पैधरो जाने वाटो निर्माण	2	75000	7788	82788	82767	75000	100	100	उ.स.
14	पुलचोक माथी कृयापुत्री भवन आँपपाटा खानेपानी टंकी निर्माण	2	40000	5606	45606	45980	40000	100	101	उ.स.
15	घोचेखोला शिवालय मन्दिर अगाडी टूस निर्माण	2	150000	15838	165838	166413	150000	100	100	उ.स.
16	घोचेखोला पुलको वार र पुल मुनि तारजालीको चेक ड्याम	2	100000	10905	110905	111891	100000	100	101	उ.स.
17	ईन्द्रेणी पुलचोक ज्योती पेट्रोल पम्प भित्री गल्लीमा छर्नी हाल्ने	2	20000	2140	22140	25798	20000	100	117	उ.स.
18	कल्लाबोट खानेपानी ब्यबस्थापन	12	50000	5698	55698	57105	50000	100	103	उ.स.
19	डाडापोखरी बगैचा संरक्षण	12	50000	5000	55000	55000	50000	100	100	उ.स.
20	खेलमैदान धरमपधेरा	12	50000	6085	56085	55083	50000	100	98	उ.स.
21	हर्केका च्यान मो.बा.	12	50000	5542	55542	57378	50000	100	103	उ.स.
22	आफ्रा दुदिला पधेरा मो.बा.	12	50000	5734	55734	58444	50000	100	105	उ.स.
23	डाँडा टाकुरा गोरेटो बाटो मर्मत	12	50000	5736	55736	56105	50000	100	101	उ.स.
24	बान्द्रे गोरेटो बाटो	12	50000	5620	55620	55735	50000	100	100	उ.स.
25	कल्लाबोट मो.बा. संरक्षण तथा वाल निर्माण	12	50000	13366	63366	64262	50000	100	101	उ.स.
26	टोटाटोला मो.बा. संरक्षण तथा वाल निर्माण	12	50000	6395	56395	57122	50000	100	101	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बार्षिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
27	ठुलाचौर मो.बा. संरक्षण तथा बाल निर्माण	12	50000	5063	55063	56497	50000	100	103	उ.स.
28	गायत्रीटोला पाटाचौर मो.बा. नया ट्रयाक	12	50000	5083	55083	55450	50000	100	101	उ.स.
29	रुब्दी हर्राठाना राशिचौर भण्डार मो.वा.-१०	10	500000	40732	540732	540706	500000	100	100	उ.स.
30	बाटाघर कोलमाथी गो.बा.	12	50000	5913	55913	55913	50000	100	100	उ.स.
31	जिमुरथुम गायत्रीटोला बस्यालटोला टाकुरा मो.बा.	12	200000	21549	221549	221560	200000	100	100	उ.स.
32	चुदालीटोला खर्कमुखी कालीका मन्दिर निर्माण-१२	12	100000	10596	110596	110079	100000	100	100	उ.स.
33	टाकुरा छत्र मन्दिर मर्मत	12	100000	10125	110125	110745	100000	100	101	उ.स.
34	लाल बहादुर खत्रीको घरदेखि ढाडखोला रामपथ गोरेटो बाटो निर्माण	11	100000	13384	113384	114210	100000	100	101	उ.स.
35	डाडाकाघर टिपुले आपकाखुख डडालीबारी गो.बा.(बस्यालटोल)	12	50000	5272	55272	56593	50000	100	102	उ.स.
36	रानीटोल कोलापारी खेल मैदान	12	50000	5444	55444	55817	50000	100	101	उ.स.
37	खर्कमुनी धनमुडा गो.बा.	12	50000	5272	55272	558630	50000	100	1011	उ.स.
38	ठूटीपिपल नाली निर्माण	12	100000	12927	112927	113141	100000	100	100	उ.स.
39	लहेरेवाद मन्दिर	12	100000	10838	110838	110838	100000	100	100	उ.स.
40	बस्याटोल मो.बा. स्तर उन्नती	12	50000	5458	55458	61243	50000	100	110	उ.स.
41	मन्दिर निर्माण छाप ठूलापेखरा	12	100000	11082	111082	111082	100000	100	100	उ.स.
42	रानीटोला पधेरो मर्मत	12	100000	10271	110271	111125	100000	100	101	उ.स.
43	घरमाथि (पिपलका रुख)फिल्ड निर्माण	12	50000	6184	56184	56613	50000	100	101	उ.स.
44	टाकुरा राताडाडा गोरेटो बाटो	12	100000	11124	111124	111471	100000	100	100	उ.स.
45	जरेखोला बेल्टारी सिचाई योजना इन्टेक तथा पाइप खरिद -१२	12	50000	5780	55780	56707	50000	100	102	उ.स.
46	भद्राचौर मो.बा. तथा कजवे निर्माण	12	100000	10819	110819	112603	100000	100	102	उ.स.
47	परालिखर्क जाबुनथुम मो.बा. स्तरउन्नती	12	75000	7624	82624	82930	75000	100	100	उ.स.
48	माझाघर मो.बा.मा बाल र सल्लीकोट मनरपानी मो.बा. निर्माण २५+२५	12	50000	6754	56754	56912	50000	100	100	उ.स.
49	रुब्दी र वडा नं १० जोड्ने मो.वा मा नाली निर्माण	2	50000	5693	55693	55999	50000	100	101	उ.स.
50	भद्रीखोला खानेपानी मर्मत	2	50000	5998	55998	56612	50000	100	101	उ.स.
51	सूर्योदय महिलाको भवन वरीपरि गरे तथा प्लाष्टर	2	75000	7506	82506	83267	75000	100	101	उ.स.
52	धर्मराज भुसालको घरदेखि तुल्सी भुसालको घरसम्म अधुरो नाली निर्माण	2	25000	2808	27808	27847	25000	100	100	उ.स.
53	आटीकापाटा नाली निर्माण	2	100000	11309	111309	112403	100000	100	101	उ.स.
54	बजारक्षेत्रमा जनजाती महिलाहको लागी सेनेटरी प्याडा बनाउने कार्यक्रम	2	100000	2000	102000	102000	100000	100	100	उ.स.
55	भद्रीखोला चर्च निर्माण अधुरो	2	50000	5024	55024	55637	50000	100	101	उ.स.
56	गंगा आधारभुत विद्यालयबाट अर्घाखाँची मा.वि. हुँदै किमडाँडा जाने मो.बा.	2	100000	10611	110611	110916	100000	100	100	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बाषिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
57	खैरौं ढाकलडाडा गो.बा.	12	50000	6251	56251	56693	50000	100	101	उ.स.
58	पराली खर्क टाकुरा खानेपानी योजना	12	100000	12280	112280	112280	100000	100	100	उ.स.
59	जिवेका पधरो तथा बाटो मर्मत	12	100000	10436	110436	110963	100000	100	100	उ.स.
60	सल्लिकोट राताडाडा / जलुकेपानी थोत्रा घर सम्म गो.बा. (२५ + २५)	12	50000	5040	55040	55185	50000	100	100	उ.स.
61	छहरेलीका घरदेखी घाट गो.बा.	12	50000	6256	56256	56281	50000	100	100	उ.स.
62	तारा सुनारको घर देखि बल बहादुर कुमालको घर सम्म मो.बा पुर्णता	1	100000	14057	114057	114291	100000	100	100	उ.स.
63	वि. पि. स्मृति भवन स. न. पा.- १	1	500000	50214	550214	550701	500000	100	100	उ.स.
64	रनुवा खानेपानी टंकीको ढकना निर्माण तथा टंकी मर्मत	1	50000	9491	59491	59398	50000	100	100	उ.स.
65	पोखेडाँडा खानेपानी मुल व्यावस्थापन	10	50000	5705	55705	56004	50000	100	101	उ.स.
66	टुटीपिपल ट्रेस निर्माण	10	75000	9827	84827	84646	75000	100	100	उ.स.
67	कफि विरुवा खरिद र उत्पादित कपिमा अनुदान	10	30000	0	30000	166332	30000	100	554	उ.स.
68	तुम्कोट सामुदायिक भवनको पुर्णता	1	100000	23628	123628	123728	100000	100	100	उ.स.
69	ट्रेस निर्माण तुम्कोट-१	1	100000	15660	115660	110553	100000	100	96	उ.स.
70	तुम्कोट चिरन्जिवी पौडेलको घर अगाडी बाल निर्माण	1	100000	15023	115023	0	100000	100	0	उ.स.
71	चप्रुङ ट्रे निर्माण	9	100000	10388	110388	111387	100000	100	101	उ.स.
72	भिरकटेरी- चित्रा पोखरा खानेपानी	9	120000	12176	132176	133492	120000	100	101	उ.स.
73	थेरवाड मोटर बाटो स्तर उन्नती	9	100000	11716	111716	112067	100000	100	100	उ.स.
74	गर्लाम खानेपानी	9	50000	5650	55650	57068	50000	100	103	उ.स.
75	डिलापाटा -सिरान गोरेटो बाटो	9	50000	5575	55575	56619	50000	100	102	उ.स.
76	वडा भित्रका खोलिएका सम्पूर्ण सडक मर्मत तथा सुधार	11	500000	54908	554908	556068	500000	100	100	उ.स.
77	वोक्सी ओडारदेखि शिवमनिरद जाने सिडी निर्माण	11	150000	16332	166332	166685	150000	100	100	उ.स.
78	काक्रेचौर हुँदै खेतजाने अधुरो कृषि सडक	11	150000	15679	165679	165287	150000	100	100	उ.स.
79	स्वामीका रुख पोखरी निर्माण तथा पाइप खरिद	11	70000	7386	77386	77688	70000	100	100	उ.स.
80	बरेखोला नुहार गैरापागरी मिलमिले सिंचाई	11	100000	10819	110819	111096	100000	100	100	उ.स.
81	केशेकाटारी विरौटा पलासरुख कृषि सडक	11	50000	5582	55582	55528	50000	100	100	उ.स.
82	ढाडमिलमिले नयापोखरी कृषि सडक स्तरोन्नती	11	200000	20562	220562	220187	200000	100	100	उ.स.
83	वडाखोलादेखि शालिकराम आचार्यटोलसम्म खानेपानी पाइप मर्मत	11	50000	5247	55247	57768	50000	100	105	उ.स.
84	राधाकृष्ण मन्दिर र जोगिमारे राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	11	200000	23633	223633	223633	200000	100	100	उ.स.
85	बन्जाडेटोला सिरान गोरेटो बाटो निर्माण	11	100000	11918	111918	112095	100000	100	100	उ.स.
86	पधेराखोला अधुरो पधेरो निर्माण	11	50000	5244	55244	55708	50000	100	101	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बाषिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
87	धारा नेता बडाखोला कुडाहर मो.वा.	11	100000	10970	110970	111021	100000	100	100	उ.स.
88	खोरानेटा वि.क. टोल रुपाको गाउँसम्म जाने बाटो	11	100000	10510	110510	110119	100000	100	100	उ.स.
89	ढुङ्गेदेउराली हाडफोर्ने डिहीकानेटा मो.वा. स्तरोन्नती	11	200000	22573	222573	222777	200000	100	100	उ.स.
90	दशै बाटो मर्मत	10	500000	56009	556009	549977	500000	100	99	उ.स.
91	वडाभित्र खानेपानीको लागि पाइप खरिद	12	200000	20236	220236	220236	200000	100	100	उ.स.
92	झेडीखोला खेल मैदान निर्माण-१२	12	50000	5695	55695	56001	50000	100	101	उ.स.
93	आफ्र वाडलेलिटोल भद्राचौर ओख्रे मो.वा. स्तरोन्नती-१२	12	50000	5083	55083	55523	50000	100	101	उ.स.
94	माझहटिया सभाहल निर्माण तथा प्लाष्टर	4	50000	20185	70185	56912	50000	100	81	उ.स.
95	भक्तिटोल शिव मन्दिर,भिमसेनथान मन्दिर पर्खाल निर्माण माझहटिया	4	100000	10667	110667	111290	100000	100	101	उ.स.
96	सम्पूर्ण मोटरबाटारु मर्मत संभार तथा स्तरोन्नी-७	7	1300000	130333	1430333	1430711	1300000	100	100	उ.स.
97	हटियादिख कोटफेरा मो.बा.को लक्ष्मी कुमारी भुसालको घर मुनीको वाल निर्णमा- ४	4	100000	10439	110439	113967	100000	100	103	उ.स.
98	हटिया भिमसेनस्थान मन्दिर व्यवस्थापन स.न.पा.-४	4	200000	26127	226127	221986	200000	100	98	उ.स.
99	रिटे खोला तटबन्धन	4	75000	7622	82622	83001	75000	100	100	उ.स.
100	मदरसा व्यवस्थापन	4	40000	4050	44050	44715.1	40000	100	102	उ.स.
101	अमलडाँडा लिफ्ट- खानेपानी व्यवस्थापन	4	100000	10488	110488	110522	100000	100	100	उ.स.
102	दुर्गा मन्दिर छापडाडा सरायनाच व्यवस्थापन तथा रंगरोगन	3	25000	3250	28250	27983	25000	100	99	उ.स.
103	वराहनेटा छापडाडा बेलचौर सडक (राजन मार्ग अन्तर्गत)	3	200000	30322	230322	220416	200000	100	96	उ.स.
104	दहपाटा कावडाडा ढोरपाटन सडक (राजन मार्ग अन्तर्गत)	3	200000	20220	220220	220181	200000	100	100	उ.स.
105	जैसिटोला लिफ्ट खा.पा.	3	18000	15397	33397	18001	18000	100	54	उ.स.
106	प्रगतिशिल दलित महिला कृषक समूह बाख्रापालन	12	50000	27400	77400	78300	50000	100	101	उ.स.
107	बाँदर घपाउने यन्त्र	10	50000	0	50000	50000	50000	100	100	उ.स.
108	पटुवाथुम पौवा देखि पसल सम्म जाने मो.बा स्तरउन्नती	1	100000	12307	112307	113337	100000	100	101	उ.स.
109	झिल्के डाँडा मन्दिर पुर्णता	1	75000	7674	82674	82692	75000	100	100	उ.स.
110	डाडा गाउँ साना मुखियाको घर देखि शिवालय मन्दिर हुदै उपल्लो खानेपानी टंकी सम्म गारेटो बाटो ढलान कार्य	1	50000	12554	62554	63395	50000	100	101	उ.स.
111	टेकराज गैरेको घर देखि केशव भुसालको घर सम्म बाटो ढलान पुर्णता	1	100000	17287	117287	118260	100000	100	101	उ.स.
112	वसदुर्घटना भएको ठाउँमा शिद्धबाबा मन्दिर निर्माण (नगरपानी) स.न.पा.-६	6	100000	10424	110424	111553	100000	100	101	उ.स.
113	महिला विशेष जनचेतना र सिपमुलक महिला आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम र महिला आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम	10	200000	12250	212250	213250	200000	100	100	उ.स.
114	ईनार व्यावस्थापन (कस्यार)	10	100000	11708	111708	114513	100000	100	103	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बाषिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
115	बेदा रुख कोकलसारे खानेपानी	10	50000	5468	55468	55514	50000	100	100	उ.स.
116	विहार पिकनिक स्पोर्ट निर्माण , स.न.पा.१०	10	300000	10856	310856	307688	300000	100	99	उ.स.
117	हर्सिङ्गखोर सिंचाई कुलो	10	50000	7335	57335	57735	50000	100	101	उ.स.
118	जनजाती आयमुलक कार्यक्रम	10	50000	5559	55559	55559	50000	100	100	उ.स.
119	सिमलपाटा पाडेटोला समानघाट गोरेटोबाटो	8	50000	5773	55773	55773	50000	100	100	उ.स.
120	ढाकचिना भगवती मन्दिर संरक्षण	10	50000	5943	55943	59677	50000	100	107	उ.स.
121	दिलिप के.सीको घर देखि ठाडो बाटो सम्म नाली तथा ढकन निर्माण	1	50000	6143	56143	56548	50000	100	101	उ.स.
122	जीवनोद्धार मा.वि.व्यवस्थापन तथा रंगरोगन	5	100000	14369	114369	114738	100000	100	100	उ.स.
123	बलेवाङ पिकनिक स्थल पूर्वाधार निर्माण, स.न.पा.५	5	200000	30103	230103	233994	200000	100	102	उ.स.
124	बेलहवा दुवईखोला सम्मानघाटमा प्रतिकालय निर्माण	5	50000	7372	57372	57670	50000	100	101	उ.स.
125	सिउडेनीमा प्रतिकालय निर्माण	5	100000	13318	113318	114786	100000	100	101	उ.स.
126	कुरापोखरा प्रतिकालय निर्माण	5	50000	24108	74108	72628	50000	100	98	उ.स.
127	गौतम प्रा.वि.को ट्रस्ट अधुरो	8	50000	6277	56277	58894	50000	100	105	उ.स.
128	गाँजरीखोला कृयापुत्री भवन र पधेरो निर्माण	8	100000	10639	110639	110797	100000	100	100	उ.स.
129	दलितहरूलाई ड्रम वितरण(गोलखाडा, खापडाडा राङ्ग्राह, किमडाडा)	8	200000	20000	220000	220000	200000	100	100	उ.स.
130	खापडाँडा लिफ्ट खानेपानी टंकी निर्माण	8	250000	26501	276501	276608	250000	100	100	उ.स.
131	पकले सिंचाइ पोखरी मर्मत सुधार	8	100000	10934	110934	110942	100000	100	100	उ.स.
132	राना पधेरो र गोठका जाने गोरेटो बाटो	8	50000	5390	55390	55431	50000	100	100	उ.स.
133	किमडाँडा नेपालीटोला मो.वा.स्तरोन्नती	8	50000	5178	55178	55384	50000	100	100	उ.स.
134	पल्लोखाल मो.वा.स्तरोन्नती	8	50000	5809	55809	55809	50000	100	100	उ.स.
135	गोल्खाडा टाकुराटोला मो.वा. स्तरोन्नती	8	50000	5488	55488	55488	50000	100	100	उ.स.
136	अर्यालटोला बाल निर्माण	8	50000	5584	55584	56071	50000	100	101	उ.स.
137	हमलडाँडा आँपखोला म्यालपोखरी शिरवार मो.बा. स्तरोन्नती	8	100000	10699	110699	111008	100000	100	100	उ.स.
138	गुरुधुम माउन्ने कुलो मर्मत -८	8	100000	10822	110822	110855	100000	100	100	उ.स.
139	मदन घुम्तीको ट्रस्ट निर्माण अधुरो	8	50000	5088	55088	55088	50000	100	100	उ.स.
140	सिमेन्ट पोखरी डोडखोला निर्माण	8	150000	15878	165878	166598	150000	100	100	उ.स.
141	जिमाल पधेरोमा ट्रस्ट निर्माण	8	50000	5125	55125	56667	50000	100	103	उ.स.
142	उपल्लो बलीटोल मो.वा.स्तरोन्नती	8	50000	5097	55097	56245	50000	100	102	उ.स.
143	आँपखोला पाडेटोला बलीटोला मो.वा.निर्माण	8	100000	11681	111681	112520	100000	100	101	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बाषिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
144	खानेपानी पाइप वितरण (काउले, गोलखाडा, कैनकापाटा, कोकलसारे, वैखका रुख, कुकुरनेटा, कृपाराम, खापडाडा, जिम्मालडाडा र घर्तीटोला)	8	200000	20770	220770	220770	200000	100	100	उ.स.
145	शिरवारा दलित वस्ती खानेपानी योजना , स.न.पा.८	8	200000	21313	221313	221660	200000	100	100	उ.स.
146	हटारी नेता पक्की बाटो देखि झिल्के डाडा सम्म मो.बा स्तरउन्नती र ओस्तराजको घर सम्म बाटो निर्माण	1	100000	10362	110362	107081	100000	100	97	उ.स.
147	विष्णु भुसालको घरको उत्तर तर्फ देखि भुम बहादुर महतको घर सम्म नाली निर्माण	1	75000	10808	85808	86749	75000	100	101	उ.स.
148	स.न.पा वडा नं २ को निर्माणधिन कार्यालय जग्गा तारवार	2	50000	5045	55045	55608	50000	100	101	उ.स.
149	प्रदिप मिश्रको घर देखि बाल बहादुर जि.सीको घर हुदै माथि सम्म बाटो स्तरउन्नती	1	100000	12856	112856	103787	100000	100	92	उ.स.
150	कृषिज्ञान केन्द्र अगाडि वरकारुख चौपारी निर्माण स.न.पा.- १	1	100000	18438	118438	118436	100000	100	100	उ.स.
151	देउराली यातायात प्रा.लि अगाडीको नालीमा वाल निर्माण	1	50000	15806	65806	68046	50000	100	103	उ.स.
152	नगर स्वास्थ्य केन्द्र ब्यबस्थापन तथा अनुदान	12	250000	0	250000	0	250000	100	100	उ.स.
153	कुडहर चौतारा नेता हर वि.क.को घरमाथि मेशिनरी वाल	11	50000	5311	55311	56155	50000	100	102	उ.स.
154	जोगिमारे नेपाली टोल अधुरो सडक निर्माण	11	50000	5272	55272	55828	50000	100	101	उ.स.
155	पतन्जली योगशिविर स.न.पा.-१	1	100000	23205	123205	123205	100000	100	100	उ.स.
156	फुदवाड सवस्टेशनदेखि सयमुने फाँट कृषि फर्म जाने सडक खण्डको स्तरोन्नती कार्य-६	6	160000	19138	179138	179138	160000	100	100	उ.स.
157	ठूलाचौर सितलपाटी निर्माण	11	150000	15113	165113	164615	150000	100	100	उ.स.
158	पिपलचौपारी अगारे अधुरो सडक	11	100000	10867	110867	109083	100000	100	98	उ.स.
159	धर्मकाघरदेखि माथिको अधुरो सिडी निर्माण	11	50000	5761	55761	56088	50000	100	101	उ.स.
160	बासाकारुख टाकुरा गोरेटोबाटो तथा अमिले सिडि निर्माण	11	50000	5761	55761	55832	50000	100	100	उ.स.
161	थामाचौर प्रतिकालय निर्माण	11	100000	10529	110529	111134	100000	100	101	उ.स.
162	लालठोके घाटखोला खानेपानी पाइप खरिद	11	50000	5171	55171	55325	50000	100	100	उ.स.
163	अरनिको आधारभुत विद्यालय देखि मिनिकोट जोड्ने मो बा	10	50000	5342	55342	44018	50000	100	80	उ.स.
164	धरमसाला देखि दिनेका पोखरा हुदै ढोरपाटन मोटर बाटो	10	300000	30397	330397	330403	300000	100	100	उ.स.
165	नेवार टोला मोटर बाटो	9	50000	5274	55274	55675	50000	100	101	उ.स.
166	भैसी मेला मनडाडा पदमार्ग	7	70000	7810	77810	78819	70000	100	101	उ.स.
167	ठाटीकुलो फुदवाड स.न.पा.-७	7	50000	5045	55045	53679	50000	100	98	उ.स.
168	पौदिखोला आमा समूह प्रतिकालय	6	100000	10108	110108	111694	100000	100	101	उ.स.
169	दहखोला खेल मैदान निर्माण	6	100000	10729	110729	111124	100000	100	100	उ.स.
170	ठुलाखर्क मो.वा .	6	50000	5235	55235	56814	50000	100	103	उ.स.
171	रिपाटोल गोरेटो बाटो निर्माण	6	30000	3217	33217	33526	30000	100	101	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बार्षिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
172	सतिनेटा गौशाल कालापत्ला मो.वा.	6	100000	10158	110158	110707	100000	100	100	उ.स.
173	भेडावारी प्रतिकालय	6	50000	5123	55123	55123	50000	100	100	उ.स.
174	घर्तिटोल प्रतिकालय निर्माण	6	50000	5222	55222	55760	50000	100	101	उ.स.
175	खडकाटोल मो.वा.	6	50000	5331	55331	55629	50000	100	101	उ.स.
176	रिपा टोल कुलो मर्मत	6	50000	5731	55731	56884	50000	100	102	उ.स.
177	जौडी शिवलाय ट्रुड निर्माण	6	50000	6684	56684	60105	50000	100	106	उ.स.
178	होरेनडाँडा प्रतिकालय	6	50000	5787	55787	56052	50000	100	100	उ.स.
179	लामीडाँडा आमा समूह प्रतिकालय निर्माण	6	100000	10050	110050	110638	100000	100	101	उ.स.
180	जौडी कुलो मर्मत तथा पाइप	6	18000	1818	19818	19916	18000	100	100	उ.स.
181	क्रियाआप कुन्टी ठूला पधेरा टुनीपानी खानेपानी मुल संरक्षण, स.न.पा.४	4	100000	10397	110397	110598	100000	100	100	उ.स.
182	जिखौदी मोटरबाटो	4	50000	5023	55023	55827	50000	100	101	उ.स.
183	शिवालय मन्दिर, कुलायनथान, घुमि कावडाडा मुखियाटोल सडक मर्मत	3	50000	5145	55145	56337	50000	100	102	उ.स.
184	भलायडाँडा पोखेलटोल प्लाष्टिकका टंकी वितरण	2	175000	18000	193000	193000	175000	100	100	उ.स.
185	कुर पिडालुपाटा खानेपानीको पाईपलाईन निर्माण र पौडेलटोल लिप्ट खानेपानी	2	200000	20924	220924	218374	200000	100	99	उ.स.
186	तारा सुनारको घर मुनी वाल निर्माण	2	50000	5311	55311	56845	50000	100	103	उ.स.
187	वडा नं २ का सम्पुण वाटाह दशै विशेष वाटो सरसफाई तथा अवरोध हटाउने	2	300000	30011	330011	331103	300000	100	100	उ.स.
188	चौतारा रिठेखोला पधेराजाने बाटो स.न.पा.-२	2	25000	2810	27810	27949	25000	100	100	उ.स.
189	फिल्मीहल पछाडीबाट साथी होटल अगाडी सम्म बने नाली निर्माण	1	100000	10266	110266	110264	100000	100	100	उ.स.
190	साना सहर खानेपानी कार्यालयदेखि बांगीखोला पुल खण्ड तर्फको तटवन्ध निर्माण, स.न.पा.१	1	200000	20089	220089	220093	200000	100	100	उ.स.
191	स्याले मिरा सेजवालको घर अगाडी नाली निर्माण	1	50000	5260	55260	57987	50000	100	105	उ.स.
192	चिफ्ले टोल अपुरो नाली बागी खोला सम्म पुर्णता	1	100000	10482	110482	110591	100000	100	100	उ.स.
193	स.न.पा १ का मो.बाहरु मर्मत संभार	1	300000	32721	332721	323448	300000	100	97	उ.स.
194	शिव मुखियाको घर देखि दुध डेरी सम्म मो.बा स्तरउन्नती	1	100000	10631	110631	110767	100000	100	100	उ.स.
195	पशु अस्पताल देखि कवडहल हुँदै गच्छे पक्की पुल सम्म मो.बा स्तरउन्नती	1	100000	14546	114546	110461	100000	100	96	उ.स.
196	मन्वलाइन घनश्याम वि.सी.को घरबाट तल्लो बाटो निर्माण, स.न.पा.१	1	100000	16429	116429	117227	100000	100	101	उ.स.
197	नेपाल पत्रकार महासंघको भवन अगाडी देखि भडखरी खोल्सा सम्म नाली निर्माण	1	75000	36649	111649	82698	75000	100	74	उ.स.
198	जयनेटा सेनडाडा सडक	3	100000	11044	111044	108238	100000	100	97	उ.स.
199	रामपथ लक्ष्मण खनालको घरहुँदै चौरसम्म गोरेटाबाटो निर्माण	11	50000	5829	55829	56039	50000	100	100	उ.स.
200	धारा रामपथमाटे कृषि सडक स्तरोन्नती	11	50000	5890	55890	56700	50000	100	101	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बार्षिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
201	फलेपत नौलापानी मोटरबाटो स्तरोन्नती -९	9	50000	5262	55262	56039	50000	100	101	उ.स.
202	समथर कुमाल वस्तीदेखि भालुखोलासम्म मोटरबाटो, स.न.पा.३	3	100000	10204	110204	109729	100000	100	100	उ.स.
203	नौलापानी सिंचाइको लागि टंकी निर्माण-९	9	150000	15146	165146	165846	150000	100	100	उ.स.
204	उपल्लो- तल्लो हिले खापा मर्मत	9	100000	10043	110043	110384	100000	100	100	उ.स.
205	वाउन टोला -थाम मोटर बाटो निर्माण	9	50000	5274	55274	53769	50000	100	97	उ.स.
206	कृषि विशेष कार्यक्रम साविक अर्घा ४	9	50000	5109	55109	55100	50000	100	100	उ.स.
207	घर्तीखोर प्रतिक्षालय निर्माण	9	150000	16142	166142	166943	150000	100	100	उ.स.
208	गोलल्याउने सारङपोखरी निर्माण, स.न.पा.९	9	100000	15558	115558	112321	100000	100	97	उ.स.
209	चित्रापोखरा खानेपानी टंकी निर्माण-९	9	80000	8272	88272	85974	80000	100	97	उ.स.
210	दोवाटा गोल लगाउने मोटरबाटो	9	100000	11240	111240	111355	100000	100	100	उ.स.
211	गैहा- चित्रा पोखरा ट्रष्ट निर्माण	9	50000	5240	55240	57670	50000	100	104	उ.स.
212	कुडापानी -गैरा चौर -लपटे खोला खेल मैदान	9	60000	6536	66536	67256	60000	100	101	उ.स.
213	मौआ देउराली मन्दिर निर्माण, स.न.पा.९	9	100000	10330	110330	110451	100000	100	100	उ.स.
214	गौचौर घर्तीखोर खानेपानी	9	50000	5027	55027	53511	50000	100	97	उ.स.
215	अर्लिवाङ गजुलडाँडा भेडावारी मोटरबाटो	9	50000	5018	55018	56041	50000	100	102	उ.स.
216	दशै मोटर बाटो मर्मत संभार	9	500000	50993	550993	553615	500000	100	100	उ.स.
217	धारामाथि स्वार चुदालीटोला हुँदै कुखडखेलमैदानसम्म जाने बाटो	11	50000	5200	55200	55586	50000	100	101	उ.स.
218	खानेपानी पाइप इन्टाइन निर्माण	6	50000	5117	55117	56328	50000	100	102	उ.स.
219	गाउघर क्लिनिकको शौचालय निर्माण	6	50000	5058	55058	55567	50000	100	101	उ.स.
220	नरपानी सतिनेटा पोखेडाडा मो.वा. स्तरोन्नती-६	6	50000	5211	55211	53333	50000	100	97	उ.स.
221	साठी वर्ष मुनिका एकल महिलाहरूको लागि आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम	10	50000	0	50000	50000	50000	100	100	उ.स.
222	जयनेटा कबरीस्थान मर्मत तथा पर्खाल निर्माण	3	50000	5378	55378	55776	50000	100	101	उ.स.
223	ओखार अधुरो मन्दिर निर्माण	11	50000	5982	55982	57363	50000	100	102	उ.स.
224	चौडिला डाडाकटेरी सडक स्तरोन्नती	11	100000	10771	110771	111631	100000	100	101	उ.स.
225	मणि आधारभूत विद्यालय अनुदान	12	25000	0	25000	0	25000	100	0	उ.स.
226	बरखोला सुनारटोल मो.वा.	6	100000	10434	110434	110700	100000	100	100	उ.स.
227	राताफले सामुदायिक भवन मर्मत	6	100000	10761	110761	111254	100000	100	100	उ.स.
228	वडाभरका पधेरा मर्मत	12	100000	11011	111011	111437	100000	100	100	उ.स.
229	चुदाली पोले भगवती मन्दिर सिडी निर्माण	9	100000	10517	110517	111038	100000	100	100	उ.स.
230	ने.रा.सरस्वति आ.वि.मा भवन कोठाको पाटेसन	6	30000	3653	33653	33653	30000	100	100	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	बाषिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
231	सानिपोखरी सल्लेरी र ढाकलडाडा घुम्टी मोटरबाटो-१२	12	50000	5125	55125	55136	50000	100	100	उ.स.
232	रानिपोखरी आ.वि.रंगरोगन	5	25000	11020	36020	29897	25000	100	83	उ.स.
233	अर्घा भगवती मन्दिर व्यवस्थापन	9	200000	10481	210481	206429	200000	100	98	उ.स.
234	रतहले खोलाको अघुरो सोलिड पुर्णता	1	100000	10936	110936	111371	100000	100	100	उ.स.
235	लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान	0	85700	0	85700	85700	85700	100	100	उ.स.
236	अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस	0	30000	0	30000	30000	30000	100	100	उ.स.
237	चौतारा नमूनाफर्म आरन व्यवस्थापन	11	50000	5713	55713	56543	50000	100	101	उ.स.
238	गौरीशंकर बोर्डीङको चोकदेखि जगन्नाथ भुसालको घर हुँदै गुणानिधि भुसालको घरसम्म मो.ब.	1	100000	10264	110264	110075	100000	100	100	उ.स.
239	जनप्रकाश आ.वि. अनुदान	12	25000	0	25000	0	25000	100	100	उ.स.
240	तुमकोट लोक भजन संरक्षण (लोककला साहित्य तथा संस्कृती प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम)-१	1	50000	0	50000	50000	50000	100	100	उ.स.
241	नेटा पल्लावारी वेहोरे ढोरपाटन सडक स्तरोन्नी दोश्रो	2	613022	0	613022	566537.63	613022	100	92	उ.स.
242	ज्ञान प्रका माध्यमिक विद्यालय शिक्षण अनुदान	12	150000	0	150000	0	150000	100	100	उ.स.
243	वैकुण्ठपुरी संग्रालय सोलार कार्य (सौर्य उर्जा प्रविधि जडान)	4	99000	340	99340	99340	99000	100	100	उ.स.
244	सम्पूर्ण मोटरबाटाहरु	4	710000	78906	788906	792021.79	710000	100	100	उ.स.
245	अर्घा नगरपानी बहुउद्देश्य कृषि प्राली सनपा ६	6	300000	31104	331104	335602	300000	100	101	उ.स.
246	होम पार्इप खरिद ३० सि.एम	1	100000	10045	110045	110045	100000	100	100	उ.स.
247	किलारा बालविकास आ.वि.शैक्षिक अनुदान	8	25000	0	25000	0	25000	100	100	उ.स.
248	अन्नपूर्ण बालविकास शैक्षिक अनुदान	8	25000	0	25000	0	25000	100	100	उ.स.
249	जनता आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	8	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
250	जनशान्ती आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	8	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
251	जनविकास आधारभूत विद्यालय	1	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
252	गौतम आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	8	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
253	जीवन ज्योति आधारभूत विद्यालय	8	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
254	नवज्योती आधारभूत विद्यालय शैक्षिक अनुदान	8	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
255	बाख्रा वितरण कार्यक्रम (गरिवसँग विश्वेश्वर)	0	300000	0	300000	316430	300000	100	105	उ.स.
256	सम्पूर्ण मोटरबाटाहरु मर्मत संभार तथा सुधार	8	400000	40414	440414	440465.89	400000	100	100	उ.स.
257	सल्लाघारी टाकुरा जनजाती लिफ्ट खानेपानी योजना कुर स.न.पा.-८ र सल्लेरीघाट खा.पा. समेत	8	400000	40118	440118	442089	400000	100	100	उ.स.
258	फलेताका रुख टूस निर्माण , स.न.पा.८	8	100000	10402	110402	110586	100000	100	100	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
259	हटारी चन्दा गैरको घर देखि खेमराज वकिलको घर अगाडी सम्म नाली निर्माण दक्षिण तर्फ	1	50000	5213	55213	55223	50000	100	100	उ.स.
260	सम्याचौरी पोखरी निर्माण	5	100000	13662	113662	114252	100000	100	101	उ.स.
261	सेराफाँट सिचाइ कुला मर्मत	6	50000	5165	55165	55253	50000	100	100	उ.स.
262	वरखोला राताटारी कुलो मर्मत	6	50000	5136	55136	55624	50000	100	101	उ.स.
263	भूकुटी आ.वि. मा शैक्षिक अनुदान	6	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
264	वराहन नेटा शैक्षिक अनुदान	3	200000	0	200000	0	200000	100	100	उ.स.
265	जुहार आ.वि. अनुदान	12	25000	0	25000	0	25000	100	100	उ.स.
266	बालमन्दिर अनुदान	1	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
267	आदर्श आ.वि. शौचालय संरक्षणको लागि वाल निर्माण	10	60000	6766	66766	69548	60000	100	104	उ.स.
268	पटुवाथुम भिमसेन थान मन्दिर देखि बगैँचा टोल जाने मो.बा स्तरउन्नती	1	50000	5196	55196	55225	50000	100	100	उ.स.
269	भेडावारी जिखौदी खेल मैदान-४	4	50000	5260	55260	56073	50000	100	101	उ.स.
270	नेटाका पोखरा ढोरपाटन मो.वा. तथा जालि निर्माण	6	50000	5262	55262	56250	50000	100	102	उ.स.
271	किमडाँडा स्वास्थ्य चौकी अनुदान	8	50000	0	50000	0	50000	100	100	उ.स.
272	खेलकुद विकास	11	50000	0	50000	50000	50000	100	100	उ.स.
273	वडाभित्र खानेपानी मर्मत सुधारको लागि पाइप खरिद	11	49979	0	49979	49979	49979	100	100	उ.स.
274	युवा युवती ड्राईभिङ तालिम	12	200000	40000	240000	240000	200000	100	100	उ.स.
275	महिला स्वास्थ्य स्वायम सेविका बैठक खाजा व्यवस्थापन	10	30000	340	30340	30400	30000	100	100	उ.स.
276	योजना अनुगमन	12	50000	0	50000	50000	50000	100	100	उ.स.
277	मञ्जरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहकालागी पोशाक वितरण	2	50000	4840	54840	54840	50000	100	100	उ.स.
278	बाँदर धपाउने बन्धुक	6	25000	439	25439	25439	25000	100	100	उ.स.
279	टोल विकास संस्था व्यवस्थापन	10	50000	0	50000	54990	50000	100	110	उ.स.
280	वडा कार्यालय ब्यबस्थापन तथा सामग्री खरिद	12	50000	505	50505	50505	50000	100	100	उ.स.
281	सामुदायिक विद्यालय छात्रछात्राहरुलाई पोशाक वितरण	7	560000	383	560383	560000	560000	100	100	उ.स.
282	सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत संभार	5	700000	78041	778041	778053	700000	100	100	उ.स.
283	जनसेवा आ.वि. मा विद्यालय व्यवस्थापन	6	25000	0	25000	25000	25000	100	100	उ.स.
284	मोर्णीपोखरा आ.वि.मा शैक्षिक अनुदान	6	25000	0	25000	0	25000	100	0	उ.स.
285	दलितहरुको लागि वेमौसमी तरकारी विउवितरण कार्यक्रम	2	100000	30000	130000	101110	100000	100	78	उ.स.
286	विपन्न एकल महिलाहरुलाई बाख्रा वितरण तथा तालिम कार्यक्रम	0	200000	0	200000	209220	200000	100	105	उ.स.
287	चौडिला धारामाथि डाडाकटेरी मो.वा.	11	150000	15791	165791	167851	150000	100	101	उ.स.
288	भलायडाँडा मौसमीतथा वेमौसमी तरकारी विउ वितरण कार्यक्रम	2	100000	0	100000	100680	100000	100	101	उ.स.

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने:

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	वार्षिक बजेट रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कुल लागत अनुमान	मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
289	ओडारपानी इन्टेक निर्माण	9	50000	5878	55878	56031	50000	100	100	उ.स.
290	विपन्न र दलित महिलाहरुलाई सीप तथा व्यवशायिक तालिम हाते झोला बुनाई तालिम	0	297890	0	297890	300000	297890	100	101	उ.स.
291	महिला सिपमुलक, आयआर्जन तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम	4	100000	0	100000	100000	100000	100	100	उ.स.
292	भद्री खोला संखेटारी मिरमिरे सडक	2	1000000	0	1000000	379744.9	429111.74	43	38	टेण्डर
293	दुरसंचार हटारीनेटा हुँदै भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र जोड्ने सडक मर्मत	1	1404346	0	1404346	1242784.2	1404346	100	88	टेण्डर
294	ववि सामुदायिक भवन निर्माण	1	1500000	0	1500000	887648.9	1003043.25	67	1500000	टेण्डर
295	विभिन्न सफ्टवेयर खरिद कार्यक्रम	1	248600	0	248600	248600	248600	100	100	टेण्डर
296	सभाहल निर्माण (क्रमागत)	1	7000000	0	7000000	3041677	3041677	43	43	टेण्डर
297	वडा नं. १ र २ का भित्रीबाटाहरु मर्मत (क्रमागत)	1,2	4017068	0	4017068	3959953	3959953	99	99	टेण्डर
298	ग्यविन तार आपूर्ती कार्य	1	1000000	0	723003	723003	723003	72	100	टेण्डर
300	हेल्थकेयर भवन निर्माण (क्रमागत)	10	1740896	0	1740896	1740896	1740896	100	100	टेण्डर
302	हेल्थकेयर भवन निर्माण (क्रमागत)	3	1711974	0	1711974	1711974	1711974	100	100	टेण्डर
304	जीवनोद्धार मा.वि.भवन निर्माण (क्रमागत)	4,5	5989923	0	8425756	3666297	3666297	61	44	टेण्डर
306	वडा कार्यालयका प्रशासनिक भवन निर्माण (क्रमागत)	3,4,9,11	36800000	0	54823149	35349322	27858601	76	64	टेण्डर
308	चुत्रावेसी कुर लात्तेवाझ सडक स्तरोन्नी	2	27500000	0	11621309	6457558	6457558	23	56	टेण्डर
310	गर्लामि अर्घा मैदान लिफ्ट खानेपानी योजना (क्रमागत)	9	14666386	0	24366386	13710520	7666331	52	56	टेण्डर
312	भद्रीखोला संखेटारी मिरमिरे सडक स्तरोन्नी	2	1000000		525229	429111	429111	43	82	टेण्डर
	कुल जम्मा		1.37E+08	3184421	153993728	107697782	92042092.99	67	70	

तयार गर्ने:

चेक गर्ने:

प्रमाणित गर्ने: