



सन्धिखर्क नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पत्र सङ्ख्या: २०८१/८२

चलानी नं. ११३

मिति: २०८१/१२/०४

ने.सं. ११४४

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय : दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस सन्धिखर्क नगरपालिकाको चालु आ.व. २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखि पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ ।

(खिमानन्द भुसाल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ।

श्री सूचना प्रविधि शाखा:- प्रगति प्रतिवेदन Website मा Upload गरिदिनु हुन ।

all

सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सन्धिखर्क अर्घाखाँची
सम्पन्न योजनाको विवरण

वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	जस अत्याधिक लागत अनुमान रकम	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	शुक्रानी रकम.	प्रति प्रतिशत
३	शहदिन मियाँ	१५००२३०	१३८२२१३७.५५	०	४/२५/२०८१	१३६०७९४५.२५	१३६०७९४५.३५	९८.४५
०	नारायण बस्याल	१७१०५६०५	११८९६६१४.४८	०	२०८१/४/३१	११६५८५४८.७८	११६५८५४८.७८	९८
०	नारायण आचार्य	१९९९९६८०	१४७९४२४०.३५	०	४/३०/२०८१	१४६२२१९७.७६	१४६२२१९७.७६	९८.८४
०	यम बहादुर खनाल	१९९९९५९९	१३६०७४४४.०५	०	४/३०/२०८१	१३६०१९६३.२२	१३६०१९६३.२२	९९.९६
०	लेखनाथ भुसाल	१९९७२२७१	१५६५७८५७.२९	०	४/३०/२०८१	१४८६४५२४.७५	१४८६४५२४.७५	९४.९३
०	मनोज अधिकारी	१८३००४३५	१२१७२९१६.८३	०	७/२८/२०८१	११४२८५१.७९	११४२८५१.७९	९३.८९
१२	हिमकला टोटा	२२३३००	२०००००	२३३००	६/६/२०८१	२२३३२६	२०००००	१००
१		७५००००	७५००००	०	६/७/२०८१	७५००००	७५००००	१००
१	आतिश किरण वि क	७१३८३१	६९३७१७.३५	०	४/२२/२०८१	६८३०२७.५८	६८३०२७.५८	९८.४६
८		१५००००	१५००००	०	६/१५/२०८१	१५००००	१५००००	१००
८		१५००००	१५००००	०	६/१५/२०८१	१५००००	१५००००	१००
१२		१०००००	१०००००	०	६/१६/२०८१	१०००००	१०००००	१००
१२		२५००००	२५००००	०	६/१६/२०८१	२५००००	२५००००	१००
५	खगेन्द्र अधिकारी	८२२२८	७५००००	७२२८	६/२१/२०८१	८२२२८	७५००००	१००
५	कुलदिप पोखेल	१०००००	१०००००	०	६/२१/२०८१	१०००००	१०००००	१००
१	पवित्रा चोखाल	१११५२१	१०००००	११५२१	८/२६/२०८१	१११८१६	१०००००	१००
१	गणेश मुखिया	१६७३५२	१५००००	१७३५२	८/२१/२०८१	१६७४८६	१५००००	१००
१	लिलावती भट्टराई	५५७६८	५०००००	५७६८	७/४/२०८१	५५९८८	५०००००	१००
१	आपिशा श्रेष्ठ	१६६९३०	१५००००	१६९३०	११/२७/२०८१	१६२६०४	१५६१०६	९७.४
१	नुमलाल श्रेष्ठ	११४४००	१०००००	१४४००	१०/२७/२०८१	११२३६५	१०००००	१००
१	कृष्ण बहादुर अधिकारी	१६६८८०	१५००००	१६८८०	७/२३/२०८१	१६५६५०	१४८८९५	९९.२६
५	बाबुराम भुसाल	१६६७०१	१५००००	१६७०१	११/२७/२०८१	१६६८१७	१५००००	१००
५	नेत्र प्रसाद आइतबारे पाण्डे	१३९०७६	१२५०००	१४०७६	११/२७/२०८१	११६२०७	१०४४१९	८३.५४
५	तिलक श्रेष्ठ	२७८८०७	२५००००	२७८०७	१२/१/२०८१	२७७९२३	२५००००	१००
५	हरि बहादुर भुसाल	३३४११५	३०००००	३४११५	११/२७/२०८१	३३४२३४	३०००००	१००
५	कृष्ण बहादुर अधिकारी	१११३११	१०००००	११३११	७/२३/२०८१	१०९८६१	९८६१७	९८.७

योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम	अनुदान रकम र.	जनसहभागिता रकम र.	सम्पल मिति	सम्पल मुल्यांकन र.	शुक्लानी रकम.	प्रगति प्रतिशत
वार ठूलापोखरोखि खानेपानी टंकी जाने बाटो स्तरोन्नति सनपा ७	७	रणेश प्रसाद ज्ञवाली	३३५४७	३०००००	३३५४७	९/११/२०८१	३३२७७०	३०००००	१००
गिगिमार राम बहादुर खत्रीको घर तर्फ जाने गो.बा., दिपक जि.सी.को घर	११	महेन्द्र खत्री	११२८२८	१०००००	१२८२८	७/१२/२०८१	११३३८०	१०००००	१००
डाखोलाटोलदेखि खेमराज आचार्यको घरजाने गोरटोबाटो सनपा ११	११	खेमराज आचार्य	१११३८०	१०००००	११३८०	८/२७/२०८१	१०६१५३	९५३०७	९५.३१
गीमारे ओडारनिर अधुरो मन्दिर पूर्णता सनपा ११	११	गोविन्द प्रसाद बन्जाडे	११२५२६	१०००००	१२५२६	९/८/२०८१	११६४६१	१०००००	१००
दवाड बडा कार्यालय देखि मन्दिर सम्मको बाटो नाली निर्माण तथा छरी	७	वासुदेव खनाल	१११११५	१०००००	११११५	८/१४/२०८१	१११७०८	१०००००	१००
डिपोखरी प्रतिशालय निर्माण	७	हुमा नेपाली	५५५८६	५००००	५५५८६	१०/९/२०८१	५५६१६	५००००	१००
ज्याडखोला-पिडतटोला मोटरबाटोमा नाली निर्माण सनपा ७	७	डुकलाल आचार्य	१११३०१	१०००००	११३०१	९/५/२०८१	१११६२०	१०००००	१००
उडले चौर शिखोली नेटा सम्म मोटरबाटो स्तरोन्ती	७	विशाल थापा क्षेत्री	१११५७०	१०००००	११५७०	१०/१५/२०८१	१०९१७५	९८५६५	९८.५६
हतेडाँडा मकाखोला भालुखोला मो.बा. स्तरोन्नति सनपा ७	७	तोम बहादुर कुमाल	१११७८६	१०००००	११७८६	९/५/२०८१	१११८१५	१०००००	१००
ही पथरो संरक्षण	७	रणेश चुदाली	५५७०७	५००००	५७०७	९/२५/२०८१	५५७०७	५००००	१००
काठ्ठा ठूलापथरो जवाली टोल मोटरबाटो नयाँ ट्रयाक	७	भेष बहादुर मुखिया	१११२१५	१०००००	११२१५	७/६/२०८१	१११८९२	१०००००	१००
न.पा. २ का दशैं विशेष बाटाहरू अवरोध हटाउने	२	शंकर बन्जाडे	१६५०४८	१५००००	१६५०४८	९/२६/२०८१	१५२२९४	१३२०४७	८८.०३
न.पा.०४ का सम्पूर्ण शाखा मो.बा.सोहोने	४	खिम बहादुर थापा	४४४७७१	४०००००	४४७७१	११/२७/२०८१	४४२०१५	३९७५२०	९९.३८
भारसपानी सिचाई टंकी निर्माण (अधिकारी टोल) सनपा ९	९	सुभाष अधिकारी	११११८४	१०००००	१११८४	८/७/२०८१	१११४६७	१०००००	१००
पपा ८ का सम्पूर्ण मो.बा. मर्मत सुधार	८	कृष्ण बहादुर खत्री	५८४२८६.८८	५८०७७४.७५	५८४२८६.८८	८/२०/२०८१	५७९९६६.९३	५७९९६६.९३	९९.८६
पपा ६ का सम्पूर्ण मो.बा. मर्मत संभार तथा स्तरोन्नति	६	तुल्सी वेल्वासे	९२५३५५.५९	९२२३८३.३३	९२५३५५.५९	८/१८/२०८१	९२१७९६.३७	९२१७९६.३५	९९.९४
पपा ७ का वडा भित्रका सम्पूर्ण मोटरबाटो सोहोने	७	जगदिश खड्का	८८३३११.६६	६८१६६५.०५	८८३३११.६६	८/१७/२०८१	६८०९९२.७५	६८०९९२.७५	९९.७५
वनोद्वार मा.वि. फर्निचर व्यवस्थापन सनपा ५	५	राम प्रसाद बन्जाडे	१००४६७	१०००००	१००४६७	८/२३/२०८१	१००४३१	१०००००	१००
ड खोला गो.बा. र धारापिपल मुनि अर्घा जाने गो.बा.	११	राधा कृष्ण पाण्डे	१११२६१	१०००००	११२६१	९/९/२०८१	११२३६३	१०००००	१००
गकृष्ण मन्दिर ट्रस र अमिले चापरीका रूख ट्रस सनपा ११	११	प्रेम बहादुर बुढायोकी	२२२४३१	२०००००	२२४३१	९/२९/२०८१	१९१७४०	१७२४०४	८६.२
पार्क मन्दिर निर बाटोमा बाल निर्माण	१	यम बहादुर बराल	१००१४०	९००००	१००१४०	१०/२२/२०८१	१००७५०	९००००	१००
पामारा सल्लाकारूख मो.बा. स्तरोन्नति सनपा ७	७	तिल बहादुर थापा	११५१७	१०००००	११५१७	८/२३/२०८१	१११९०३	१०००००	१००
ल्ला किटेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति	७	काशीराम पोखेल	५००३३५	५०००००	५०३३५	१०/२४/२०८१	५०००००	५०००००	१००
र्याड गाँउघर क्लिनिक देखि डिही नेटासम्म सडक स्तरोन्नति	७	केशव चुदाली	५००००४	५०००००	५००००४	१०/२४/२०८१	५०००००	५०००००	१००
नीगाँउ सडक स्तरोन्नति तथा प्रतिशालय निर्माण	७	सुभम नेपाली	५०००२५	५०००००	५०००२५	९/१७/२०८१	५००१९६	५०००००	१००
कोट जैसीटोल ट्रस निर्माण	१	दिनमणि पराजुली	११२७१९	१०००००	१२७१९	११/२७/२०८१	९६८७३	५५७३८	८५.७४
कार्यालयहरूमा सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम	०	गणेश खनाल	१०००००	१०००००	१०००००	८/२१/२०८१	१०००००	१०००००	१००
प्राथमिक आ. वि. देखि लौलिपोखरा इन्द्र बहादुरको घरसम्म जाने	१२	इन्द्र बहादुर क्षेत्री	११३३६२	१०००००	१३३६२	११/२७/२०८१	११३७५७	१०००००	१००
न गुराँसे मोटरबाटो स्तरोन्नति सनपा १२	१२	ज्ञान प्रसाद श्रेष्ठ	११११४३	१०००००	१११४३	१०/२२/२०८१	११०६४५	९९५५२	९९.५५
जेर मधु कुँवरको घरदेखि माथि गोरटो बाटो र गोदधोगाघर गोरटो	१२	सपनी कुँवर	११११७०	१०००००	१११७०	९/७/२०८१	१०४६६३	९४१४७	९४.१५
कोट युगलनारायण क्याथल र सुरज चुदालीको घर विचमा प्रतिशालय	१	उरोजा वसेल	१११४०४	१०००००	११४०४	८/२१/२०८१	१०७८७१	९६८२९	९६.८३
कीकोट शिष्ट प्राङ्गण तथा कर्चापे मोटरबाटो स्तरोन्नति	७	नन्द बहादुर खत्री	७०००१९	७०००००	७०००१९	८/२६/२०८१	६९९७४३	६९९७४३	९९.९६
डाँडा सडक सोलिड डलान तथा स्तरोन्नति	७	मदप बहादुर खत्री	१००००४३	१००००००	१००००४३	९/२८/२०८१	१००००००	१००००००	१००
गुरासीनी बुढावर मोटरबाटो स्तरोन्नति	७	डुक बहादुर खत्री	११२०५	१०००००	११२०५	९/५/२०८१	११०२३९	९९१३१	९९.९३

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	अनुदान रकम	जनसहायिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	शुक्ती रकम.	प्रति प्रतिशत
पोखराटोल कृयापुत्रीका लागि ट्रस निर्माण सनपा १०	१०	डिल बहादुर रानाभाट	११११६०	१११६०	११/२७/२०५१	१०९३६६	९८४०३	९८.४
गावराप शेर बहादुर ढकालको घर नजिक घुम्तीनर ट्रस निर्माण सनपा	१०	सेर बहादुर ढकाल	११००११	१०००००	१०/२२/२०५१	११२३९३	१०००००	१००
कास्कीको घरमाथि सृजना क्षेत्रीको घरदेखि राजुपानी जाने बाटो सुधार	१०	सिजन क्षेत्री	५५७६	५००००	८/१४/२०५१	५५३६५	५००००	१००
पोखरादेखि पोखेडाँडा गोरटोवाटो निर्माण सनपा १०	१०	खुम राज खनाल	११०१०७	१०००००	११/२७/२०५१	१०९१८५	९९१७०	९९.१७
मैदान परियार समाज सिडी व्यवस्थापन सनपा ९	९	निम बहादुर बस्नेत	११२००५	१०००००	११/२८/२०५१	११००४०	१०००००	१००
नी पँधरो मर्मत संभार	९	इन्द्रमान दर्माई	११२२३३	१०००००	९/१२/२०५१	१०९८२१	९८७४०	९८.७४
नीका प्रतिक्षालयदेखि रोलचौर हुँदै बागमारा सडक स्तरोन्नति सनपा ७	७	पिताम्बर पन्थी	११००७४	१०००००	९/२६/२०५१	११००३५	१०००००	१००
कार शिवालय पार्क स्तरोन्नति	२	कमल के सी	४४४६२०	४०००००	४४६२०	४४१७१०	३९७३८७	९९.३५
जद शिक्षक अनुदान सनपा २	२	जीवनारायण आचार्य	११०००१	१०००००	१०/९/२०५१	१०९९७७	९९९७८	९९.९८
ी विकास बैंक पछाडी माहानन्द पोखेलको घरसम्म नाली निर्माण सनपा	१	ठाकुर प्रसाद श्रेष्ठ	१११४४४	१०००००	७/२१/२०५१	१०००००	१०००००	१००
ार बाटा पारि जाने गो बा बलान तथा मो.बा. स्तरोन्नति सनपा ११	११	दामोदर आचार्य	१६८९२५	१५००००	८/१४/२०५१	१०७७९८	९६७९८	९६.७३
रा, वराप गो. बा., पोखेडाँडा मो. बा. झोकी सल्ला, सालाका रूख ट्रस	१०	कमला पराजुली	८७०००७	८७००००	११/१५/२०५१	८७००३२	८७००००	१००
रायचौर तिलछुम्पाटा हुँदै खोला जोड्ने मो.बा. सनपा ५	५	रिता अधिकारी	१११६६६	१०००००	८/२७/२०५१	११००६६	९८६५९	९८.६६
र्श नगर रेशम थापाको घरदेखि प्रधान विमिरको घर सम्म नाली	१	यमकला गिरी	७७९३०	७००००	१०/२२/२०५१	७८०९५	७००००	१००
खर्क घोडेढो बाटो सिँडी निर्माण	६	गोविन्द चुदाली	१११५३५	१०००००	९/२५/२०५१	१११५३५	१०००००	१००
ग हुँटीपिपल पदमार्ग गायत्रीटोल मोती भुसालको घर नजिक बाल	१२	प्रकाश श्रेष्ठ	८०००३८	८०००००	११/११/२०५१	८०००३८	८०००००	१००
ण र पुरानो भिमसेनस्थानदेखि हरिलालको घरसम्म मो.बा. स्तरोन्नति	५	कुलदिप पोखेल	१०००००	१०००००	७/२८/२०५१	१०००००	१०००००	१००
तथा खेलकुद	११	सुनिल वि क	१११५७६	१०००००	११/४/२०५१	११२०६६	१०००००	१००
लकटेरा खानेपानी पाइप खरिद तथा मर्मत	११	देव बहादुर बुढाथोकी	५६०९४	५००००	१०/२७/२०५१	५६५५२	४८७०२	९७.४
का पोखा, ढावा, टाकुरा जाडिखोला अडगुरी भञ्ज्याङ मो.बा. सनपा ६	६	राधिका खत्री	२२२२४६	२०००००	९/५/२०५१	२२१८९९	२०००००	१००
डा ओखारूख चिदिखरिया सडक स्तरोन्नति सनपा ६	६	सीता रायमाझी	१६७४८८	१५००००	९/५/२०५१	१६७१२९	१५००००	१००
भिमका सम्पूर्ण मो.बा. स्तरोन्नति तथा सखार	११	वि एल निर्माण सेवा	६८१८८४.२४	४९७९६०.७६	९/५/२०५१	४९७९०८.१९	४९७९०८.१९	९९.८३
ीकोट, बाँझाबारी धौरतीसम्म मो.बा. स्तरोन्नति	१२	कृष्ण कुमार बस्न्याल	५०००८३	५०००००	१०/१५/२०५१	४६३२१२	४६३२१२	९२.४४
यडाँडा मोटरबाटो स्तरोन्नति, भलायडाँडा बन्जाडटाला खानेपानी टङ्की	२	वेन बहादुर मुखिया	७०००४७	७०००००	११/१२/२०५१	६९९१११	६९९१११	९९.९९
ण र रिठेखोला पँधरो संरक्षण	२	गणेश बहादुर कुमाल	५००११३	५०००००	११/४/२०५१	५००१२९	५०००००	१००
राप टकी (सिरान), भलाखु होमपाइप र हराठाना जाने बाटो	१०	रेशम खत्री	५०००४०	५०००००	११/११/२०५१	४९९९३०	४९९९३०	९९.९९
नी, प्रदु र बलेदी खा.पा., उपल्लो जगत पोखरी संरक्षण र	६	आसा खत्री	६०००८१	६०००००	१०/२४/२०५१	६०००००	६०००००	१००
नम्के साङ्खोला गो. बा. निर्माण	१२	गोरख बहादुर कुम्बर	७०००३९	७०००००	१०/२७/२०५१	५१४१२१	५१४१२१	७३.४५
ीटाला मुखिया टोला टाकुरा चिलियाथुम गो.बा. स्तरोन्नति	५	कवित अधिकारी	५००३१३	५०००००	११/५/२०५१	४९४७५१	४९४७५१	९८.९५
खरा हुलाक पोखरी मर्मत तथा भडुराईटोला बाटो बाल निर्माण	५	उद बहादुर कुमाल	५००२८५	५०००००	११/५/२०५१	५००८१०	५०००००	१००
स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संरक्षणको लागि पखाल निर्माण र अधुरो ट्रस	५							

वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम र.	अनुदान रकम र.	जनसहभागिता रकम र.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन र.	शुक्लानी रकम.	प्रगति प्रतिशत
५	लाल बहादुर कुमाल	५०००००	५०००००	१४	११/४/२०५१	५००४३१	५०००००	१००
५	टिका बहादुर कुमाल	५०००००	५०००००	३६	११/५/२०५१	५००६९१	५०००००	१००
५	खिम बहादुर अधिकारी	५०००००	५०००००	१०७	११/५/२०५१	४९७६२२	४९७६२२	९९.५२
५	खगराज अधिकारी	५०००००	५०००००	५९	११/५/२०५१	५००६६१	५०००००	१००
५	सुमित्रा सुनार	५०००००	५०००००	१८	११/५/२०५१	५००२०६	५०००००	१००
५	रोमि बहादुर कुमाल	६०००००	६०००००	१८	११/५/२०५१	५९८१९१	५९८१९१	९९.७
५	डाल बहादुर सुनार	७०००००	७०००००	४४६	११/५/२०५१	६९७२५७	६९७२५७	९९.६१
६	केशव कुमाल	७५००३१	७५००००	३१	११/९/२०५१	७४९१८५	७४९००९	९९.८७
२	कमल खड्का	५००१३०	५०००००	१३०	११/४/२०५१	४९९४२६	४९९४२६	९९.८९
२	खिम बहादुर कामी	७०००६२	७०००००	६२	११/४/२०५१	७००००६	७०००००	१००
२	विष्णु सुखिया	५०००३२	५०००००	३२	११/१५/२०५१	५००३६९	४९९७५४	९९.९५
६	टान बहादुर सुनार	१११५२३	१०००००	११५२३	१०/२४/२०५१	१११७०७	१०००००	१००
४	बाबुराम वस्याल	७०००९६	७०००००	९६	१०/२४/२०५१	७०००००	७०००००	१००
४	मोहन श्रेष्ठ	६५००५०	६५००००	५०	११/४/२०५१	६५०४८०	६५००००	१००
४	लक्ष्मण भट्टराई	५५००७२	५५००००	७२	१०/२४/२०५१	५४८६४९	५४८६४९	९९.७५
६	प्रितम बहादुर अधिकारी	१३०००४३	१३०००००	४३	१०/२५/२०५१	१३००२८	१३०००००	१००
४	खेमराज प्रधान	५००२५८	५०००००	२५८	११/४/२०५१	५००५४३	५०००००	१००
१२	नर बहादुर खड्का	५००००७	५०००००	७	११/१३/२०५१	५००३६६	५०००००	१००
६	शारदा माझी	५००३५३	५०००००	३५३	११/९/२०५१	५००३८१	५०००००	१००
१२	सुमित्रा नेपाली	५००१४६	५०००००	१४६	११/१२/२०५१	४५१११०	४५१११०	९०.२२
७	सान्त बहादुर सेजवाल	१००००००	१००००००	०	१०/१०/२०५१	१००००२८	१००००००	१००
९	रेम बहादुर अधिकारी	१६६६६७	१५००००	१६६६७	९/१४/२०५१	१६६४४५	१५००००	१००
१०	इन्दिरा ढकाल	५०००५७	५०००००	५७	९/२६/२०५१	५००५४२	५०००००	१००
६	हरि कुमाल	११५००३६	११५००००	३६	१०/८/२०५१	११५०२४१	११५००००	१००
६	उमेश सुनार	५०००६३	५०००००	६३	१०/२४/२०५१	५०००००	५०००००	१००
०	डिल कुमार के सी	२४००००	२४००००	०	९/८/२०५१	२४००२५०	०	०
१		१४००००	१४००००	०	८/९/२०५१	१४००००	१४००००	१००
१०	विष्णु प्रसाद आचार्य	११००००	११००००	०	८/९/२०५१	११०७००	११००००	१००
८	नेत्र बहादुर थापा	७०००२४	७०००००	२४	११/१९/२०५१	६९९१२६	६९९१२६	९९.८८

वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मूल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	प्रगति प्रतिशत
	मलपाटा जाली, जनता मा. वि. मा खेल मैदानमा जाली, माकाचौरमा पहिरो नियन्त्रण, घोचकोट र खत्रीकोटोलामा सिँधी तथा प केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नति-८	५००७०३	५०००००	७०३	११/४/२०८१	५००४४०	५०००००	१००
	प तथा पखाल तथा ताखा र पन्थीका चौर देखि भद्रिखोला	६०००७३	६०००००	७३	९/२९/२०८१	५९९४०८	५९९४०८	९९.९
	नेहदिटिया विजय मावि आसा चौतारा सिँधी निर्माण	५००१०५	५०००००	१०५	९/२९/२०८१	५००२५८	५०००००	१००
	प केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नति-१०	६००१०५	६०००००	१०५	११/४/२०८१	४७९२१९	४७९२१९	९५.८४
	दुपुरपाटा खेल मैदानमा ट्रेस तथा प्रतिकालय निर्माण, निर्माणोधिने	१२५००००	१२५००००	०	११/१९/२०८१	१२५०१८१	१२५००००	१००
	वर्जनिक शौचालय पूर्णता र अर्घमैदानमा रेलिङ							
	पपा द का पंधरा (बालिको, सिरवाडीडा, बर्तनखोला, रातामाटा, मडुग्राह,	५०००४२	५०००००	४२	११/४/२०८१	५००४०८	५०००००	१००
	मलपाटा ठकुरी पंधरो, मसानघाट, कुँवरको पंधरो, ऐरेनी)	६०००३८	६०००००	३८	१०/२४/२०८१	६०३३०७	६०००००	१००
	प केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नति-११	१११८६९	१११००००	३६९	१०/१४/२०८१	५९१६२८	५९१६२८	९८.६
	कार्यालय क्षेत्रको भौतिक स्तरोन्नति	१११२५६	१११००००	२५६	९/१७/२०८१	१११८६९	१११००००	९४.९१
	नटारी शान्तिनेटा प्रतिकालय सनपा ७	६००७५१	६०००००	७५१	१०/९/२०८१	५९००१४	५९००१४	९८.३४
	मर्डाडा देशन्तरी प्रतिकालय निर्माण	७५०३७८	७५००००	३७८	१०/१४/२०८१	७५०६१०	७५००००	१००
	रल्यान्ड टोलका विभिन्न स्थानहरूमा नाली निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति	६०३३६१	६०००००	३६१	१०/२४/२०८१	६०००००	६०००००	१००
	५ कटेरी चिँटेडा जाने गो.बा. मर्मत र पातल कटेरोदेखि आँसो जाने							
	डिडेयान देखि धारा बोरिका रूख कुडा कोल गाँउ गो.बा. बाटो ढलान							
	कडेडाँडामा नाली निर्माण, हटारोदेखि अलुवाखोला जाने बाटो स्तरोन्नति							
	तोर बहादुरका घरदेखि निर्मालको घर अगाडी सम्म बाटो स्तरोन्नति र							
	रज सारूको घरदेखि ठाडो बाटो हरि आचार्यको घरसम्म सडक स्तरोन्नति							
	वती आ.वि.कम्पाउण्ड निर्माण, सुन्तली पिपला मनटा प्रतिकालय तथा	८००५८७	८०००००	५८७	१०/१०/२०८१	८००७५८	८०००००	१००
	पानी ट्याङ्की निर्माण, बस्नेतटोल प्रतिकालय निर्माण र जिखौदी ट्रेस	८००१४२	८०००००	१४२	११/१५/२०८१	८००३६४	८०००००	१००
	डा उपचार केन्द्र भवन मर्मत तथा स्तरोन्नति	१०००८१६	१००००००	८१६	१०/९/२०८१	९५७१३८	९५७१३८	९५.७१
	तेनगर टोलमा सडक तथा नाली स्तरोन्नति	५०००३८	५०००००	३८	११/१३/२०८१	५०००९२	५०००००	१००
	तथा खेलकुद कार्यक्रम	१०००००	१०००००	०	८/१७/२०८१	१०२५००	१०००००	१००
	केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नति	६००५०	६०००००	५०	११/५/२०८१	६००३५२	६०००००	१००
	अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ट्रेस निर्माण	५०००३१	५०००००	३१	११/१३/२०८१	४८०२८५	४८०२८५	९६.०६
	ट्रेस निर्माण	१११३९३	१११००००	३९३	९/१७/२०८१	११०१४५	११०१४५	९८.९२
	ज कल्याण विद्यालयमा जाने बाटोदेखि बसपाक जाने नाली सम्म नाली	६०००००	६०००००	०	१०/१०/२०८१	४६३६०२	४६३६०२	७७.२७
	नि, बाबुराम वि.सी.को घरहुँदै मुस्कानको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति	५८००००	५८००००	०	११/११/२०८१	५७९९२९	५७९९२९	९९.९९
	सरी बासडीडा मो.बा. सिराना खरेखोला गो बा तथा सिमसियार ट्रेस							
	नथुम पोखरा देखि बल बहादुर भुसालको घर जाने गो. बा. मा बाल							
	नि, गर्खौली टोला गो.बा. मर्मत	५०२२१९	५०००००	२१९	९/१३/२०८१	५०१८२२	५०००००	१००

5

Handwritten signature

वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	शुक्लानी रकम.	प्रगति प्रतिशत
६	मनिराम आचार्य	१४०००००	१४०००००	०	११/४/२०५१	१४००१२८	१४०००००	१००
१०	विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ	७५००२४	७५००००	२४	११/९/२०५१	७४९७६४	७४९७६४	९९.९७
१	हेमलाल कुमाल	७००२८९	७०००००	२८९	१०/९/२०५१	६६५०९४	६६५०९४	९५.०१
११	सुनिता सेजवाल	६०००००	६०००००	०	९/२९/२०५१	६०३९११	६०००००	१००
६	हरि बहादुर पुलामी	६०००४२	६०००००	४२	११/९/२०५१	६००२२४	५९९०००	९९.८३
११	कृष्ण बहादुर वि.क.	११२१३३	१०००००	१२१३३	१०/२०/२०५१	१११३१३	११२६९	९९.२७
८	भिम बहादुर राना	११०६३०	१०००००	१०६३०	१०/२०/२०५१	११२२२७	१०००००	१००
१	खिमामन्द पराजुली	१११५२४	१०००००	११५२४	५/२७/२०५१	११२७४०	१०००००	१००
१	खेतुलाल उपाध्याय	४५८०१	४००००	४८०१	९/६/२०५१	४४५४२	४००००	१००
२	नेत्र बहादुर खड्का	१११३०७	१०००००	११३०७	११/२७/२०५१	९७९७३	८५०००	८८
८	यमलाल सापकोटा	११०६६७	१०००००	१०६६७	११/८/२०५१	११०८६५	१०००००	१००
१०	तिलक आचार्य	११०१२६	१०००००	१०१२६	११/११/२०५१	९९२०५	९९२६४	९९.२६
८	विष्णुराज वि.क.	१११७८७	१०००००	११७८७	११/१७/२०५१	११०४६३	९८५०९	९८.८१
१	यम बहादुर कुँवर	७८२४६	७००००	८२४६	८/२७/२०५१	७८२४६	७००००	१००
८	निम बहादुर सुनार	११०४३७	१०००००	१०४३७	११/२७/२०५१	११०६२३	१०००००	१००
१	यमराज पाण्डे	१११३५९	१०००००	११३५९	१०/९/२०५१	१०५६२१	९४८४७	९४.८५
३	नारायण बहादुर भाट क्षेत्र	१११११२	१०००००	११११२	९/२५/२०५१	१११०७१	१०००००	१००
८	कमल कुँवर	११०६०१	१०००००	१०६०१	१०/२५/२०५१	१११४०५	१०००००	१००
१०	दुर्गा प्रसाद भुसाल	१६५१०९	१५००००	१५१०९	११/१३/२०५१	१६५१२१	१५००००	१००
१	रुद्र मुखिया	९०००००	९०००००	०	११/४/२०५१	८१९४६९	८१९४६९	९१.०५
८	राम बहादुर खत्री	७०००००	७०००००	०	११/१८/२०५१	७००२९३	७०००००	१००
२	मेख बहादुर दर्जि परियार	११०४८२	१०००००	१०४८२	१०/९/२०५१	१०९९५४	९९५२२	९९.५२
८	गिरी प्रसाद सापकोटा	११०८७८	१०००००	१०८७८	९/२६/२०५१	११०५३२	९९६८८	९९.६९
८	कमल प्रसाद पराजुली	१६५४८९	१५००००	१५४८९	९/१२/२०५१	१६५१३८	१५००००	१००
८	गिता थापा	११०६४६	१०००००	१०६४६	११/१३/२०५१	११०३८१	९८८७९	९८.८८
८	बद्री कुमार भुसाल	१६५४६९	१५००००	१५४६९	१०/९/२०५१	१६५४०१	१५९२५२	९९.५
५	जीबलाल अधिकारी	१११३४५	१०००००	११३४५	११/२७/२०५१	१११५५२	१०००००	१००
३	शिव कुमार गिरी	१११३०९	१०००००	११३०९	११/२७/२०५१	११०४४१	१०००००	१००
३	खिसु गिरी	११११७४	१०००००	१११७४	९/२५/२०५१	१०९४७०	९९०८४	९९.०८
११	बिने कामी	११२२७०	१०००००	१२२७०	९/२५/२०५१	११२७९९	१०००००	१००
३	प्रदिय गुरुङ	५५६५७	५००००	५६५७	९/८/२०५१	५६५१७	५००००	१००

वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मूल्याङ्कन रु.	शुक्लानी रकम.	प्रगति प्रतिशत
२	विष्णु नेपाली	१११४१८	१०००००	११४१८	१/२५/२०८१	११०६६०	१९३२०	९९.३२
१	तारा बहादुर कुमाल	५०००००	५०००००	०	१०/१/२०८१	४९१३८८	५०००००	१००
१	आशिष मुखिया	५०००००	५०००००	०	१०/१५/२०८१	५००५०१	५०००००	१००
८	फणिन्द्र राज आचार्य	१५००००	१५००००	०	८/२४/२०८१	१५००००	१५००००	१००
७	पम्पा भुसाल	६०००००	६०००००	०	११/१३/२०८१	५९९४२६	६०००००	१००
१०	पम्पा भुसाल	१५५१०१	१५००००	१५१०१	१०/२४/२०८१	१६५६००	१५००००	१००
१०	विष्णु प्रसाद आचार्य	१००४६०	१०००००	४६०	८/२५/२०८१	१००४६०	१०००००	१००
३	पार्वता बान	८३२७०	७५०००	८३२७०	१०/१५/२०८१	८०२४९	७५०००	१००
१	इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ	१११५९७	१०००००	११५९७	११/४/२०८१	१११८९६	१०००००	१००
३	सूर्य प्रसाद भुसाल	३८८९५५	३५००००	३८९५५	९/२/२०८१	३६७५८२	३२७१०२	९३.४६
८	टोमो बहादुर राना	१११७९४	१०००००	११७९४	११/४/२०८१	११२४६९	१०००००	१००
४	जिवलाल भट्टराई	१११२४७	१०००००	११२४७	१२/४/२०८१	१०६५१४	९५७४२	९५.७४
०	सुशिल खनाल	२४९९५९.६	२४९९६५	०	७/७/२०८१	२४९९५४.११	२४९९५४.११	९८.३१
११	नेन्द्र बहादुर खनाल	११२८२६	१०००००	१२८२६	११/४/२०८१	११३०४६	१०००००	१००
४	सुदन भुसाल	१११५९०	१०००००	११५९०	१२/४/२०८१	१०६०१०	१०००००	९४.९८
०	सुशिल खनाल	१०००००	१०००००	०	९/४/२०८१	१०००००	१०००००	१००
७	चेत बहादुर खड्का	१११३४२	१०००००	११३४२	११/९/२०८१	१०५५२४	९४७६५	९४.७६
१२	पशुपति श्रेष्ठ	११११५४	१०००००	१११५४	११/२७/२०८१	१०३२८१	९२९१५	९२.९२
११	प्रेम बहादुर राना	५०००००	५०००००	०	१०/२३/२०८१	४८८६०६	४८८६०६	९७.७२
४	धुवराज भुसाल	६५००००	६५००००	०	११/१५/२०८१	६४१२१७	६४१२१७	९८.६५
१	कृष्ण बहादुर कुमाल	५०००००	५०००००	०	१०/१५/२०८१	४७३२५६	४७३२५६	९४.६५
३	पदम बहादुर खड्का	११११८३	१०००००	१११८३	१०/२२/२०८१	१०९५९९	९८५७५	९८.५८
११	दुर्गा प्रसाद आचार्य	१११२७८	१०००००	११२७८	११/४/२०८१	११२६९९	१०००००	१००
९	अनन्तमणि पोखरेल	५००००	५००००	०	९/९/२०८१	५००१०	५००००	१००
४	राम प्रसाद शर्मा	१११२४०	१०००००	११२४०	११/१९/२०८१	१११७०४	१०००००	१००
२	यम बहादुर कुमाल	११११२२	१०००००	१११२२	११/२८/२०८१	१०७६०३	९६८३४	९६.८३
११	खडक बहादुर कुँवर	११२२३४	१०००००	१२२३४	१०/९/२०८१	११४१२८	१०००००	१००
०	दिपक भसाल	२७३९५०	२४००००	३३९५०	९/२६/२०८१	२६४८७९	२४००००	१००
१	बल बहादुर कुमाल	१००००००	१००००००	०	११/१८/२०८१	१०००९८०	१००००००	१००
१०	सुदिप भट्टराई	११०९१०	१०००००	१०९१०	११/२७/२०८१	११११२८	१०००००	१००
०	इन्द्रकला गैरे	२०४०००	२०००००	४०००	९/१२/२०८१	२१७००५	२०००००	१००
८	सरिता भट्टराई	११००७७	१०००००	१००७७	११/२७/२०८१	१०९६१७	१०००००	१००

7

Handwritten signature

वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहायिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	शुक्रानी रकम.	प्रति प्रतिशत
१	धार्मा रजस्थल मा.वि. शैक्षिक अनुदान	२०००००	२०००००	०	१/१७/२०८१	२०००००	२०००००	१००
२	धार्मा रजस्थल मा. वि. स्वर्ण महोत्सव सनपा १	५०१२८	५००००	१२८	१/१७/२०८१	५०१२८	५००००	१००
३	वना सञ्चार, विज्ञापन, पत्रपत्रिका तथा फ्रि-वाइफाई रिचार्ज	५००००	५००००	०	१/२६/२०८१	५००००	५००००	१००
४	धार्मा पूर्णमासको दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम	५००००	५००००	०	१/२६/२०८१	५००००	५००००	१००
५	ट भगवती मन्दिर संरक्षण सनपा ४	१११६५	१०००००	१११६५	११/२७/२०८१	१११६५	१०००००	१००
६	जनजीवन आधारभूत विद्यालयको लागि कम्प्यूटर, यूपिएस तथा फर्निचर							
७	रेड तथा व्यवस्थापन सनपा ७							
८	बालय जाने सडक स्तरोन्नति र शिवालयदेखि सरलमार्ग जाने बाटो मर्मत	१५००००	१५००००	१६८४४	११/११/२०८१	१६८४४	१५००००	१००
९	बीछर्क जयनेटा कृष्ण श्रेष्ठको घरसाइटमा बाल निर्माण, सनपा ३	६०००००	६०००००	२१	११/१५/२०८१	५९९४८४	५९९४८४	९९.९१
१०	ल्टी पधेरामा ट्रेस निर्माण सनपा ८	१११३००	१०००००	११३००	११/२७/२०८१	१११२५४	१०००००	१००
११	म धनमुढा सो.बा. स्तरोन्नति	११०६४४	१०००००	१०६४४	११/११/२०८१	११०९१७	१०००००	१००
१२	कोट डाँडागाँउ प्रतिकालय मर्मत	१११११२	१०००००	११११२	१०/२०/२०८१	१११००९	९९९००	९९.९
१३	सेसन मन्दिर निर्माण जयनेटा सनपा ३	५५६५३	५०००००	५६५३	११/११/२०८१	५५९३८	५०००००	१००
१४	न. ग. गौजरी बाल निर्माण	१११६९९	१०००००	११६९९	११/४/२०८१	११६२०	१०००००	१००
१५	णीटोल कमल रैको घर अगाडि बाटो स्तरोन्नति	१११०१७	१०००००	११०१७	११/२७/२०८१	१११२८४	१०००००	१००
१६	वती आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक अनुदान	१६६७७४	१५००००	१६७७४	११/१३/२०८१	१६६७८२	१५००००	१००
१७	बाजा खरिद तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम	१०१९९९	१०००००	१९९९	११/२७/२०८१	१०४२७२	१०००००	१००
१८	वृत्ति कार्यक्रम (ज्ञान प्रकाश मा.वि. ११/१२ का विद्यार्थी)	१५००००	१५००००	०	१०/४/२०८१	१४९७२५	१४९७२५	९९.८२
१९	रीखालामा प्रतिकालय निर्माण सनपा ७	२०००००	२०००००	०	१०/४/२०८१	२००६००	२०००००	१००
२०	चौवा कृषि सडक सनपा ८	१११३४२	१०००००	११३४२	१०/९/२०८१	१०७९२९	१०००००	१००
२१	बारे टोल अथुरो भिमसेन मन्दिर सनपा १	११०८५२	१०००००	१०८५२	११/४/२०८१	११२१६६	१०००००	१००
२२	बाँडा आँकलरूख टाकुराटोल मोटरवाटो सनपा ८	१११६७३	१०००००	११६७३	१०/२०/२०८१	११००३६	१०००००	१००
२३	बहादुर क्षेत्रीको घरदेखि रेशम भट्टराईको घरमुनीको पक्कीनालीमा	११०५७०	१०००००	१०५७०	११/४/२०८१	११०६८७	१०००००	१००
२४	दरीको सेरोफेरोमा नालीनिर्माण, आत्मरामको घरमुनी बाल निर्माण तथा	१११४०८	१०००००	११४०८	१०/१८/२०८१	१११२७८	१०००००	१००
२५	नव्याति, जनविकास, नवज्योति आ.वि. मा तारवार, वावुरामको घरदेखि	५००५६५	५०००००	५६५	११/१९/२०८१	५००९१०	५०००००	१००
२६	पधेरा सुपारे आप कोकलसोरेसम्म डेडखोलादेखि रकुलसम्म गो बा	५००८८८	५०००००	८८८	११/१३/२०८१	५००४८६	५०००००	१००
२७	पोखरा कोर्था कुमाल वस्ती हुँदै बलेवाड चौर सम्म सडक स्तरोन्नति	१४९७१६५	१२१७९४४९	०	१०/३/२०८१	१२१७७०१.३८	१२१७७०१.३८	९९.९८
२८	डाँडा फेदी खेल मैदान निर्माण सन्धिखर्क ४, अर्घाखाँची	९९४८१४.६३	७२७२२८.४४	०	१०/१८/२०८१	७२७१३६.९२	७२७१३६.९२	९९.९९
२९	केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नति - १	६००३४५	६०००००	३४५	१०/१५/२०८१	५८८९९३	५८८९९३	९८.९७
३०	महिला कार्यक्रम	४००००	४००००	०	१०/२४/२०८१	४५०००	४००००	१००
३१	जानेवाटो मर्मत राजु सोमिको घर अगाडीबाट नाली तथा पखाल							
३२	ग छाप डाँडाजाने बाटो मर्मत	५०००००	५०००००	०	११/१९/२०८१	५००११६	५०००००	१००
३३	गाचौर चौपारी निर्माण सनपा ८	१११३१५	१०००००	११३१५	११/२७/२०८१	११०३३४	९९११७	९९.१२
३४	थिक भवन अगाडी पाकिङ तथा उपल्ला खरिया जाने बाटो ट्याक	५५७६२	५०००००	५७६२	११/९/२०८१	५५७१३	४९९५६	९९.९१
३५	लालको पधेरो मर्मत र बुढालीखर्क प्रतिकालयमा बेन्च खरिद	७७३५७	७००००	७३५७	११/२७/२०८१	७४२४६	६७२००	९६

योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	सम्पन्न मिति	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	शुक्ती रकम.	प्रगति प्रतिशत
विहालडाँडा विहान स्थल तारवार तथा बाल निर्माण, सनपा १	१	सलिन हुसेन	१६६८३२	१५००००	१६८३२	११/४/२०८१	१६६२३२	१४९४६०	९९.६४
जनशान्ति आ. वि. मा इयालढोका निर्माण	८	ज्ञानेन्द्रध्वज थापा	१०१५८	१०००००	१०१५८	११/२७/२०८१	१०९१५८	९९१००	९९.१
दुमनीदेखि थापाका खेत तमामी खोला कृषि सडक मर्मत सनपा ८	८	खिम बहादुर कुँवर	१०१६८	१०००००	१०१६८	११/१९/२०८१	१११६४०	१०००००	१००
विविध जातका विरूवा वितरण कार्यक्रम	६	अनन्तमणि पोखरेल	१२५०००	१०००००	२५०००	११/५/२०८१	१२६५००	१०००००	१००
सडक बत्ती जडान तथा मर्मत संभार	२	भविष्य नौरे	१११८८९	१०००००	११८८९	११/१३/२०८१	१११८७५	१०००००	१००
बेल्टारी, बेसीकापाटा, सान देउराली मो.बा.	८	नारायण प्रसाद भुसाल	२२०७३०	२०००००	२०७३०	११/२७/२०८१	२२०८१६	२०००००	१००
सन्देश नौमती पञ्चेवाजा महिला समूहको लागि पञ्चेवाजा खरिद	१०	अनिता सुनार	१२९९५०	१०००००	२९९५०	११/६/२०८१	१२९९५०	१०००००	१००
सनपा १० का वडा भरका सबै बाटो स्तरोन्ती तथा बाटो विस्तार	१०	विनोद थापा	५५०४२२	५०००००	५०४२२	११/१२/२०८१	५३८३९५	४८९१७६	९७.८४
शोखे रामजी कुँवरको घरदेखि मान बहादुर कुँवरको घर सम्म बाटो	१	मित्रलाल कुँवर	५५७४६	५००००	५७४६	११/१९/२०८१	५३८५८	४८३००	९६.६
मालिका मन्दिर पुजारी निवास (सतल) निर्माण सन्धिखर्क-५	५	मनोज अधिकारी	६१५१३७	५७१८०२.८३	०	११/१०/२०८१	५६३९२२.३५	५६३९२२.३५	९८.६२
गान्ति बगेचामा झिल गरी बोरिङ सिचाई तथा खानेपानी योजना	०	रमेश कुमार वानिया	९९६६१५	९९३२२४.८	०	११/२७/२०८१	९८१६४७.१४	९८१६४७.१४	९८.८३
राहानेटा आ.वि. मा शिक्षण सहयोग अनुदान	३		४००००	४००००	०	११/२७/२०८१	४००००	४००००	१००
बेल्ला प्रहरी कार्यालय भित्रको कभर्डहल व्यवस्थापन सनपा १	१	ठाकुर प्रसाद श्रेष्ठ	२२१९९९	२०००००	२१९९९	११/२७/२०८१	२२१९९९	२०००००	१००
रुपानी साना किसान सहकारी भवन कम्पाउण्ड बाल निर्माण सन्धिखर्क ६	६	कुलानन्द बन्जाडे	१३७३८१२	९४५८६८.०८	०	११/१२/२०८१	९३०७९७.०६	९३०७९७.०६	९८.४१
त्रतजातको रोगी वितरण	१२	गगन आचार्य	५०५००	५००००	५००	१२/३/२०८१	५०५००	५००००	१००
सम्प्रतिनिधि पोषण प्याकेज कार्यक्रम	१२	गगन आचार्य	१०००००	१०००००	०	१२/३/२०८१	९९२६०	९९२६०	९९.२६
दुनरी औषधी खरिद	१२	गगन आचार्य	१००३५०	१०००००	३५०	१२/३/२०८१	१००३५०	१०००००	१००
मा			१९६७२५३४१.६	१६०५५८२९५.४	१८०५६४९		१५९२४७८६४.३		

(Signature)

(Signature)

(Signature)

