

सन्धिखर्क नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
२०७८/७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१	सफ्टवेयर कार्यक्रम	०	विक्रम कुँवर	४००००	४००००	३/१/२०७९	२/२३/२०७९	३९५५०	३९५५०	१	०.०१	४००००	१	०.०१	१००	३९५५०	९९
२	हेलो सन्धिखर्क नगरपालिका सन्धिखर्क एफ.एम.	०	श्याम प्रसाद घिमिरे	५००००	५००००	६/९/२०७८	३/१०/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३	हेलो सन्धिखर्क नगरपालिका (रेडियो देउराली)	०	रुद्रमणि भुसाल	५००००	५००००	७/२/२०७८	२/१०/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४	हेलो सन्धिखर्क सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफ.एम. १०५.८	०	गोपाल प्रसाद भट्टराई	८४०००	५००००	१२/१३/२०७८	३/१२/२०७९	४९९८०	४९९८०	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९९८०	१००
५	हेलो सन्धिखर्क नयाँ मिडिया प्रा.ली.	०	हरि प्रसाद भुसाल	८४०००	५००००	१२/१३/२०७८	३/१२/२०७९	४९९४६	४९९४६	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९९४६	१००
६	टेहलसम्म भएका गतिविधिहरूको डकुमेन्ट्री निर्माण(टेलिभिजन रिपोर्टिङ तथा प्रचार प्रसार	०	प्रेमनारायण आचार्य	१०५०००	१०००००	१२/१७/२०७८	१/१९/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७	शहरी शासकीय आयोजनाहरूको डकुमेन्ट्री निर्माण	०	सूर्य प्रसाद भुसाल	१०००००	१०००००	१/८/२०७९	३/१२/२०७९	९९४४०	९९४४०	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९४४०	९९
८	प्रथम राष्ट्रिय अर्घाखाँची रोडरेस २०७८ (तालिम गोष्ठी उत्सव दिवस समारोह)	०	पृथ्वी थापा	१२५०००	१२५०००	१२/१५/२०७८	१/९/२०७९	१४४३६३	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
९	सार्वजनिक सुनुवाई	०	अशोक खनाल	१५००००	१५००००	७/१५/२०७८	३/२४/२०७९	१५१०००	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
१०	पत्रकारीता प्रवृत्तात्मक (पत्रकार महासंघको संस्थागत क्षमता विकास)	०	अशोक कुमार खनाल	२०००००	२०००००	२/१८/२०७९	३/२३/२०७९	२०३५००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
११	नगरिक वडा पत्र (डिजिटल समेत)	०	नारायण प्रसाद भुसाल	२०००००	२०००००	३/३/२०७९	३/२४/२०७९	२१९९९९९	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
१२	निर्वाचन हल पार्टीसन	०	भिम बहादुर वि.क.	२२८४४०	२२७६६२	१/१७/२०७९	१/३०/२०७९	२२७६६२	२२७६६२	१	०.०७	२२७६६२.२३	१	०.०७	१००	२२७६६२	१००
१३	गरिवसँग विद्येघर कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रतिशालय निर्माण ४ र ५	०	शुसिला बस्नेत	२७०४८८	२५००००	११/१/२०७८	१/२३/२०७९	२७२००१	२५००००	१	०.०८	२५००००	१	०.०८	१००	२५००००	१००
१४	सिपमुलक तालिम संचालन कार्यक्रम	०	टोप बहादुर बलाल	३१२८००	३०००००	२०७९/२/३१	३/१६/२०७९	३१२८००	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
१५	घोचेखोला पकले सडक स्तरोन्नती	०	योगेन्द्र खड्का	३२६५५१	३२६३१४	११/४/२०७८	१/३/२०७९	३२६२४४	३२६२४४	१	०.१०	३२६३१३.९९	१	०.१०	१००	३२६२४४	१००
१६	घोचेखोला पकले मोटरबाटो स्तरोन्नती (चौथो)	०	योगेन्द्र खड्का	६५६२०६	३२९६०९	८/३/२०७८	११/५/२०७८	३२६५५०	३२६५७९	१	०.१०	३२९६०९.३६	१	०.१०	१००	३२६५७९	९९
१७	उपमेयकप प्रतियोगिता कार्यक्रम	०	ऋषिकेश भट्टराई	३५००००	३५००००	११/२६/२०७८	३/१/२०७९	३५४०००	३५००००	१	०.११	३५००००	१	०.११	१००	३५००००	१००
१८	हालसम्म भएका गतिविधिहरूको डकुमेन्ट्री निर्माण	०	रुद्रमणि भुसाल	३९७७६०	३९७७६०	१२/१७/२०७८	१/५/२०७८	४०००००	३९७७६०	१	०.१३	३९७७६०	१	०.१३	१००	३९७७६०	१००
१९	सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. १ र २ का सडक मर्मत	०	काशीराम वस्याल	४५२५९५	४५१९८५	६/१९/२०७८	७/१४/२०७८	४५१५७१	४५१५७०	१	०.१४	४५१९८५.७८	१	०.१४	१००	४५१५७०	१००
२०	ठूलटारी रिड्दी मथुरा लब्दीहुँदै भुङ्भुङ्गे कृषि सडक स्तरोन्नती सडक कार्य	०	भोजराज अधिकारी	४८४५१९	४८३१०९	११/४/२०७८	११/२५/२०७८	४०६५०४	४०६५०४	१	०.१५	४८३१०८.९	१	०.१५	१००	४०६५०३.५२	८४
२१	सुपा देउराली मन्दिर पर्यटन क्षेत्र विकास	०	दिपेन्द्र आचार्य	५०००००	४८४२५८	१/२१/२०७९	३/२२/२०७९	४८४२५८	४८४२५८	१	०.१५	४८४२५८.४४	१	०.१५	१००	४८४२५८.४३	१००
२२	रग गार्डेन डि.पि.आर	०	मनोज अधिकारी	४९९७९२	४९९९४०	२/१०/२०७९	३/२३/२०७९	४९९९४०	४९९९४०	१	०.१६	४९९९४०	१	०.१६	१००	४९९९४०	१००
२३	सुरक्षा उपकरण तथा हाते औजार आपूर्ति	०	रचना पाण्डे	४९९२०४	४९८२०४	२/१९/२०७९	३/८/२०७९	४९८२०४	४९८२०४	१	०.१६	४९८२०४.३६	१	०.१६	१००	४९८२०४.३६	१००
२४	सुपादेउराली धर्मशालाको डिपिआर निर्माण	०	मोती श्रेष्ठ	४९९७५०	४९८३३०	१/२८/२०७९	३/२२/२०७९	४९८३३०	४९८३३०	१	०.१६	४९८३३०	१	०.१६	१००	४९८३३०	१००
२५	वडा कार्यालय पार्टशन	०	भिम बहादुर विश्वकर्मा	४९९९८७	४९९१५६	१२/२८/२०७८	१/२५/२०७९	४९८३२५	४९८३२५	१	०.१६	४९९१५६.४३	१	०.१६	१००	४९८३२५.५२	१००
२६	नगरपालिका कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष निर्माण	०	प्रेम पाण्डे	५०००००	४९९२०९	१/२१/२०७९	३/५/२०७९	४९८४२३	४९८४२३	१	०.१६	४९९२०८.६९	१	०.१६	१००	४९८४२३.७५	१००
२७	स्टोरहल व्यवस्थापन	०	कृष्णप्रसाद खनाल	५०००००	४९९३६२	१/१९/२०७९	३/२४/२०७९	४९९३६२	४९९३६२	१	०.१६	४९९३६२.३२	१	०.१६	१००	४९९३६२.३२	१००
२८	संघ प्रदेशमा समपुरक अनुदानको योजना मागको लागि डिपिआर निर्माण	०	दिनेश बस्याल	४९९७२०	४९९४६०	१/२२/२०७९	३/२०/२०७९	४९९४६०	४९९४६०	१	०.१६	४९९४६०	१	०.१६	१००	४९९४६०	१००
२९	नगरपालिका कार्यालय भवन रड रोगन	०	कृष्ण प्रसाद बस्याल	४९९९६९	४९९८३०	७/२१/२०७८	९/५/२०७८	४९९३३६	४९९३३६	१	०.१६	४९९८२९.८२	१	०.१६	१००	४९९३३५.७	१००
३०	जनसेवा आ.वि.शौचालय निर्माण थप	०	मन्जु पाण्डे	६०००००	५९८८२४	३/१२/२०७९	३/२२/२०७९	५९८६०४	५९८६०४	१	०.१९	५९८८२४.३४	१	०.१९	१००	५९८६०३.५७	१००
३१	सेनेटरी प्याड आपूर्ति	०	एकनाथ चौलागाई	२५५९०००	६६५०८४	२/१३/२०७९	३/१९/२०७९	६६५०८४	६६५०८४	१	०.२१	६६५०८४.१	१	०.२१	१००	६६५०८४	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यायको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
३२	सिद्धेश्वर टोल, शान्तीनगर टोल,दोरपाटन सुधार समिति सडक स्तरोन्नती (चौथो)	०	कविराम खनाल	७८७७०९	७८४७९७	९/१४/२०७८	१/२५/२०७९	७८४६३२	७८४६३२	१	०.२५	७८४७९७.२	१	०.२५	१००	७८४६३२	१००
३३	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण (टुडिखेल स्तरोन्नती)	०	नारायण प्रसाद अर्याल	८०००००	७९६९९५	२/११/२०७९	३/२२/२०७९	७९६०१७	७९६०१७	१	०.२५	७९६९९५.४३	१	०.२५	१००	७९६०१६.९९	१००
३४	कुण्टेखोला खर्क खानेपानी योजना	०	खगेधर बस्याल	८०००००	७९९३७७	३/१२/२०७९	३/२२/२०७९	७९२९७३	७९२९७३	१	०.२५	७९९३७७.६९	१	०.२५	१००	७९२९७३	८९
३५	सुरक्षा सामग्री खरिद आपूर्ति	०	प्रदिप मिश्र	९२९८५०	८३९९३२	१०/१८/२०७८	१०/२४/२०७८	८१९९९८	८१९९९८	१	०.२६	८३९९३९.६	१	०.२६	१००	८१९९९८	९९
३६	चुनावेसी अर्घा सडक स्तरोन्नती (चौथो)	०	काशीराम बस्याल	८८८५५२	८८५६०७	९/१४/२०७८	११/१४/२०७८	८८५४०२	८८५४०१	१	०.२८	८८५६०७.३६	१	०.२८	१००	८८५४०१	१००
३७	नगरपालिकाको ट्रस निर्माण	०	प्रदिप निर्माण सेवा	९९९८८४.७२	९९८५५२	१२/२८/२०७८	२/९/२०७८	९६९४३२	९६९४३२	१	०.३१	९९८५५१.६	१	०.३१	१००	९६९४३९.८७	९७
३८	हाते औजार खरिद	०	डिलाराम भुसाल	१२९९८३३	१००५८६०	१०/१८/२०७८	१०/२४/२०७८	१००५८६०	१००५८५९	१	०.३२	१००५८६०	१	०.३२	१००	१००५८५९	१००
३९	नगर सडक गुरु योजना	०	महेन्द्र खनाल	१९६७५४०	१८४९५८४	२/५/२०७९	३/२३/२०७९	१८४९५८४	१८४९५८४	१	०.५८	१८४९५८४	१	०.५८	१००	१८४९५८४	१००
४०	मिलामिले-सल्लिकोट- झेडी -लदाम मो.वा. स्तरोन्नती (तेस्रो)	०	कृष्ण भुसाल	१८९७९३१	१८९३०२१	२/३/२०७८	७/३०/२०७८	१८९२९८०	१८९२९८०	१	०.६०	१८९३०२१.२	१	०.६०	१००	१८९२९८०	१००
४१	बिहार कविरा धारा लहरेबाद भैंसियला जोगिमारे मोटरबाटो (तेस्रो)	०	ललिता पाण्डे भुसाल	१९९९८३९.२१	१९६७५२६	१/५/२०७८	१२/४/२०७८	१८६२२५९	१८६२२५९	१	०.६२	१९६७५२६.०६	१	०.६२	१००	१८६२२५९	९५
४२	चुनावेसी अर्घा सडक स्तरोन्नती (तेस्रो)	०	काशीराम बस्याल	३४९६३३७	२६३००८९	३/२७/२०७८	६/२२/२०७८	२६२९३८५	२६२९३८४	१	०.८३	२६३००८९.१२	१	०.८३	१००	२६२९३८४	१००
४३	दुवार गच्छे पशु सेवा कार्यालय हटारी सन्धिखर्क चुनावेसी सडक स्तरोन्नती	०	कृष्ण भुसाल	६४३०२०९	३९०२६३३	२/६/२०७८	७/३०/२०७८	२७९५८९८	२७९५८९८	१	१.२३	३९०२६३३.८६	१	१.२३	१००	२७९५८९८.३५	७२
४४	जगत हटारी गौतमबुद्धमार्ग सन्धिखर्क चुनावेसी (बजारका भित्रीबाटाहरु समेत)	०	कृष्ण भुसाल	९४३३१५१३	५९८९००५	२/६/२०७८	७/३०/२०७८	५०४७०९२	५१४७०९२	१	१.८९	५९८९००४.५२	१	१.८९	१००	५१४७०९२.०१	८६
४५	चुनावेसी अर्घा मो.वा. (प्रथम)	०	काशीराम बस्याल	१७५०००००	१७१९६७३	१२/३१/२०७७	७/५/२०७८	१७१९६७३	१७१९६७३	१	०.५४	१७१९६७३.९८	१	०.५४	१००	१७१९६७३	१००
४६	ठाडीखोली पधरोमा छाना निर्माण	१	कुलराज बस्याल	३३४७१	३००००	८/६/२०७८	२/२५/२०७९	३४१२५	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
४७	महिला स्वास्थ्य स्वयं सँविकाहरुलाई खाजा तथा संचार	१	घनकला भुसाल	३६०००	३६०००	११/२२/२०७८	११/२३/२०७८	३६०००	३६०००	१	०.०१	३६०००	१	०.०१	१००	३६०००	१००
४८	गच्छे पक्की पुल नजिक कुलो मर्मत सम्भार	१	विष्णु पौडेल	३८९९०	३५०००	८/२७/२०७८	२/२५/२०७९	३९६३१	३५०००	१	०.०१	३५०००	१	०.०१	१००	३५०००	१००
४९	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई तालिम	१	पुष्पा भुसाल	५००००	५००००	९/४/२०७८	९/४/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५०	हेला सन्धिखर्क नगरपालिका सुयोदय एफ एम। ९४	१	नविन रसाईली	५००००	५००००	९/२५/२०७८	२०७९/२/३०	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५१	जनजाति शसक्तिकरण कार्यक्रम	१	धर्मराज भुसाल	५००००	५००००	११/९/२०७८	३/१२/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५२	दलित शसक्तिकरण कार्यक्रम	१	धर्मराज भुसाल	५००००	५००००	११/९/२०७८	३/१२/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५३	भलिबल खेल	१	रविन खड्का	५००००	५००००	१२/२५/२०७८	१/१३/२०७९	५५५२८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५४	निर्माल ज्योति सुस्त मनस्थिति विद्यालय अनुदान	१		५००००	५००००		३/१४/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५५	उँ श्रीकृष्ण गोशालामा रहेका गाईहरुलाई आहार व्यवस्थापन	१	मेघ बहादुर पाण्डे	५५०००	५००००	७/१५/२०७८	८/२६/२०७८	५५०००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६	म्यालपोखरी मन्दिर जाने सिडी मर्मत	१	कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ	५५००२	५००००	११/३०/२०७८	१/२२/२०७९	५५०६८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७	शेरबहादुरको घर देखि जुद्ध नेपालीको घर सम्म बाटो स्तरउन्नति	१	धम्मन मिश्र	५५०१३	५००००	९/८/२०७८	१२/८/२०७८	५६०७०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५८	ओखे केशर कुर्वरको घरदेखी गोपाल कुर्वरको घरसम्म मो.वा मा मेशिनरी बाल निर्माण	१	मित्रलाल कुँवर	५५०२७	५००००	११/५/२०७८	११/२२/२०७८	५५२४०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५९	लक्ष्मि होटेल तल आ ए मी बैंक सम्म झर्ने बाटो निर्माण	१	नोलराज भण्डारी	५५०९१	५००००	६/१७/२०७८	३/१०/२०७९	५०००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६०	समता स्कुल शैक्षिक गुणस्तर कार्यक्रम सनपा १	१	भेष बहादुर खत्री क्षेत्री	५५२००	५००००	७/१०/२०७८	१०/२४/२०७८	५५२००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६१	बसपार्क नजिक रहेको भगवति मन्दिर अगाडी प्राङ्गणको मर्मत सम्भार	१	मणिराम भुसाल	५५२०१	५००००	७/७/२०७८	८/२९/२०७८	५५२९५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६२	मोडल टाउन ग्यारेज पछाडि नाली निर्माण	१	ठग बहादुर दर्जी	५५२३१	५००००	१२/१७/२०७८	१/१३/२०७९	५५८५६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३	मदन आश्रित भवन देखि सिरक उधोग हुँदै लुम्बिनी रिसोर्ट सम्म बाटो स्तरउन्नति	१	जीत बहादुर नेपाली	५५२७०	५००००	११/२/२०७८	३/७/२०७९	५१७७५	४६८३८	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४६८३८	९४
६४	गाहा चाउमिन उधोग देखि उल्वाडचोक सम्म मोटरबाटो स्तरउन्नति	१	तुल्सीराम पौडेल	५५२९०	५००००	८/२९/२०७८	१२/३०/२०७८	५५२९०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६५	म्यालपोखरी शिवालय मन्दिर, सनपा -१	१	कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	५५३०३	५००००	९/६/२०७८	१२/६/२०७८	५५३६०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
६६	लाङ्गली होटल पछाडी देखि चेतबहादुरको घर सम्म नाली निर्माण	१	चेत बहादुर पौडेल	५५३३७	५००००	१२/१०/२०७८	३/१२/२०७९	४४४४८	४०१६२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४०१६२	८०
६७	शंखर कुँवरको घडेरी देखि खुम बहादुरको घरसम्म ढकन तथा ढल निकास-१	१	लक्ष्मण खड्का	५५३८०	५००००	१२/१३/२०७८	३/१२/२०७९	५६१४८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६८	हटारी कृष्ण आचार्यको घर नजिकैबाट भित्र राजु खड्काको घर अगाडी सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	सरिता आचार्य	५५४०१	५००००	९/६/२०७८	३/६/२०७९	५६८८२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६९	मेघ बहादुरको पसल हुँदै सिता पौडेलको घर सम्मको बाटो निर्माण	१	अशोक कुमाल	५५४१३	५००००	८/६/२०७८	८/१४/२०७८	५५६४९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७०	कुन्टेखोला खर्क खानेपानी योजना सनपा'१	१	ध्रुव नेपाली	५५४२०	५००००	८/२७/२०७८	१२/२१/२०७८	५५७९३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७१	मानीचौकी टारी हुँदै पटुवाथुम लिपट खानेपानी टकीमा जाने कृषि सडक निर्माण	१	मतिलाल खनाल	५५४५६	५००००	८/२४/२०७८	१२/१६/२०७८	५५८०१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२	मानीचौकी टारीमा रहेको खानेपानी टकीको स्तरउन्नती	१	मोहन प्रसाद खनाल	५५४६७	५००००	८/२९/२०७८	११/३०/२०७८	५५८७०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३	ईशाराचोक प्रकाश भुसालको घर हुँदै भित्र जाने बाटो स्तरउन्नति	१	सिता आचार्य	५५५२६	५००००	८/२६/२०७८	११/११/२०७८	५७८४३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७४	आदर्श नगर नमुनाटोलमा खड्का फर्म देखि दामोदरको खेत सम्म पक्की नाली निर्माण	१	गिता वि.क.	५५६४२	५००००	९/२९/२०७८	१०/२०/२०७८	५६४८५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७५	हटारी केशवानन्द गुरुको घर पछाडी देखि हटारी स्कुल तर्फ नाली निर्माण	१	हरि प्रसाद दमासे	५५६७०	५००००	९/२०/२०७८	११/८/२०७८	५६७५४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७६	अधिकारीका घर देखि मदन आश्रीत भवन र मन्जिता फर्निचर सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	डिल्लीराज भुसाल	५५७०८	५००००	९/१/२०७८	१२/१५/२०७८	५६६०१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७७	रनुवा खानेपानी टकी फाँटङ्ग जडान तथा पाईप लाईन	१	विष्णु प्रसाद पराजुली	५५७२२	५००००	८/६/२०७८	२/१७/२०७९	५२४८१	४७०९२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४७०९२	९४
७८	बागी खोला प्रतिकालय उपल्लो सोड जोड्ने मोटरबाटो	१	जिवलाल पराजुली	५५७२६	५००००	१२/८/२०७८	३/१५/२०७९	५५०६२	४९४०५	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९४०५	९९
७९	शेराभिक्ष उधोगको स्तरउन्नती	१	आशिष मुखिया	५५८५३	५००००	७/१६/२०७८	११/८/२०७८	५६४४६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०	अशोक मुखियाको घर देखि दुध डेरी सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	रिषि मुखिया	५५८६६	५००००	६/२५/२०७८	७/१२/२०७८	५८८२५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१	रानी गैरा दलिलत वस्ती प्रतिकालय निर्माण म्याचिड सनपा-१	१	कल्पना वि.क.	५५८९३	५००००	९/१५/२०७८	१२/२९/२०७८	५५६३७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८२	इसारा तारा मुखियाको घरहुँदै भडुराइको घरसम्मको गोरेटो बाटो ढलान कार्या	१	अशोक कुमाल	५६१०५	५००००	१०/११/२०७८	१०/२४/२०७८	५६४४१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८३	म्यालपोखरीटोलमा बाटो निर्माण	१	गणेश कुमार श्रेष्ठ	५६५११	५००००	९/६/२०७८	१२/६/२०७८	५६६०८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८४	ईशारा मोटरबाटो स्तरउन्नती	१	हुमलाल मुखिया	५६६३३	५००००	७/१६/२०७८	९/९/२०७८	५७६८३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८५	क्रिकेट खेल	१	त्रिभुवन भडुराई	६५०००	५००००	१२/१६/२०७८	१/२०/२०७९	५३५५०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८६	महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम	१	धर्मराज भुसाल	७५०००	७५०००	११/९/२०७८	३/१२/२०७९	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८७	पटुवाथुम साउनेपानी पधरोमा ट्रेस निर्माण	१	इबिलाल श्रेष्ठ	८२१९६	७४४००	८/२९/२०७८	३/१४/२०७९	८२८९८	७४४००	१	०.०२	७४४००	१	०.०२	१००	७४४००	१००
८८	कृष्ण कुवरको घर देखि अस्पताल गेट सम्मको बाटो स्तरउन्नती	१	सरिता क्षेत्री	८२५२४	७५०००	८/१५/२०७८	११/८/२०७८	८३५०९०	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८९	प्रदिप मिश्र घर देखि बाबुराम पन्थिको घर पछाडी सम्म बाटो निर्माण कार्य पुर्णता	१	धन बहादुर बस्नेत	८२६४२	७५०००	८/२९/२०७८	१२/२५/२०७८	८२९०५	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
९०	केशव भुसालको घर देखि मनिराम भुसालको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	विष्णु भुसाल गैरे	८२७४१	७५०००	८/२९/२०७८	१२/२/२०७८	८५६८७	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
९१	केशव भुसालको घर देखि मनिराम भुसालको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती थप	१	विष्णु भुसाल गैरे	८२७४५	७५०००	११/२/२०७८	२०७९/२/३०	७३२११	६४५७०	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	६४५७०	८६
९२	पटुवाथुम विष्णु श्रेष्ठको घर अगाडीको चोकमा प्रतिकालय निर्माण	१	अशोक श्रेष्ठ	८२८१४	७५०००	८/२३/२०७८	११/२/२०७८	८२८५९	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
९३	अशोक रिजालको घर देखि गौरीशंकर बोर्डिङ सम्म जाने बाटो पुर्णता	१	चिन्त बहादुर खड्का	८२८२६	७५०००	८/२४/२०७८	१२/१०/२०७८	७७५५९	७०२३१	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७०२३१	९४

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
९४	पटुवाथुम भेरव मन्दिर हुँदै तल्लो मोटरबाटो सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	शिव बहादुर भट्टराई	८२९४०	७५०००	७/१/२०७८	८/१४/२०७८	८६८३५	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
९५	झिल्लेडाँडा मन्दिरको पुर्णता	१	श्रीधर मुखिया	८३०१७	७५०००	६/२४/२०७८	१२/२५/२०७८	७८५९२	७१००२	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७१००२	९५
९६	पाणिनी सस्कृत वेद विद्यालयमा संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१		१०००००	१०००००		६/१८/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
९७	पार्वती आधारभुत विद्यालय पटुवाथुम अनुदान	१		१०००००	१०००००		९/४/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
९८	समाजकल्याण आ.वि.अनुदान सनपा-१	१		१०००००	१०००००		९/७/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
९९	ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान कार्यक्रम	१	धर्मराज भुसाल	१०००००	१०००००	११/९/२०७८	३/१२/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१००	भैपरी पुँजीगत तथा अन्य व्यवस्थापन	१	धर्मराज भुसाल	१०००००	१०००००	१/९/२०७९	१/१३/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१०१	न्यू देउराली आर एन फाइबर व्याग उद्योग	१	रुकमिणि	११००००	१०००००	१२/२१/२०७८	२०७९/२/३०	११०८५०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१०२	भैतनरी बागी खोला मो.बा.	१	गिता वि.क.	११०१८७	१०००००	१२/१४/२०७८	३/१३/२०७९	९९७१७	९०४९८	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९०४९८	९०
१०३	रुकबहादुर पछाडीको घर देखि बाबुराम कार्कीको घर हुँदै बैक रोड जोड्ने बाटो ढलान	१	ठाकुर प्रसाद श्रेष्ठ	११०१९१	१०००००	८/६/२०७८	८/२३/२०७८	१११९४९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१०४	शान्ति बगैँचा चोकमा यात्रु सहायता कक्ष निर्माण	१	भिम बहादुर वि.क.	११०२२२	१०००००	२/१८/२०७९	३/१५/२०७९	९५७७९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१०५	साथी होटल उत्तर तर्फ रेखा वि सी र विष्णु भुसालको घर हुँदै विशाल होटल सम्म बाटो स्तरउन्नती	१	भुम बहादुर महत	११०२३३	१०००००	८/५/२०७८	८/२९/२०७८	११०९६२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१०६	हटारी जाने मुख्य बाटोको साथै नरेन्द्र पराजुलीको घरको पछाडी बाल तथा जाली निर्माण	१	लाल बहादुर कुमाल	११०३३७	१०००००	६/१०/२०७८	१२/२८/२०७८	१०९२४२	९९००८	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९००८	९९
१०७	मेनलाईन देखि माँति खनालको घर हुँदै बैकरोड जोड्ने बाटोको ढलान कार्य	१	मोतिलाल खनाल	११०४१७	१०००००	७/१४/२०७८	१२/३०/२०७८	११०४१७	९९५५८	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९५५८	१००
१०८	पटुवाथुम बहखोर चोकमा भिमसेनथान मन्दिर निर्माण	१	रिमलाल श्रेष्ठ	११०५५४	१०००००	८/२४/२०७८	९/२५/२०७८	१०५८८०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१०९	पटुवाथुम ठाकुर प्रसाद श्रेष्ठको घर निर बाल निर्माण	१	शुभाष श्रेष्ठ	११०५५९	१०००००	१२/१७/२०७८	३/१४/२०७९	१११६७९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११०	मकाखोला आटीका पाटा खा.पम.मर्मत, सनपा -१	१	धम्मन बहादुर क्षेत्री	११०६४२	१०००००	८/२७/२०७८	१२/३०/२०७८	११२९६३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१११	ओखे मन्दिर र टूस छानो निर्माण	१	केशव कुँवर	११०६४५	१०००००	७/१६/२०७८	३/१३/२०७९	११००५८	९९४७०	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९४७०	९९
११२	सन्धिखर्क नगरपालिका-१ गच्छेपुल पचासे हुँदै कवर्ड हल सम्मको मो.वा स्तरोन्ती तथा प्राभेल	१	राम प्रसाद भुसाल	११०६६५	१०००००	१२/२१/२०७८	१/९/२०७९	११०३८०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११३	फिलिमहल पछाडीबाट झर्ने बाटो सीता बन्जाडेको घर सम्म बाटोको स्तर उन्नती	१	अशोक कुमार भुसाल	११०६७०	१०००००	३/१/२०७९	३/१५/२०७९	९५८२९	८६५९०	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	८६५९०	८७
११४	बाँगीखोला देखि शोड हुँदै चिदिकाडाँडाँ सम्म जाने सडकको स्तरउन्नती	१	इश्वरी पराजुली	११०७८१	१०००००	८/२३/२०७८	१२/१/२०७८	१११९५३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११५	लदामटोलमा नाली निर्माण	१	पशुपति ढकाल	११०८०३	१०००००	८/२९/२०७८	१/९/२०७८	१११०४७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११६	बाल आधारभुत विद्यालय देखि डाँडागाँउ (नेपाली टोल) जाने मोटरबाटो स्तरउन्नती	१	अशोक नेपाली	११०८५७	१०००००	८/२७/२०७८	२/२६/२०७९	१११८६७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११७	ब्रह्मकुमारी विश्व विद्यालयको निर्माणाधिन भवन अगाडी देखि भड्खारी खोल्सी सम्म नाली तथा बाटो स्तरउन्नती	१	मति प्रसाद बन्जाडे	११०९१५	१०००००	६/२२/२०७८	७/१२/२०७८	७११५९४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११८	पाणिनी चोक देखि कमल पोखलको घर हुँदै बाबुराम भुसालको घर सम्म नाली निर्माण	१	कमला भुसाल	११०९२०	१०००००	११/९/२०७८	१/९/२०७९	१११२९६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
११९	लदाम चर्च पुर्णता	१	टुकमान हिताड	११०९४०	१०००००	८/२९/२०७८	२/११/२०७९	१११५९२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१२०	नमुनाटोल खड्काबस्ति भित्रिबाटो, सनपा -१	१	बन्नी खड्का	११०९९३	१०००००	९/४/२०७८	१२/२/२०७८	१०३८४१	९३५५६	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९३५५६	९४
१२१	सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. १ भित्रका खानेपानी मर्मत सम्भार	१	अमृता वि.क.	११११११	१०००००	९/१४/२०७८	३/१५/२०७९	१०१२६६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१२२	तेकन्डो डोजाड खेल (सनपा-१ र २)	१	प्रेम बहादुर आले	१११६५०	१०००००	१०/१८/२०७८	१२/१५/२०७८	१११६५०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१२३	रतहलेटोलमा नाली निर्माण	१	कृष्ण बहादुर विश्वकर्मा	१११९५६	१०००००	८/२९/२०७८	३/९/२०७९	११२१३६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१२४	पटुवाथुम शिवालय मन्दिर, सनपा -१	१	ठाकुर प्रसाद श्रेष्ठ	१६५१५७	१५००००	८/२९/२०७८	२०७९/२/३०	१५८३४४	१४२८४७	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१४२८४७	९५

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१२५	युगज्योति छापाखाना पछाडी देखि तल्लो लाईन सम्म जोड्ने बाटो स्तरउन्नती	१	हरि प्रसाद अधिकारी	१६५४०४	१५००००	८/२७/२०७८	९/२५/२०७८	१६३६९९	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
१२६	कुडुले कुलाकोबाध मर्मत	१	सिद्धीप्रसाद भुसाल	१६५६५१	१५००००	११/२५/२०७८	२/२६/२०७९	१६६०६९	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
१२७	कालीमाटी डाँडा टूस निर्माण, सनपा -१	१	सुरज चुदाली क्षेत्री	१६५९६८	१५००००	८/२३/२०७८	१२/१/२०७८	१६६५६६	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
१२८	रतहले सेनाको खानेपानी टंकीदेखि झेडी खोलादेखि पुलसम्म तटबन्द सनपा १	१	कृष्ण बहादुर के.सी.	१६७०४०	१५००००	९/३०/२०७८	३/१४/२०७९	१६८०५४	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
१२९	सनपा १ र २ जोड्ने बाँगीखोलामा मिर्तरी पुल निर्माण (वडा नं. १ र २)	१	विष्णु प्रसाद भुसाल	१९८२३५	१८००००	६/६/२०७८	११/१२/२०७८	१९५०३०	१७७०९०	१	०.०६	१८००००	१	०.०६	१००	१७७०९०	९८
१३०	रोबिचित्र जनता मा.वि. पखाल निर्माण	१	प्रेमनारायण भुसाल	२२०१५८	२०००००	१२/३०/२०७८	३/१४/२०७९	२१९३२०	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
१३१	वडा नं. १ भित्रका नालीहरूमा ढकनी निर्माण	१	कमला खनाल भण्डारी	२२०९७४	२०००००	९/१४/२०७८	१/५/२०७८	२२०५६०	१९९५८७	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	१९९५८७	१००
१३२	स्याले कबडलहल	१	अशोक कुमार भुसाल	२२१६७६	२०००००	१२/७/२०७८	२/५/२०७९	२२५०८६	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
१३३	तुम्कोट सामुदायिक भवनमा टूस निर्माण	१	विष्णु प्रसाद बस्याल	२७५४३४	२५००००	८/१४/२०७८	१२/१५/२०७८	२७५६४५	२५००००	१	०.०८	२५००००	१	०.०८	१००	२५००००	१००
१३४	मानेचौकी भुसालटारी हुँदै झेडि खोला लिफ्ट खानेपानीसम्म मो.वा.	१	दोर्ण प्रसाद भुसाल	४४१३७३	४०००००	९/२५/२०७८	१२/१६/२०७८	४४१९७१	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
१३५	पिपल बुटादेखि चिप्ले, खडका फर्मबाट बाँगीखोलासम्म नाली निर्माण र मंगलबारे हार्डवजार ठाडो ओरालो ढलानबाट मर्मत	१	भुविन्द्र कुमाल	४७०१४१	४७००००	९/३०/२०७८	११/२५/२०७८	४७१३४२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१३६	रोबिचित्र माध्यमिक विद्यालय बाल निर्माण	१	श्याम बक्स मियाँ	४७०१४४	४७००००	९/२२/२०७८	१२/६/२०७८	४७१३४२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१३७	रतहले सिता श्रेष्ठको घरदेखि शोवबहादुरको घर हुँदै बाँगी खोलासम्म नाली र मोडल टाउनको ५० मिटर नाली निर्माण	१	महेश कुमाल	४७०५५१	४७००००	१०/३/२०७८	१२/६/२०७८	४७१२३३	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१३८	युगज्योती छापाखानादेखि तल्लो लाईन जोड्ने सडक, नेत्र भट्टराईको घरदेखि युगज्योती छापाखानाको भित्री सडकको ढकन निर्माण	१	पदम बहादुर कुमाल	४७०५८५	४७००००	१०/३/२०७८	१/१६/२०७९	४३३३७०	४३२७८६	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४३२७८६	९२
१३९	भैरव मन्दिर हुलाकहुँदै मूल सडकसम्म मो.वा.	१	ऋषि भट्टराई	४७०५८६	४७००००	१०/१२/२०७८	१/११/२०७९	४७१२८५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१४०	लदाम जाने पक्कीबाटोको चोकदेखि झेडिखोलासम्म नाली निर्माण	१	योना नेपाली	४७०६२२	४७००००	१०/११/२०७८	१/२३/२०७९	४७०७९०	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१४१	रतहले बीचबाटोको दोहोरो नाली निर्माण पुलसम्म	१	कमला वि.क.	४७०७११	४७००००	९/३०/२०७८	१२/३०/२०७८	४७०७८२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१४२	श्रीनगरटोल ठाडाबाटो उकालो चोखालको घर तर्फ जाने बाटो ढलान र लदाम चर्चजाने बाटो स्तरोन्नती	१	विष्णु बहादुर परियार	४७०८३४	४७००००	१०/२०/२०७८	१/१६/२०७९	४७१११२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१४३	गुन्टेखोला प्रतिकालयदेखि शिलशिला शहकारीहुँदै आयभा पेट्रोलपम्पसम्म नाली मर्मत तथा ढकन निर्माण	१	सिता मुखिया	४७१९७०	४७००००	१०/३/२०७८	१२/३०/२०७८	४७२२६७	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
१४४	वडा नं. १ भित्रका मोटरबाटोहरूको स्तरउन्नति दशेवाटो तथा बखेवाटो स्तरउन्नती	१	शोव बहादुर खत्री क्षेत्री	४९६०२६	४५००००	८/२४/२०७८	११/१२/२०७८	४९६६३०	४५००००	१	०.१४	४५००००	१	०.१४	१००	४५००००	१००
१४५	गुन्टेखोला प्रतिकालय निर्माण	१	आतिश किरण वि.क.	४९८२४५.३४	४९६०५७	१२/११/२०७८	१२/२०/२०७८	४९५९०५	४९५९०५	१	०.१६	४९६०५६.६१	१	०.१६	१००	४९५९०४.७१	१००
१४६	तारजाली (झेडीखोला)	१	प्रदिप मिश्र	५०००००	४९८५५५	२/९/२०७९	२/१८/२०७९	४९७५६३	४९७५६३	१	०.१६	४९८५५४.८९	१	०.१६	१००	४९७५६३.१८	१००
१४७	ओम शान्ति भवन निर्माण सनपा १	१	मति प्रसाद बन्जाडे	५२५५०७.५९	५०००००	८/१/२०७८	९/१४/२०७८	५५६४४१	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
१४८	टुडीखेल खेल मैदान स्तरोन्ती (दोश्रो)	१	लिल बहादुर कुमाल	५२९३९०	५२८४०६	१२/१८/२०७८	१/११/२०७९	५१३४८५	५१३४८५	१	०.१७	५२८४०६.०८	१	०.१७	१००	५१३४८५	९७
१४९	कृष्ण मरासिनीको घरदेखि बेदुराम भुसालको घर जाने मो.वा.	१	भेष बहादुर रायमाझी	५५०३४९	५०००००	९/२०/२०७८	११/३०/२०७८	५५०९४०	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
१५०	वि.पी. स्मृति भवन मर्मत संभार सनपा १	१	विष्णु कुमार क्षेत्री	५५०६५३	५०००००	७/९/२०७८	३/१२/२०७९	५५३८८२	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
१५१	सहिद स्मृति भवन सनपा १	१	धर्मराज भुसाल	५५०८५६	५०००००	९/१६/२०७८	३/२२/२०७९	५५१६२०	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
१५२	गुन्टेखोला किरियापुत्री भवन निर्माण	१	संगिता कुमाल	९४००१४	९४००००	१०/२६/२०७८	२/११/२०७९	९४००६९	९४००००	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	९४००००	१००
१५३	टुडीखेल खेल मैदान स्तरोन्ती	१	लिल बहादुर कुमाल	९७६२४३	४२८३८८	९/१४/२०७८	१२/२५/२०७८	४२७६५१	४२७६५१	१	०.१३	४२८३८७.५२	१	०.१३	१००	४२७६५१	१००
१५४	जिल्ला अल्पकालिन सेवा केन्द्र	१	निराजन बस्याल	१००००००	९८५०९०	२०७९/२/३१	३/२२/२०७९	९८४०८६	९८४०८६	१	०.३१	९८५०८९.७	१	०.३१	१००	९८४०८६	१००
१५५	डम्पिङ साइट पूर्वाधार निर्माण (दोश्रो)	१	शहिदिन मियाँ	२५१८९३	१९८०३०५	३/१३/२०७८	७/१३/२०७८	१७०४७६९	१७०४७६९	१	०.६२	१९८०३०४.६६	१	०.६२	१००	१७०४७६९	८६

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१५६	डम्पिङ साइट ट्रस निर्माण	१	शहिदिन मियाँ	२७४७०५६	२७४९९७३	८/१७/२०७८	१०/२४/२०७८	२७४९२६४	२७४९२५६	१	०.८६	२७४९९७२.८३	१	०.८६	१००	२७४९२५६	१००
१५७	डम्पिङ साइट पूर्वाधार निर्माण	१	प्रेम पौडेल	९७९९६५८	९९८४४३९	९/१३/२०७७	७/५/२०७८	९९८४४३९	९९८४४३९	१	०.३७	९९८४४३९.९३	१	०.३७	१००	९९८४४३९	१००
१५८	हिमालय कुँवरको घरमुनि खा.पा मुल संरक्षण पुलचोक	२	हिमालय कुँवर	२७७७८	२५०००	८/१४/२०७८	१/५/२०७९	३०२०२	२५०००	१	०.०९	२५०००	१	०.०९	१००	२५०००	१००
१५९	भद्रिखोला कृया पुत्री भवनदेखि माथी देउराली मन्दिर सम्म बाटो स्तरोन्नति	२	शुकदेव पौडेल	५५३४०	५००००	७/१४/२०७८	९/२०/२०७८	५३०९९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६०	बेलघारा टोल पाईप खरिद	२	रुपा कुमाल	५५६९९	५००००	७/१२/२०७८	९/२९/२०७८	५६५६७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६१	काफलटारी चोक देखी शिसैटारी गोर्दानी खोल्सी बाटो मर्मत (शिवालय क्षेत्र सम्म)	२	केशव पन्थी	५५४२६	५००००	७/२९/२०७८	९/१६/२०७८	५५५३६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६२	गगनपानी सिंचाई कृषि कुलो	२	कृष्णचन्द्र पन्थी	५५०८९	५००००	७/१६/२०७८	९/२/२०७८	४४७५७	४०६२९	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४०६२९	८१
१६३	पाहार पाखो अधुरो बाटो (भलायडाडा)	२	हेमन्त बहादुर कुमाल	५७८२२	५००००	८/७/२०७८	१०/२८/२०७८	५८७५२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६४	राधिका रायमाझीको घर अगाडीको बाटोमा	२	राधिका रायमाझी	५५३८९	५००००	६/७/२०७८	८/८/२०७८	५९०९९	४६०५५	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४६०५५	९२
१६५	रामबहादुर नेपालीको घर अगाडी बाटोमा बाल निर्माण	२	राम बहादुर नेपाली	५५९९०	५००००	८/२३/२०७८	११/८/२०७८	५५८९४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६६	सानागाउँ खापा टंकी निर्माण	२	डुक बहादुर नेपाली	५५५३७	५००००	८/१४/२०७८	३/१२/२०७९	५५५९८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६७	मसाल बजार दुग्ध डेरी देखि माथी नया जार घट्टे टारी जाने बाटोमा चेक ड्याम	२	रन बहादुर सुनार	५५६९९	५००००	८/१३/२०७८	२/१०/२०७९	५९९३३	४५९६७	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४५९६७	९२
१६८	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई अध्ययन भ्रमण	२	दुर्पिता भुसाल	५३३४०	५००००	९/७/२०७८	१२/१३/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१६९	विपन्न एकलमहिलाहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम	२	शान्ता खत्री	५००००	५००००	९/१३/२०७८	१०/१२/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७०	गंगा आधारभूत विद्यालयमा बालविकास कक्षाको भौतिक व्यवस्थापन निर्माण	२	के.वि.भुसाल	५५२६६	५००००	१०/२३/२०७८	१२/२/२०७८	५६५९४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७१	नुरी जामे मर्दसमा पाठशाला मर्मत सुधार	२	दिलदार हुसेन	५५४१५	५००००	१०/१७/२०७८	२/२६/२०७९	५५६४६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७२	पाणिनी वेद वृद्धाश्रमका बटुकहरुलाई खाद्यन्न व्यवस्थापन	२		५००००	५००००		११/२६/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७३	गायनका चौतारा धारीचौर हुदै लेखनाथ भुसालका घर अगाडी जाने बाटो	२	राम बहादुर नेपाली	५५२५२	५००००	१२/२८/२०७८	१/१३/२०७९	५६८५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७४	मसाल बजार दुग्ध डेरी देखि तल तारा नेपालीको घर देखि अगाडी चेकड्याम निर्माण	२	काशीराम खनाल	५५५५५	५००००	१२/२८/२०७८	२/९/२०७९	५९९३३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७५	मञ्जरी विद्यालय परिसर तारवार	२	मिना भुसाल	५५०४९	५००००	१२/१७/२०७८	३/१५/२०७९	४९०६६	४३६३२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४३६३२	८७
१७६	इन्द्र जानेबाटो भद्रिखोला स्लेप निर्माण	२	तुल्सी बहादुर रायमाझी	५५३८८	५००००	१२/१५/२०७८	३/७/२०७९	५५६३६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७७	भगवती मा.वि. कुरमा फर्निचर खरिद	२	मुकुन्दराज आचार्य	५५०३१	५००००	२/१३/२०७९	३/१९/२०७९	५५०३१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१७८	टिका खनालको घर अगाडी फलामका नाली ढकनी	२	खिमानन्द खनाल	५५६७३	५००००	९/२६/२०७८	३/१५/२०७९	३२२९१	२९०००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	२९०००	५८
१७९	महिला शक्तिकरण आमा समूह सनपा'२	२	कमला नेपाली	५०७५०	५००००	३/५/२०७९	३/२२/२०७९	५०२५०	४९०००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९०००	९८
१८०	जनज्योती मा.वि.मा शैक्षिक सामग्री खरीद	२	माधव प्रसाद आचार्य	५००००	५००००	१२/३/२०७८	३/१७/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
१८१	त्रिवेणी टोल राम प्रसाद पन्थीको घर अगाडी बाटो मर्मत सुधार	२	रामप्रसाद पन्थी	६६९९५	६००००	७/४/२०७८	९/७/२०७८	६८४५७	६००००	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००
१८२	लोकमणिगको घरको पश्चिम तर्फ पुल	२	लोकमणि आचार्य	६६३०७	६००००	८/२९/२०७८	१२/२/२०७८	६६८९८	६००००	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००
१८३	भक्ति भुसालको घर अगाडी भक्तिटोल जोड्ने पुल	२	चिरनजीवि आचार्य	६६९३०	६००००	८/१६/२०७८	११/२३/२०७८	६९७६०	६००००	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००
१८४	कुर घनश्याम खनाल र विरवहादुर नेपालीको घर जाने बाटो नया ट्याक	२	पार्वता खनाल	६६९६६	६००००	१२/२८/२०७८	३/१९/२०७९	६४०४४	५८०७६	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	५८०७६	९७
१८५	घोचिखोला चेक ड्याम	२	माधवराज बन्जाडे	८३९६५	७५०००	७/१६/२०७८	३/३/२०७९	८३६६७	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
१८६	नन्दलाल श्रेष्ठको घर पछाडी नुमा पराजुलीको घर अगाडी नाली ढकन	२	जीवलाल चुदाली	८३२५७	७५०००	७/२२/२०७८	८/२३/२०७८	८४९२३	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
१८७	चिसापानी प्रतिशालय निर्माण (व्यहोर)	२	विष्णु बहादुर नेपाली	८२८३९	७५०००	८/१२/२०७८	३/१/२०७९	७२३५४	६५५०८	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	६५५०८	८७
१८८	भलायडाडा कृषक महिला समुहलाई टर्स निर्माण	२	कमला कुमाल	८२८५२	७५०००	८/५/२०७८	११/१२/२०७८	७८४७७	७९०४०	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७९०४०	९५
१८९	पोखरी भन्ने ठाउमा क्रियापुत्री भवन	२	नारायण प्रसाद पौडेल	८२७३४	७५०००	९/२/२०७८	३/२०/२०७९	८३४१०	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
१९०	पोखेल टोल पैघेरामा ट्रस निर्माण	२	आश्रित चूदाली	८२७२६	७५०००	१०/१६/२०७८	१२/३०/२०७८	७९९३३	७९७४३	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७९७४३	९६
१९१	हेमनाथ भुसाल स्मृती हाजरी जवाफ प्रतियोगिता मा.वि.स्तरीय	२	श्याम भुसाल	७५०००	७५०००	१२/१३/२०७८	१२/१३/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
१९२	धारिचौर महिला समुहमा ट्रेस निर्माण	२	पिताम्बर भुसाल	८२७२६	७५०००	३/१०/२०७९	३/२०/२०७९	७६४३२	६९२९४	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	६९२९४	९२
१९३	टाकुरा स्वामीका रुख मो.वा मर्मत संहार	२	नारायण बहादुर मुखिया	१११५२७	१०००००	७/१६/२०७८	९/९/२०७८	१११६७४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१९४	घोर्खाखोला शिवालय मन्दिर तारवार	२	भक्ती प्रसाद बन्जाडे	११०३६६	१०००००	७/१६/२०७८	२/२५/२०६९	११००२१	९९६५६	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९६५६	१००
१९५	रुन्दीको ढोरपाटन सडक देखि वडा नं १० जोड्ने बाटोमा नाली निर्माण	२	खडानन्द भुसाल	११०२५५	१०००००	७/१४/२०७८	९/७/२०७८	११४८१३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१९६	विष्णु हरी भुसालको घर देखि दुर्गा बन्जाडेको घर सम्म नाली ढकन	२	चम्पा के.सी. रायमाझी	११००१८	१०००००	८/१४/२०७८	८/२६/२०७८	११२५२२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१९७	संखेटारी माथी दलित वस्तीमा बाखा पालन	२	संगिता वि.क.	११२५००	१०००००	८/१६/२०७८	९/१३/२०७८	११२५००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१९८	मसाल बजार शिव के.सी.र चिरन्जिवी आचार्यको घरको विचमा पर्ने आकासे पुल	२	शिव बहादुर खत्री	११०९६०	१०००००	७/२५/२०७८	११/१०/२०७८	१११०४५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
१९९	कुर स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	२		१०००००	१०००००		९/१६/२०७८	९९९६५	९९९६५	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९९६५	१००
२००	व्यहोरेका कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बाखापालन	२	गिता नेपाली	२०००००	१०००००	१०/२४/२०७८	११/२२/२०७८	२०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२०१	संखेटारी भगवती मा.वि. को नयाँ भवनको दक्षिण पट्टि ठाडो बाटोमा बाल निर्माण, सनपा -२	२	हरि बहादुर खड्का	११०६८९	१०००००	११/१/२०७८	१२/१०/२०७८	११०९१२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२०२	बुद्धि रायमाझी कप भलिबल प्रतियोगिता	२	विक्रम नेपाली	१०००००	१०००००	१२/१४/२०७८	१२/२८/२०७८	१००७१०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२०३	दलित क्षमता अभिवृद्धि तथा लौकिक हिसा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	२	पुष्पा भुसाल	१०००००	१०००००	१२/२१/२०७८	३/१२/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२०४	गैरने पँधेरो माथी गनवहादुरको जग्गा अगाडी बाटोमा जाली	२	अशोक जि.सी.	११०२४९	१०००००	२/१९/२०७९	३/१९/२०७९	११०४०४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२०५	विष्णु बन्जाडेको घर देखि मिश्रको घर पिताम्बर रायमाझीको हुँदै अर्धा जोड्ने मो.वा.सम्म छर्री (घटेटारी)	२	पिताम्बर रायमाझी	१३७९५८	१२५०००	७/१६/२०७८	११/२२/२०७८	१३८५२४	१२४५५०	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२४५५०	१००
२०६	भद्रीखोला खानेपानी, सनपा -२	२	मधु श्रेष्ठ	१६५३१८	१५००००	८/२२/२०७८	१२/२५/२०७८	१६६०१३	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
२०७	नौलापानी देउराली खा.पा. सनपा -२	२	विष्णु प्रसाद आचार्य	२२००५९	२०००००	९/६/२०७८	१२/७/२०७८	२२०२४४	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२०८	महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धि सिभिर सञ्चालन	२	नारायण पौडेल	२५००००	२०००००	१२/८/२०७८	१/५/२०७९	२५७४७९	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२०९	प्रधान मन्त्रि स्वरोजगारको लागी सर्पोट कार्यक्रम	२	खिम बहादुर कामी	२०००८३	२०००००	३/२/२०७९	३/२१/२०७९	१८२६२७	१८२५४५	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	१८२५४५	९९
२१०	मंसिर देखि आषाढ सम्म अवरोध हटाउने	२	विष्णु मुखिया	२२०४४२	२०००००	३/५/२०७९	३/२०/२०७९	२२०५३४	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२११	खा.पा मर्मत संहार	२	सरस्वता जि.सी.	२२०७४९	२०००००	३/५/२०७९	३/२१/२०७९	२२०६७२	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२१२	कुर भगवति मन्दिर	२	शालिकराम भुसाल	२२०३६६	२०००००	१२/२०/२०७८	३/१७/२०७९	२२१०४३	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२१३	सिद्धेश्वर शिवालयमा बटुकहरु भरणापाषण र फलामको खाट व्यवस्थापन	२	नारायण खनाल	२४११६३	२०००००	१/२१/२०७९	३/१९/२०७९	२४११६३	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२१४	दसै विषेण बाटो वडा नं २ का वाटाहरु सोह्रौने तथा अवरोध हटाउने ।	२	लाल बहादुर घर्ती	३३०९९५	३०००००	८/२३/२०७८	१०/२६/२०७८	३३३५९९	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
२१५	सिटी भ्यूटावर स्तरोन्नती	२	पर्वता श्रेष्ठ	३३११९८	३०००००	८/१२/२०७८	११/८/२०७८	३३२५३८	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
२१६	काफलटारी सडक तथा नाली निर्माण	२	भोजराज भुसाल	४५५११७	४५१७४७	१२/१४/२०७८	२/१३/२०७९	४५१७४७	४५१७४६	१	०.१४	४५१७४६.६	१	०.१४	१००	४५१७४६	१००
२१७	घोर्खाखोला गगनपानी स्थित कृयापुत्री भवन जानेवाटोको दक्षिण तर्फको नाली निर्माण र अर्धा भगवती फनिचरमुनी तटबन्धन रुन्दी	२	नारायण बहादुर मुखिया	४७०७८६	४७००००	१०/११/२०७८	१/३०/२०७९	४७१३२०	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
२१८	मन्जरी आ.वि. वेहोरे संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण	२	रब बहादुर नेपाली	४७०८५०	४७००००	१०/११/२०७८	३/१०/२०७९	३८२७४५	३८२७४५	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	३८२७४५	८९
२१९	डाडावारी कोइनडाडा पधरो मर्मत कुर, सोढे खानेपानी टकी निर्माण, दुधडेरीदेखि विद्युत अफिसजाने पूर्ण बहादुर थापाको घरनिर बाटो निर्माण	२	भिम बहादुर नेपाली	४७०४११	४७००००	१०/११/२०७८	२०७९/२/३०	३१२६४०	३१२६४०	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	३१२६४०	६७
२२०	पहेनडाडा भगवती मन्दिर तारवार गेट निर्माण र कृयापुत्री भवन निर्माण	२	अशोक श्रेष्ठ	४७०४५४	४७००००	१०/११/२०७८	१/२७/२०७९	४६९१९५	४६८७४१	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४६८७४१	१००
२२१	नेटा पल्लावारी ढोरपाटन सडक स्तरोन्नती	२	कविराम खनाल	८८१४६६	८६७४५९	९/१४/२०७८	१२/२५/२०७८	८६७३९४	८६७३९४	१	०.२७	८६७४५८.६२	१	०.२७	१००	८६७३९३.८८	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
२२२	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीवाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रीवाटाहरू ढोरपाटनसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नती (तेस्रो)	२	भोजराज भुसाल	१५९९९९३	९३५४९९	१/१६/२०७८	७/१४/२०७८	९३४०१०	९३४०१०	१	०.२९	९३४०१०	१	०.२९	१००	९३४०१०	१००
२२३	सिद्धेश्वर टोल सुधार भित्र नाली निर्माण	२	दिपक बादी	९४००६५	९४००००	१०/११/२०७८	२/२५/२०७९	९३२५५६	९३२४९२	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	९३२४९२	९९
२२४	भगवती मा.वि. कुर प्रवेशद्वार निर्माण र कुर घनेको चौपारी निर्माण र चौतारा पोखरी मर्मत संभार	२	विष्णु मुखिया	९४०६३२	९४००००	१०/११/२०७८	२०७९/२/३०	७८८१७९	७८८१७९	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	७८८१७९	८४
२२५	घोचखोला रामचन्द्र बन्जाडेको घरदेखि तल खोलामा चेकड्याम र भद्रीपाखो पँधेरोमा बाल निर्माण तथा डिल्लीराज बन्जाडेको घरको उत्तर तर्फ र अगाडी तर्फ मेसिनरी बाल निर्माण	२	नारायण बहादुर मुखिया	९४००५९	९४००००	१०/११/२०७८	२/२५/२०७९	७९९४२५	७९९३७५	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	७९९३७५	८४
२२६	घोचखोला पकले मोटरवाटो (तेस्रो)	२	कविराम खनाल	१६६७८७२	१०९७६०९	१/१६/२०७८	६/२०/२०७८	१०९७५७९	१०९७५७८	१	०.३२	१०९७६००.६६	१	०.३२	१००	१०९७५७८	१००
२२७	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीवाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रीवाटाहरू र ढोरपाटनसँग जोडिएका सडक दोश्रो	२	बसन्त भुसाल	४५६९७५४	२५४९६५४	११/५/२०७७	७/१५/२०७८	२५३७९९९	१२६७३२३	१	०.४०	१२६७३२३.२६	१	०.४०	१००	१२६७३२३	१००
२२८	सिद्धेश्वर टोलका भित्रीवाटा र शान्तिनगर टोल सुधारका भित्रीवाटाहरू र ढोरपाटनसँग जोडिएका सडक प्रथम	२	भोजराज भुसाल	९७७४९७०	५४४६२३८	८/९/२०७७	७/१२/२०७८	५४४४५९६	३५९६९९७	१	१.१३	३५९६९९७	१	१.१३	१००	३५९६९९७	१००
२२९	कुर नेटा बेहोर ढोरपाटन सडक	२	कविराम खनाल	१२०७६५४९	११४४२०१८	९/१४/२०७८	३/७/२०७९	११४४२०१८	११४४२०१८	१	३.६०	११४४२०१८.४	१	३.६०	१००	११४४२०१८	१००
२३०	चुत्रावसी कुर लात्तेबाझ सडक स्तरोन्नती (प्रथम)	२	गौतम प्रसाद भुसाल	१७५०००००	११६२९३०९	७/२७/२०७७	७/३०/२०७८	१०४७६८७८	१०७८४०९	१	०.६९	२२०००००	१	०.६९	१००	१०७८४०९	४९
२३१	डाडा नेपाली टोल डुवा मर्मत	३	अनिता नेपाली	२७५२३	२५०००	११/१/२०७८	१/२६/२०७९	२७९७९	२५०००	१	०.०९	२५०००	१	०.०९	१००	२५०००	१००
२३२	विद्युत मर्मत तथा व्यवस्थापन खर्च	३	लाल प्रसाद अर्याल	२५०००	२५०००	१/१६/२०७९	१/१६/२०७९	२५०००	२५०००	१	०.०९	२५०००	१	०.०९	१००	२५०००	१००
२३३	रिंठेखोला समाधीमा पानीको व्यवस्थापन सनपा-४	३	बोम बहादुर भाट	४४३७०	४००००	९/२३/२०७८	१०/२५/२०७८	४४४०३	४००००	१	०.०९	४००००	१	०.०९	१००	४००००	१००
२३४	सरला मार्गको आते जाखिम क्षेत्रमा मोटो छरी सहितको ग्राभेल	३	सूर्य प्रसाद भुसाल	४९९६७	४५४००	२/२७/२०७९	३/१२/२०७९	५००६८	४५०००	१	०.०९	४५४००	१	०.०९	१००	४५०००	९९
२३५	पधेरापारी सत्तल निर्माण	३	खिमु गिरी	५९९९०	५००००	८/१०/२०७८	१०/१७/२०७८	५९३३९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२३६	गफारामियाको घरमुनी पैरो नियन्त्रण	३	टेक बहादुर नेपाली	५५४५२	५००००	९/२/२०७८	१२/१०/२०७८	५५८९८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२३७	भिमसेन मन्दिर जयनेटा मर्मत संभार	३	दिपक श्रेष्ठ	५५०९६	५००००	९/२/२०७८	१/२५/२०७९	५५९४४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२३८	उगखोला सिंचाई कुलो निर्माण सनपा-३	३	अमिरदिन मिया	५५९००	५००००	९/२९/२०७८	१/१९/२०७९	५५९००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२३९	जयनेटा अधुरी पर्खाल निर्माण	३	गोपाल श्रेष्ठ	५५०९९	५००००	९/२/२०७८	२/२६/२०७९	५५२३९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४०	ढोडखोला (बसन्ती गिरी) टंकी निर्माण	३	दिपक कुमार श्रेष्ठ	५५२३६	५००००	९/२९/२०७८	१२/२९/२०७८	५५३३७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४१	औल्लाखोला टंकी मर्मत र विनिराम आचार्यको कुल मर्मत	३	विनिराम आचार्य	५५५८०	५००००	९/२०/२०७८	३/२०/२०७९	२२०८८	२८७८४	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	२८७८४	५८
२४२	फुलवारी बगेचा शार्वजनिक धारो निर्माण	३	लक्ष्मण गिरी	५५५९२	५००००	९/२/२०७८	१०/२५/२०७८	५६२४४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४३	औल्लाखोला स्वामीका रुख अधुरो सत्तल निर्माण	३	पदमलल गिरी	५५०८५	५००००	९/२/२०७८	१२/१५/२०७८	५५७३५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४४	गणेश मन्दिर सेनडाडा निर्माण	३	उजेली नेपाली	५५९८६	५००००	९/२/२०७८	३/१४/२०७९	५५३९५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४५	कुमालटोल गुरीस खोल्सी पधेरो मर्मत	३	चिन्ते भारती	५५७०४	५००००	९/२/२०७८	१/१६/२०७९	५४८८८	४९२५०	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९२५०	९९
२४६	स्यानडाडा भोरीपाटा नया ट्याक निर्माण	३	मान बहादुर भाट क्षेत्री	५५४०३	५००००	९/२/२०७८	११/१/२०७८	५५४५३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४७	बेलचौर पैरो नियन्त्रण	३	उम बहादुर राना	५५०२९	५००००	९/२/२०७८	१०/२०/२०७८	५५३९६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४८	दुगा मन्दिर सेनडाडा मर्मत तथा रगरोगन	३	कृष्ण बहादुर नेपाली	५५२५०	५००००	९/२/२०७८	१२/९/२०७८	५५३३८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२४९	कृष्ण श्रेष्ठको घरमुनी पर्खाल निर्माण	३	कमला श्रेष्ठ	५५३२४	५००००	९/२/२०७८	१/१२/२०७९	५६०४०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५०	करेवाडपाटा अधुरो टंकी निर्माण	३	कुलदिप राना	५५२७९	५००००	९/२/२०७८	११/५/२०७८	५५५९०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५१	कुल्यानमन्दिर बराहनेट	३	यज्ञमुर्ती गौतम	५५९६४	५००००	९/२/२०७८	१०/२१/२०७८	५५३२७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५२	नेपालीटोल स्यानडाडा पर्खाल निर्माण र राना चौपारी पोखरी मर्मत	३	रमेश नेपाली	५५७६८	५००००	९/२/२०७८	१२/८/२०७८	५६९९९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५३	वि.क.टोला अधुरो सत्तल	३	अन्जु वि.क.	५५०९९	५००००	१०/२३/२०७८	३/२२/२०७९	५५०७८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५४	शिवलाय मन्दिर सालधारी मर्मत तथा रगरोगन	३	गोपिराम गिरी	५५३७७	५००००	१०/२५/२०७८	३/७/२०७९	५४६८९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५५	लिचिका रुखदेखि औला खोला मोटरवाट स्तरोन्नती	३	अशोक गिरी	५५५९९	५००००	१०/१२/२०७८	११/२९/२०७८	५६३२९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५६	बैकुण्ठपुरी संग्रालयलाई अनुदान- सनपा-४	३	निम बहादुर रिजाल	५५०००	५००००	११/५/२०७८	११/८/२०७८	५५०००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यायको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
२५७	अपाङ्ग नागरिक सम्मान	३	लाल प्रसाद अर्याल	५००००	५००००	१२/२३/२०७८	१२/२९/२०७८	४९९५०	४९९५०	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९९५०	१००
२५८	जेष्ठनागरिक सम्मान	३	लाल प्रसाद अर्याल	५०६००	५००००	१२/२९/२०७८	१२/३०/२०७८	५०६००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२५९	कुल्यानमन्दिर बराहनेटा	३	यज्ञमूर्ती गौतम	५५४८७	५००००	१२/२८/२०७८	१/१३/२०७९	५५५१०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६०	स्वामीकारुख छापाडाडा नाग मन्दिर मर्मत	३	छविर्लाल राना	५५४४०	५००००	१२/१०/२०७८	२/१०/२०७९	५४८८७	४९५००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९५००	९९
२६१	सूचना तथा संचार कार्यक्रम	३	प्रेमनारायण आचार्य	५१०००	५००००	२०७९/२/३०	३/२१/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६२	वडा भरका ७ वडा खानेपानी टंकी रंगारोगन तथा पाइप खरिद	३	माधव गिरी	५५२८४	५००००	३/७/२०७९	३/१५/२०७९	५५२८४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६३	चुदालीखर्कदेखि भालुखोला सिढी निर्माण	३	पार्वता वन	५१६५५	५००००	३/५/२०७९	३/१३/२०७९	५०८७८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६४	कमला गिरीको अधुरो पर्खाल निर्माण	३	सिता बस्नेत	५००४०	५००००	३/५/२०७९	३/१४/२०७९	६००४८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६५	सालघारी अधुरो सत्तल तथा सिढी निर्माण	३	विमला राना	५०४७७	५००००	३/५/२०७९	३/१४/२०७९	५०८४३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६६	कुमालटोलदेखि रानीवन सम्म नयाँ बाटो निर्माण	३	जित बहादुर राना भाट	५००००	५००००	२/२६/२०७९	३/२०/२०७९	५५२४१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२६७	सेनडाडा पधेरो तथा सत्त निर्माण (भाटटोला)	३	नारायण राना भाट	८२८०६	७५०००	९/२/२०७८	१०/२६/२०७८	८३३१०	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
२६८	कर्नेलखोला पुरानो टकी मर्मत र जिमुरखोला पधेरो मर्मत	३	राम बहादुर देगाल मगर	८२५५१	७५०००	९/२/२०७८	१/१३/२०७९	८२६५४	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
२६९	दुर्गा मन्दिर छापाडाडा सरायनाच व्यवस्थापन र गहतेखोला कर्नेल खोला सत्तल निर्माण	३	बल बहादुर गुरुङ	८३३०८	७५०००	१२/८/२०७८	१/२१/२०७९	८३३५०	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
२७०	खड्काटोल लिफ्ट खानेपानी आयोजना	३	पदम बहादुर खड्का	११०३५७	१०००००	८/२१/२०७८	२/१२/२०७९	११०४९९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२७१	जैसीटोला लिफ्ट खा.पा. थप	३	कल्पना कुमाल	११०१८४	१०००००	११/८/२०७८	१२/७/२०७८	११०१८४	९५८९९	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९५८९९	९६
२७२	भुरुडखोला खानेपानी अधुरो खानेपानी मर्मत	३	निम बहादुर रिजाल	११००३९	१०००००	१२/२१/२०७८	३/२०/२०७९	११०३६८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२७३	युवा स्वरोजगार तथा खेलकूद कार्यक्रम	३	भुवन खड्का	१०००००	१०००००	२०७९/२/३०	३/७/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२७४	ठकुरीटोला जाली तथा सिढी निर्माण	३	डम्बरलाल गिरी	१०१४७१	१०००००	३/५/२०७९	३/१२/२०७९	१००६५१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२७५	खड्कानेटा पुरो नियन्त्रण (चुमान खड्का) र मेहरसीह खड्का टोल सिढी निर्माण	३	कमल गिरी	१००३५२	१०००००	३/५/२०७९	३/१४/२०७९	१००७४९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२७६	पशु तथा बाख्रापालक र कुखुरापालत कृपकलाइ अनुदान	३	कमला राना भाट	१०७७३०	१०००००	२/२५/२०७९	३/१६/२०७९	१०९२३३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
२७७	श्रृजना वि.क.को घरमुनी अधुरो पर्खाल निर्माण नगरस्तरीय	३	टेक्का कुमारी वि.क.	१५०६५९	१५००००	३/१५/२०७९	३/१४/२०७९	१८७४५२	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
२७८	बराहनेटा आ.वि.को खेल मैदान पर्खाल निर्माण	३	किशोर राना	२२०३२८	२०००००	१२/११/२०७८	३/२०/२०७९	२२११७९	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२७९	श्रृजना वि.क.को घरमुनी अधुरो पर्खाल निर्माण बडागत	३	विजय श्रेष्ठ	२००१६२	२०००००	३/५/२०७९	३/१४/२०७९	२००७६६	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
२८०	बडा कार्यालय प्राडगणमा प्रतिभालय निर्माण	३	लेखनाथ श्रेष्ठ	३३००४६	३०००००	९/२/२०७८	३/१२/२०७९	३३००५९	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
२८१	छापाडाडा नेटा दुम्की खोपकेन्द्र निर्माण	३	रमेश थापा	३३०११५	३०००००	१०/१०/२०७८	१/१३/२०७९	३०४४२५	२७६६५४	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	२७६६५४	९२
२८२	बडा कार्यालय गेट तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण	३	गोपे गिरी	४४०१३४	४०००००	९/२/२०७८	३/१०/२०७९	४४०१३४	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
२८३	अलुवाखोला वि.क.टोला जाने मोटरबाटोमा वाल निर्माण (कमला गिरी र श्रृजना वि.क.को घर नजिक)	३	लोक बहादुर नेपाली	४७००४७	४७००००	१०/१८/२०७८	१/१९/२०७९	४७००५५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
२८४	सनपा ३ खेलमैदान तथा गोरेटो बाटो निर्माण	३	टेकलाल गिरी	४७०१४९	४७००००	१०/७/२०७८	१/११/२०७९	४७०१४५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
२८५	सनपा-३ का सम्पूर्ण मोटरबाटोहरू मर्मत	३	सुदन भारती	६६००००	६०००००	७/७/२०७८	२/६/२०७९	६६०१४२	६०००००	१	०.१९	६०००००	१	०.१९	१००	६०००००	१००
२८६	सरला मार्ग दहपाटा स्वामीकारुख खण्ड स्तरोन्नती	३	अशोक सार्की	९४११८४	९४००००	९/२७/२०७८	२/५/२०७९	९४१३९७	९४००००	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	९४००००	१००
२८७	सरला मार्ग स्तरोन्नती	३	सहिदिन मियाँ	१६५४०८७	१६५३३०५	९/१४/२०७८	१२/२७/२०७८	१६४७७२२	१६४७७२२	१	०.५२	१६५३३०५.२६	१	०.५२	१००	१६४७७२२	१००
२८८	सरला मार्ग सालघारी घुम्टी अलुवाखोला खण्ड स्तरोन्नती	३	सूर्य प्रसाद भुसाल	१८८००३१	१८८००००	९/२८/२०७८	१/२८/२०७९	१८८१४४९	१८८००००	१	०.५९	१८८००००	१	०.५९	१००	१८८००००	१००
२८९	मियाँ गाउँ मस्जिद	४	सम्सुदिन मियाँ	३३१०५	३००००	७/१२/२०७८	९/१/२०७८	३३१२१	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
२९०	एम्बुलेन्स मर्मत तथा संचालन	४	मिनराज पौडेल	४००००	४००००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	४००००	४००००	१	०.०१	४००००	१	०.०१	१००	४००००	१००
२९१	बडा कार्यालय व्यवस्थापन	४	संगिता घिमिरे	४०५००	४०५००	११/५/२०७८	३/१२/२०७९	४०५००	४०५००	१	०.०१	४०५००	१	०.०१	१००	४०५००	१००
२९२	दिप ज्योति महिला भवन मर्मत सम्भार	४	सुमित्रा भट्टराइ	५५३७८	५००००	९/२३/२०७८	३/१५/२०७९	५५७३९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२९३	एक हजार दिन भित्रका सुत्केरी आमामाहको लागि पोषण कार्यक्रम	४	मिन राज पौडेल	५००००	५००००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२९४	उर्जा व्यवस्थापन	४	तारा प्रसाद भट्टराइ	७७५५६	५००००	९/२३/२०७८	३/१५/२०७९	७८७५०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२९५	बडा कार्यालयको लागि आवश्यक सामग्री खरिद	४	संगिता घिमिरे	५००००	५००००	११/५/२०७८	३/१२/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
२९६	वाडला डिभिर्ना खानेपानी तथा नत्रिका पोखरी व्यवस्थापन	४	तामलाल अधिकारी	६६२१५	६००००	९/२३/२०७८	३/१३/२०७९	६६२७७	६००००	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
२९७	फोजन नभिमस्जिद तथा मदरसा व्यवस्थापन	४	हाजी मोहमद सफि मिया	७७१०७	७००००	९/२३/२०७८	१२/१५/२०७८	७६६५५	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
२९८	माझहटिया पोखरी व्यवस्थापन	४	खेमराज श्रेष्ठ	९३०१७	८४५००	१०/१६/२०७८	३/१२/२०७९	९३०७७	८४५००	१	०.०३	८४५००	१	०.०३	१००	८४५००	१००
२९९	अमलडाँडा खानेपानी लिफ्ट व्यवस्थापन	४	खिम बहादुर थापा	११०२४६	१०००००	७/२५/२०७८	८/२९/२०७८	११०२५७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३००	नाङ्गुटी—परियारटोल बाटो तथा बाल निर्माण	४	अर्जुन भुसाल	११००१३	१०००००	९/२३/२०७८	३/१५/२०७९	१०९०८१	९९१५३	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९१५३	९९
३०१	आदित्यपुर, जिखौदी बाँझपोखरा प्रतिक्रम निर्माण	४	चन्द्रमणि पाण्डे	११०१०६	१०००००	९/२३/२०७८	२०७९/२/३०	११०३८५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०२	जिखौदी टुलोपधरा प्रतिक्रम निर्माण	४	खेमराज प्रधान	११०१६९	१०००००	९/२३/२०७८	२/२८/२०७९	११०१६९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०३	कोट भगवती मन्दिर मर्मत	४	धमन बहादुर रिजाल	११०४५३	१०००००	९/२३/२०७८	३/७/२०७९	१०८१०६	९७८७५	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९७८७५	९८
३०४	भेडावारी खेल मैदान निर्माण	४	ठाकुर पौडेल	११०१७३	१०००००	९/२३/२०७८	१२/२९/२०७८	११०९५४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०५	जिवनोद्वार मा.वि. फर्निचर खरिद	४	रामप्रसाद बन्जाडे	११०४००	१०००००	९/२३/२०७८	१२/६/२०७८	११०४००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०६	ओपधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद	४	मिनराज पौडेल	१०००००	१०००००	१०/२५/२०७८	२/१२/२०७९	१००१२३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०७	युवा लक्षित खेलकुद तथा रिठे खोला खेल मैदान निर्माण	४	लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ	११०३१२	१०००००	१०/१२/२०७८	३/७/२०७९	११०८३७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०८	कोकने आप कोटफेरा भूमिकास्थान जरेखोला मोटरबाटो	४	बाबुराम बस्याल	११००८७	१०००००	१२/९/२०७८	३/२/२०७९	११००८७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३०९	आमडाँडा बैरनी,मुखियाटोल मोटरबाटो निर्माण	४	गोविन्द कुमाल	१३७५५२	१२५०००	९/२३/२०७८	३/१२/२०७९	१३७६०३	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
३१०	बुद्धिराम अधिकारीको घरमुनी बाल निर्माण	४	कमल रिजाल	१६५०८१	१५००००	९/२३/२०७८	१२/३०/२०७८	१६४९६६	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
३११	रिठे खोला जरे खोला तटबन्धन	४	पिताम्बर पौडेल	१६५२७५	१५००००	९/२३/२०७८	३/१२/२०७९	१६६७१७	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
३१२	देउराली डाँडा मालीका मन्दिर, प्रतिक्रम पोखरी निर्माण	४	धुर्व बस्नेत	१६५१२५	१५००००	९/२३/२०७८	३/१२/२०७९	१६७७१०	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
३१३	कुसुनडाँडा सन्याधुम मोटरबाटो तथा दान बहादुर सुनारको घरमुनी पर्खाल निर्माण	४	गोमाखर खनाल	१६५०००	१५००००	१०/१६/२०७८	३/१३/२०७९	१६४१२४	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
३१४	भगवती आ.वि. विद्यालय भवनको छात्रो मर्मत सनपा ४	४	रिषिराम भण्डारी	२२०४८८	२०००००	७/१५/२०७८	९/५/२०७८	२२०६६३	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३१५	घेयार खेलमैदान भुमभुम मोटरबाटो, सनपा -४	४	पिताम्बर भुसाल	२२००८८	२०००००	९/२३/२०७८	१२/२९/२०७८	२२००५८	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३१६	माझहटिया राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	४	कृष्ण कुमार श्रेष्ठ	२२०३४७	२०००००	९/२३/२०७८	३/१३/२०७९	२२१७०९	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३१७	वाडला खन खानेपानी मर्मत सनपा ४ र ५	४	खेमराज श्रेष्ठ	२२०१६६	२०००००	९/२३/२०७८	२/१७/२०७९	२२०२२५	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३१८	सरस्वती कमलनयन, टुनिपोखरा जीवन सुधार र भगवती आ.वि व्यवस्थापन	४	कृष्ण बस्नेत	२५३४०१	२३००००	९/२३/२०७८	२/२५/२०७९	२५२६२४	२२९२९५	१	०.०७	२३००००	१	०.०७	१००	२२९२९५	१००
३१९	किरेआँप खानेपानी, जलुके, भोटे खोला पँधरो,छाप पधरो, भण्डारीपोखरा पधरो प्रतिक्रम,भूमिकास्थान पोखरी मर्मत	४	चुपेन्द्र बस्याल	३०८११२	२८००००	९/२३/२०७८	३/७/२०७९	३०६६६१	२७८६८१	१	०.०९	२८००००	१	०.०९	१००	२७८६८१	१००
३२०	वाडला स्वास्थ्य चौकी बार्थ. सेन्टर र आमडाँडा स्वास्थ्य क्लिनिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक समिक्षा बैठक खाजा तथा संचार खर्च	४	मिनराज पौडेल	३२००००	३२००००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	३२००००	३२००००	१	०.१०	३२००००	१	०.१०	१००	३२००००	१००
३२१	आमडाँडा देवी मन्दिर निर्माण	४	खिमामन्द अधिकारी	३८५३५६	३५००००	१०/१२/२०७८	३/२१/२०७९	३७२८५७	३३८६४८	१	०.११	३५००००	१	०.११	१००	३३८६४८	९७
३२२	चौतारा— भक्तिटोल, कुसुनडाँडा, सन्यासधुम, गहते, अमलडाँडा मोटरबाटो, निर्माण तथा छरी नाली व्यवस्थापन	४	मुक्तीराम भण्डारी	४४००६९	४०००००	९/२३/२०७८	२०७९/२/३०	४३९९७२	३४४३४५	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	३४४३४५	८६
३२३	चौतारादेखि अमलडाँडा देउरालीडाँडा मोटरबाटो	४	मान बहादुर भाट	४४००७६	४०००००	१०/१६/२०७८	१/२७/२०७९	४३७५४३	३९७६९८	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	३९७६९८	९९
३२४	देउराली मन्दिरदेखि काशीराम परियारको घरसम्मबाटो र सिद्धि निर्माण, झुन्केटापैरा चौपारी तथा पोखरी निर्माण तथा भगवती आ.वि.को कोठा तथा बाल निर्माण	४	कृष्ण बहादुर खवास	४७०००३	४७००००	१०/५/२०७८	३/१५/२०७९	४७१०२४	४३७४३९	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४३७४३९	९३
३२५	श्रीकृष्ण मन्दिर हटिया र भगवती मन्दिर आमडाँडा निर्माण तथा गाउँघर क्लिनिक निर्माण	४	टामलाल अधिकारी	४७००४८	४७००००	१०/५/२०७८	३/१७/२०७९	४७००७६	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
३२६	रानीपोखरा आमडाँडा कोटफेरा मसुरखोला कुसुनडाँडा भक्तिटोला मोटरबाटो पक्की नाली तथा पर्खाल निर्माण	४	नुम बहादुर विश्वकर्मा	५६४०४०	५६४०००	१०/५/२०७८	३/१५/२०७९	५६४३१९	५६४०००	१	०.१८	५६४०००	१	०.१८	१००	५६४०००	१००
३२७	खरिपाटा आमडाँडा नत्रेकापोखरी माझहटिया भूमिकास्थान मनेटा पधरो पोखरी तथा तटबन्ध निर्माण	४	डोम बहादुर रायमाझी	६३४६३७	६३४५००	१०/५/२०७८	३/१५/२०७९	६३५३५१	६३४५००	१	०.२०	६३४५००	१	०.२०	१००	६३४५००	१००
३२८	सनपा ४ का मोटरबाटोहरू मर्मत सम्भार	४	चोपनारायण श्रेष्ठ	७७००१६	७०००००	७/१७/२०७८	१०/२८/२०७८	७७०१४३	७०००००	१	०.२२	७०००००	१	०.२२	१००	७०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यायको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
३२९	दुनीपोखरा छाप आदित्यपुर अमलडाँडा भण्डारी पोखरा सन्यासथुम झाक्रीकाथान ढाक्रेपानी भवन तथा प्रतिशालय मर्मत निर्माण	४	हुम बहादुर वि.क.	७७५५२७	७७५५००	१०/५/२०७८	३/१७/२०७९	७७५८४३	७५५५००	१	०.२४	७७५५००	१	०.२४	१००	७५५५००	९७
३३०	कोट मालिकादेवि राधाकृष्ण गहते मन्दिर मर्मत तथा निर्माण	४	कमल रिजाल	८४६०९६	८४६०००	१०/५/२०७८	३/१६/२०७९	८४६०९५	८४६०००	१	०.२७	८४६०००	१	०.२७	१००	८४६०००	१००
३३१	जाडीखोला - हटिया - जरेखोला मोटरवाटो स्तरोन्नति स.न.पा. ४	४	ज्ञानेन्द्र घिमिरे	९७४१३८	९६९०७४	१२/२०/२०७८	३/२२/२०७९	९६९०६४	९६९०६४	१	०.३१	९६९०७४.४५	१	०.३१	१००	९६९०६४	१००
३३२	वरथिङ सेन्टर व्यवस्थापन (सनपा ४ को बाइला स्वास्थ्य चौकी)	५		२००००	२००००		३/१५/२०७९	२००००	२००००	१	०.०१	२००००	१	०.०१	१००	२००००	१००
३३३	तिर्थथुम शिवालय मन्दिरमा शौचालय सम्पन्न	५	शिव प्रसाद भुसाल	३३४४०	३००००	१०/२३/२०७८	३/१२/२०७९	३३३७५	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
३३४	कुडुलेफोर्ट सिंचाइ कुलो बाध निर्माण सनपा-५	५	तिलक क्षेत्री	५५३३८	५००००	७/१५/२०७८	१२/२७/२०७८	५५७७१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३३५	गैरापोखरी खेल मैदान निर्माण	५	राम बहादुर वि.क.	५७१३१	५००००	९/१२/२०७८	३/२२/२०७९	४४५९९	३९०३२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	३९०३२	७८
३३६	क्यानपानी मुल संरक्षण तथा बाटो निर्माण सनपा-५	५	लिलाधर पराजुली	५५५१०	५००००	९/१२/२०७८	३/१५/२०७९	५५५६०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३३७	दिगा विकाससिल युवा क्लब मार्फत आय आर्जन	५	अन्नतमणि पोखरेल	५००००	५००००	१/१४/२०७९	१/१६/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३३८	खत्रीका दिप खेलमैदानमा प्रतिशालय	५	जगदिश घर्ती	५८६०४	५००००	१२/१४/२०७८	३/१५/२०७९	४९२६१	४२०२९	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४२०२९	८४
३३९	तिर्थथुममा सतल रडरोगन तथा रानीपोखरीमा चौपारी निर्माण	५	शिव प्रसाद भुसाल	११०७२७	१०००००	९/१२/२०७८	१२/२१/२०७८	११०७३९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३४०	वडा स्तरीय विद्युत व्यवस्थापन	५	धुवराज पाण्डे	११००२०	१०००००	९/१२/२०७८	३/२१/२०७९	११२२०२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३४१	तल्लो तथा माथिल्लो सालडाँडामा सतल निर्माण	५	ज्योतीलाल पाण्डे	११०००७	१०००००	१०/१६/२०७८	२/१६/२०७९	८४६१९	७६९२१	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	७६९२१	७७
३४२	हुलाक तिम्लेथुम मो.वा.मर्मत	५	मिना भट्टराई	११०२२८	१०००००	१२/१५/२०७८	३/१५/२०७९	११०३४३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३४३	कक्षा ५ सम्मका ४ वटा विद्यालयलाई अनुदान	५		१०००००	१०००००		३/३/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३४४	युवा सीप विकास कार्यक्रम	५	दिपक अधिकारी	१०००००	१०००००	१२/२८/२०७८	३/१०/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
३४५	भैपरी खर्च व्यवस्थापन	५	गणेश भुसाल	१२२५५६	११००००	५/१४/२०७८	३/३/२०७९	१२०१९४	१०७८७०	१	०.०३	११००००	१	०.०३	१००	१०७८७०	९८
३४६	छत्र मन्दिर सभाहलमा ट्रेस निर्माण	५	दुण्डीराज भुसाल	१३७५५२	१२५०००	९/१२/२०७८	३/१६/२०७९	१३८२२५	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
३४७	मालिका मन्दिर प्रवेश द्वार निर्माण	५	टोमलाल अधिकारी	१३८४६७	१२५०००	१०/२६/२०७८	३/२०/२०७९	१३६९८५	१२३६६३	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२३६६३	९९
३४८	अलाईदी बस्नेत टोला तथा पात्ला मो.वा.	५	तिलक कुमार श्रेष्ठ	१६५३२८	१५००००	९/१२/२०७८	११/३०/२०७८	१६५०१३	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
३४९	मौलीपोखरी निर्माण तथा स्तरोन्नति	५	खगेन्द्र अधिकारी	१७६५४५	१६०४००	२/१५/२०७९	३/२४/२०७९	१६८९६८	१६०४००	१	०.०५	१६०४००	१	०.०५	१००	१६०४००	१००
३५०	मथुरा पिबिनक स्थलमा शौचालय निर्माण	५	पार्वता अधिकारी	२२०२१०	२०००००	९/१२/२०७८	२/२६/२०७९	२१६६४७	१९६४४९	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	१९६४४९	९८
३५१	भुरुङ्खोला बाइला खानेपानी व्यवस्थापन (वडा नं. ४ र ५)	५	निम बहादुर रिजाल	२२०२७९	२०००००	९/१२/२०७८	३/२४/२०७९	२२०७६५	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३५२	खाल आम्बोट लिफ्टिङ योजनाको पावर हाउस निर्माण	५	लोकनाथ पाण्डे	२२०६३६	२०००००	१०/२४/२०७८	१/९/२०७९	१८७३१३	१६९७९४	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	१६९७९४	८५
३५३	सनपा ५ का मुख्य बाटोहरु सुचारु कार्यक्रम	५	गणेश भुसाल	२२०१५९	२०००००	९/१२/२०७८	११/३०/२०७८	२२००२१	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३५४	हुलाक देखि भट्टराई टोला हुँदै सम्प्राचौर मोटरवाटो, सनपा -५	५	प्रेमनारायण भट्टराई	२२०४६८	२०००००	१०/२३/२०७८	३/१४/२०७९	२२०२१०	१९९७४३	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	१९९७४३	१००
३५५	मूलवाटो देखि भोज बहादुर बस्नेतको घर हुँदै भैसी पोखरा मोटरवाटो, सनपा -५	५	भोज बहादुर बस्नेत	२२१३८१	२०००००	१०/२४/२०७८	१२/८/२०७८	२१९६०२	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
३५६	अग्नी रेखा निर्माण (साविक ८ र ९ मा)	५	कृष्ण भुसाल	३३००४९	३०००००	१०/२५/२०७८	३/२४/२०७९	३३२४११	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
३५७	खात्रिकादिप खेल मैदान निर्माण म्याचिङ समेत	५	किरण भुसाल	४४०७६७	४०००००	७/१६/२०७८	११/३०/२०७८	४४०७८९	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
३५८	सनपा ५ भित्रका ७ वटा प्रतिशालय स्तरोन्नति	५	विष्णु प्रसाद पाण्डे	४४२१४९	४०००००	९/१२/२०७८	१२/२९/२०७८	४३८५७८	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
३५९	अधुरो मौलिपोखरी निर्माण	५	खगेन्द्र अधिकारी	४४०८३२	४०००००	९/१२/२०७८	३/२३/२०७९	४४१४७४	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
३६०	मथुरा बगैचा प्रवर्द्धन	५	जगत बहादुर थापा	४७०४८८	४७००००	१०/६/२०७८	११/१३/२०७८	४४३४३९	४४२९५१	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४४२९५१	९४
३६१	थाडी खोला पधेरोदेखि बलेवाङ्ग माझगाउँ जाने बाटो विस्तार तथा टुल्लारी बलेवाङ्ग पाइपलाइन विस्तार	५	श्रीधर पन्थी	४७०१०३	४७००००	१०/६/२०७८	१/२५/२०७९	४५५५७३	४५५४७१	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४५५४७१	९७
३६२	वडा भरका पोखरी गोरेटोवाटो तथा प्रतिशालय निर्माण	५	गोविन्द सुनार	४७०१४०	४७००००	२/२०/२०७९	३/२३/२०७९	३५५०९३	३५४९२४	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	३५४९२४	७६
३६३	माझका खाल्टा टकी सालडाँडा पोखरी तथा टूनीकारुख प्रतिशालय निर्माण	५	नेत्रप्रसाद भट्टराई	४७०१५२	४७००००	१०/६/२०७८	२/२६/२०७९	४५८१०८	४५७९५८	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४५७९५८	९७

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्येक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
३६४	साविक ७ नं. मा स्कुलको अधुरो पर्खाल, शिवालय मन्दिरमा शौचालय तथा खानेपानी मर्मत योजना	५	टेकमान श्रेष्ठ	४७००४६	४७००००	१०/६/२०७८	३/१०/२०७९	४७२१९९	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
३६५	खाल आम्बोट लिफ्ट खानेपानी तथा बाटो विस्तार	५	शारदा बन्जाडे	४७०४३३	४७००००	१०/६/२०७८	१/१६/२०७९	४६६५४७	४६६११४	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४६६११४	९९
३६६	उपल्लो रिड्डी सिचाइ बाध माथिको खोल्सो तडबन्धन	५	कुलचन्द्र भुसाल	४७०४२५	४७००००	१०/६/२०७८	१/१६/२०७९	४५७४१३	४५७४१३	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४५७४१३	९७
३६७	छात्रावास-न्यालनेटा सुकोटा माटरबाटो स्तर उन्नती वडा नं. ५	५	सरिता पाण्डे	५५०१४८	५०००००	९/१८/२०७८	१/१३/२०७९	५४६९८४	४९५१०७	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	४९५१०७	९९
३६८	सपना ५ सम्पूर्ण मो.वा. स्तरोन्नती बाल तथा अर्चलडाँडा बाटो विस्तार	५	रामप्रसाद बन्जाडे	८८००९७	८०००००	९/१२/२०७८	१/१३/२०७९	८७९५११	७९९४६८	१	०.२५	८०००००	१	०.२५	१००	७९९४६८	१००
३६९	साना सिचाइ पूर्वाधार निर्माण (ठूलटारी सिचाइ) दोश्रो	५	काशीराम बस्याल	८६२३५४	८५७४२७	१२/२०/२०७८	१/१३/२०७९	८५७२१८	८५७२१८	१	०.२७	८५७४२७.०५	१	०.२७	१००	८५७२१८	१००
३७०	साना सिचाइ पूर्वाधार निर्माण (ठूलटारी सिचाइ) प्रथम	५	काशीराम बस्याल	१९४८४८३	१०७७२५७	११/२/२०७८	१२/१४/२०७८	१०७७२१०	१०७७२०९	१	०.३४	१०७७२५७.२५	१	०.३४	१००	१०७७२०९	१००
३७१	अलाई ट्रेस वृज स्टिल पार्टस आपूर्ति कार्य	५	राजन कुमार पोखेल	३४७१७८८६.४	३३६७७२०	४/६/२०७८	९/३०/२०७८	३३६७७२०	३३६७७१९	१	१.०६	३३६७७१९.६८	१	१.०६	१००	३३६७७१९	१००
३७२	असाहय महिला शौचालय निर्माण दाम्यान्त भद्रराई	६	दमयन्ता भद्रराई	२००५०	२००००	८/१२/२०७८	९/२/२०७८	२२६२२	२००००	१	०.०१	२००००	१	०.०१	१००	२००००	१००
३७३	खड्का टोल पँधरो मर्मत	६		२२२९५	२००००	१०/२०/२०७८	१२/१/२०७८	२३११४	२००००	१	०.०१	२००००	१	०.०१	१००	२००००	१००
३७४	गौशाला घाँस खरिद	६	मेघ बहादुर पाण्डे	३००००	२५०००	८/२८/२०७८	९/४/२०७८	३००००	२५०००	१	०.०१	२५०००	१	०.०१	१००	२५०००	१००
३७५	नुनथला गोरेटो बाटो	६	सपना थापा	२७५८७	२५०००	९/१८/२०७८	१२/१३/२०७८	२८२७३	२५०००	१	०.०१	२५०००	१	०.०१	१००	२५०००	१००
३७६	धाराखोला देखी ढाडखोला मो.वा.	६	लोक बहादुर खत्री	३३७२२	३००००	९/९/२०७८	११/८/२०७८	३४१८४	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
३७७	सार्वजनिक सुनाइ	६	प्रेमनारायण आचार्य	३१२००	३००००	१२/१६/२०७८	३/२४/२०७९	३००००	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
३७८	मन्दिर निर्माण	६	श्रीधर लम्सास	५५१६०	५००००	१०/२३/२०७८	३/१४/२०७९	५६०५५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३७९	चिदियार देखी चिउरी गेरा सम्म मो.वा.(साविक नरपानी-६)	६	केशव लम्सास	५७०७१	५००००	९/९/२०७८	३/१५/२०७९	५५५१६	४०९१४	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४०९१४	८२
३८०	घाटाकुलो मर्मम	६	प्रशान्त आचार्य	५५३५७	५००००	९/९/२०७८	३/१९/२०७९	५४५७९	४८८९३	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८८९३	९८
३८१	घुम्ती धारापानी खा.पा. (साविक नरपानी-१)	६	कमल बहादुर खत्री	५६७१२	५००००	९/९/२०७८	१२/६/२०७८	५७९३५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३८२	खेलकुद मैदान निर्माण	६	कपिल भद्रराई	५५५७५	५००००	९/९/२०७८	११/२२/२०७८	४२५०५	३८२४१	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	३८२४१	७६
३८३	पुराना पानी खा.पा. मर्मत (साविक नरपानी-९)	६	हुमकला भद्रराई	५८०६१	५००००	९/९/२०७८	११/२/२०७८	५९४५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३८४	भुतेका पधरा मर्मत तथा गोरेटो मो.वा (साविक नरपानी-३)	६	निम बहादुर विश्वकर्मा	५६१०४	५००००	९/९/२०७८	१२/१३/२०७८	५७११७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३८५	चिदिखैर / मारुनडाँडा रिपा खा.पा. (साविक नरपानी-३)	६	गोप बहादुर दर्जी	६२८५४	५००००	९/९/२०७८	३/१५/२०७९	५६२५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३८६	पोदीखोला पधरा मर्मत (साविक नरपानी-३)	६	लक्ष्मी घर्ती	५६३३०	५००००	९/९/२०७८	१२/१५/२०७८	५८६४५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३८७	छहरेखोला खा.पा. मर्मत दमार टोल (साविक नरपानी-३)	६	हिमनाथ पौडेल	५७६४२	५००००	९/९/२०७८	३/१४/२०७९	५५८८६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३८८	पधरा पारी पहिरो फाल्ने र ट्यांकी बनाउने (साविक नरपानी-१)	६	कमल विश्वकर्मा	५६०४०	५००००	९/९/२०७८	३/१५/२०७९	२३७५७	२१३२४	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	२१३२४	४३
३८९	आप्पा रिब्दी खा.पा. (साविक नरपानी-१)	६	सन्तोष बहादुर नेपाली	५६७०५	५००००	९/९/२०७८	३/१४/२०७९	५६४५२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९०	रिब्दी आम्पाटा मो.वा. क्रमागत	६	खिम बहादुर पाण्डे	५६९०७	५००००	९/९/२०७८	१/९/२०७९	५७०४७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९१	सामुदायिक भवनको रङ्गरोङ्ग (साविक नरपानी-८)	६	टुक बहादुर चेवाली	५५८६३	५००००	९/९/२०७८	११/५/२०७८	५६८३९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९२	साउनेपानी पधरो निर्माण / किसानकोट पधरो निर्माण (साविक नरपानी-६)	६	ज्ञान बहादुर विश्वकर्मा	५८६७८	५००००	९/९/२०७८	३/१७/२०७९	५६१८६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९३	रहल टोल गोरेटो बाटो निर्माण (साविक नरपानी-२)	६	राजेन्द्र के.सी.	५६२४५	५००००	९/२०/२०७८	११/८/२०७८	५८०४०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९४	प्रगतिशैल प्रतिशालय निर्माण (साविक नरपानी-६)	६	सुरत बहादुर अधिकारी	५५५७०	५००००	९/१२/२०७८	२/१२/२०७९	५५९०२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९५	गौँउघर क्लिनिकको भवन शौचालय मर्मत / फर्निचर	६	गिल बहादुर झाक्री	५६६४२	५००००	९/९/२०७८	११/५/२०७८	५७२५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९६	चिदिखोरिया टोल दलित बस्ती मो.वा. (साविक नरपानी-१)	६	राज कुमारी बुढाथोकी	५५३८७	५००००	९/९/२०७८	१/१३/२०७९	५५५१६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९७	डम्पिङ साइट सडक विस्तार	६	सुजता बुढाथोकी	५५७१८	५००००	१०/२३/२०७८	१२/८/२०७८	५६६९६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
३९८	बल्दारटोल प्रतिशालय	६	गिता थापा मगर	५५६०९	५००००	१०/२७/२०७८	१/१३/२०७९	५५९८०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्याक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
३९९	दमार मुखिया टोल सडक विस्तार	६	धुनकला मुखिया	५५७९६	५००००	१०/२६/२०७८	३/१७/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४००	खड्का टोल मो.वा.	६	जनक बहादुर खड्का	५५०६६	५००००	११/१/२०७८	३/१४/२०७९	४२६७८	३८७५२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	३८७५२	७८
४०१	साइली कुलो मर्मत	६	लक्ष्मण अधिकारी	५५२०६	५००००	११/१/२०७८	१२/२६/२०७८	५५४५६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४०२	प्रगतिशिल प्रतिशालय निर्माण	६	सुरत बहादुर अधिकारी	५५७५०	५००००	११/१/२०७८	१२/१३/२०७८	५६५३९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४०३	नुनथला गोरटो बाटो	६	सपना थापा	५५९९९	५००००	११/२/२०७८	१२/१३/२०७८	५६९२५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४०४	दमार मुखिया टोल सडक तथा खानेपानी मर्मत -६	६	धुनकला मुखिया	५५७९६	५००००	१०/२७/२०७८	१/२१/२०७९	५६००८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४०५	दलित सम्बन्धि कार्यक्रम	६	राधा नेपाली	७७९२५	७००००	१२/२०/२०७८	३/१४/२०७९	७७८२०	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
४०६	दलित सम्बन्धी कार्यक्रम	६	विमला पहराई	१०२५००	७००००	११/२२/२०७८	३/१५/२०७९	१०२५००	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
४०७	लामीडाँडा आमा समूहप्रतिकालय निर्माण	६	शर्मिला रायमाझी	११०७८७	१०००००	९/९/२०७८	१२/७/२०७८	१११२८२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४०८	खोलेपानी तल्लापथेरा माथी चौपारी सम्मको मो.वा.	६	इन्द्रमणि न्यौपाने	११०३९८	१०००००	९/९/२०७८	११/१०/२०७८	११२०९५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४०९	साविक नरपानी-८ को पसे पानी पथेरो मर्मत तथा प्रतिकालय निर्माण	६	झमान सिंह झाक्री	११४०२४	१०००००	९/९/२०७८	११/५/२०७८	११४७९९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१०	श्रीकृष्ण गौशाला ट्रस निर्माण सनपा-६	६	मेघ बहादुर पाण्डे	११०३९९	१०००००	१०/२६/२०७८	१/१३/२०७९	११०९२६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४११	बहखार बाट पिच रोड इनर्न सिडी निर बाल निर्माण	६	किशोर न्यौपाने	११२९१७	१०००००	१२/८/२०७८	१२/३०/२०७८	११३२०९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१२	गोरुलटारी रिपाहा सिंचाई योजना -रिपाहा	६	दुर्गाप्रसाद न्यौपाने	१११७२९	१०००००	१२/१६/२०७८	१/२३/२०७९	११२०७५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१३	नयाथरी कालापल्ला मो.वा -६	६	पान बहादुर सूर्यवंशी	११०७५६	१०००००	१२/२०/२०७८	३/१५/२०७९	११०९२९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१४	भैरि आउने खर्च	६	बाबुराम विष्ट	११०६०६	१०००००	१२/२०/२०७८	३/२५/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१५	सतिनेटा पोखरेडाडा सडक खण्ड	६	तुक बहादुर चुदाली	१११३०७	१०००००	३/१२/२०७९	३/१२/२०७९	१११९०९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१६	खेलकुद विकास कार्यक्रम	६	विमल पहराई	१०२५००	१०००००	११/२२/२०७८	३/२२/२०७९	१०२५००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४१७	साविक नरपानी -४ साङ्खोला तथा रेनी पानी खा.पा. / प्रतिकालयमा फर्निचर	६	कृष्ण बहादुर अधिकारी	१३९७४९	१२५०००	९/१८/२०७८	३/१५/२०७९	१३९३३०	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
४१८	सिर्जनशिल आमा समूहप्रतिकालय	६	शारदा शर्मा भट्टराई	१४३४६६	१३००००	५/३०/२०७८	८/२/२०७८	१४३५३८	१३००००	१	०.०४	१३००००	१	०.०४	१००	१३००००	१००
४१९	वडा कार्यालय रङ्गरोङ्ग तथा मर्मत	६	राम बहादुर विष्टकर्मा	१६७८२५	१५००००	७/७/२०७८	९/१३/२०७८	१६७४१५	१४९६३४	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१४९६३४	१००
४२०	कालामुडा तल्ला भुवनडाँडा खा.पा. (साविक नरपानी-२)	६	रुपा थापा	१६५९१७	१५००००	९/९/२०७८	१२/१०/२०७८	१६६८४४	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
४२१	बाहाखोला चिदरी ठुलाखर्क मो.वा. (साविक नरपानी-९)	६	भगवती झाक्री	२२२६०७	२०००००	९/९/२०७८	१२/१५/२०७८	२२२८७६	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
४२२	साविक नरपानी -७ मा चार ओटा पथेरामा प्रतिकालय निर्माण	६	शान्त बहादुर थापा क्षेत्री	२२६२०८	२०००००	९/९/२०७८	११/२२/२०७८	२२७९१६	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
४२३	स.न.पा ६ भित्रका सोरिएका बाटो पून मर्मत	६	असोक खत्री	३३३८०२	३०००००	११/११/२०७८	१२/२९/२०७८	३३४७८८	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
४२४	सम्पूर्ण विद्यालयका लागि अनुदान	६		४०००००	४०००००		११/२२/२०७८	४०००००	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
४२५	गंगा सरोवर पूर्वाधार निर्माण	६	सहिदिन मियाँ	४१८६९६	४१८०२४	११/४/२०७८	१२/४/२०७८	४१७७४९	४१८०२४	१	०.१३	४१८०२४.४३	१	०.१३	१००	४१८०२४.४२	१००
४२६	साविक ९ चिदरी बाखोला सडक मर्मत तथा जाली	६	आन बहादुर झाक्री मगर	४७००६०	४७००००	१०/६/२०७८	१/१६/२०७९	४७०१३८	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४२७	साविक ५ र ६ शाखा सडक जाली मर्मत तथा जाली	६	सागर सुनार	४७००६०	४७००००	१०/६/२०७८	१/११/२०७९	४७०१९९	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४२८	श्रीकृष्ण गौशाला ट्रस निर्माण	६	अरुणा पौडेल	४७०३९३	४७००००	१०/६/२०७८	१/३०/२०७९	४७२०७०	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४२९	साविक ४ काइपाखरा सार्वजनिक शांशालय निर्माण	६	अच्युत लम्साल	४७०४३३	४७००००	१०/६/२०७८	१/१६/२०७९	४७१३२९	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४३०	कालीका मन्दिर निर्माण नरपानी	६	ढाल बहादुर खत्री	४७०१३४	४७००००	१०/६/२०७८	३/१२/२०७९	४५६६३२	४५६६९९	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४५६६९९	९७
४३१	साविक १,२ र ३ वडाका शाखा सडक मर्मत तथा जाली	६	पदम बहादुर खत्री	६५८३९३	६५८०००	१०/६/२०७८	१/१३/२०७९	६५८४४०	६५८०००	१	०.२१	६५८०००	१	०.२१	१००	६५८०००	१००
४३२	गंगा सरोवर पूर्वाधार निर्माण	६	योगेन्द्र खड्का	१०८९९९८	६७६४९२	८/३/२०७८	१२/२८/२०७८	६७५८९०	६७५८९०	१	०.२१	६७६४९२.१६	१	०.२१	१००	६७५८९०	१००
४३३	नगरपानी सतिनेटा पोखेडाडा मोटरबाटो ग्रावेल तथा कच्ची नाली स्तरोन्नती	६	संजय परियार	७५२०६०	७५२०००	२/२०/२०७९	३/२३/२०७९	७५२६५४	७५२०००	१	०.२४	७५२०००	१	०.२४	१००	७५२०००	१००
४३४	वडाका सम्पूर्ण बाटो मर्मत	६	मनिराम आचार्य	८८०१६८	८०००००	७/१०/२०७८	९/२७/२०७८	८६९०४९	७८९२७८	१	०.२५	८०००००	१	०.२५	१००	७८९२७८	९८
४३५	सतिनेटा भेडावारी बाखोला मो.वा.	६	भरत न्यौपाने	९०००००	८७३९३५	१२/११/२०७८	३/५/२०७९	७३८६९२	७३८६९२	१	०.२८	८७३९३५.९७	१	०.२८	१००	७३८६९२.३	८५
४३६	गंगा सरोवर स्तरउन्नती तथा निर्माण	६	सिद्धी भुसाल	४१५६०१३	२९४९३४५	३/१४/२०७८	७/१४/२०७८	२९४८८२२	२९४८८२२	१	०.९३	२९४९३४५.९७	१	०.९३	१००	२९४८८२२	८४
४३७	गंगा सरोवर स्तरउन्नती तथा निर्माण	६	सहिदिन मिया	९९९८०८२.८६	५६७४६९८	९/७/२०७७	८/३०/२०७८	४९७०१८९	१६४४१८२	१	०.५२	१६४४१८२.३७	१	०.५२	१००	१६४४१८२	१००
४३८	जनचेतना आधारभूत विद्यालय अनुदान कार्यक्रम सनपा'७	७		५०००००	५०००००		८/२३/२०७८	५०००००	५०००००	१	०.०२	५०००००	१	०.०२	१००	५०००००	१००
४३९	जेष नागरिक सम्मान कार्यक्रम	७	रमा अर्याल	५०२८४	५०००००	१०/९/२०७८	१०/९/२०७८	५०२८४	५०००००	१	०.०२	५०००००	१	०.०२	१००	५०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
४४०	फुदवाड डौडा कुलो निर्माण म्याचिड सनपा-७	७	अम्मर बहादुर भाट	५५६३७	५००००	९/१३/२०७८	११/३०/२०७८	५७९७१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४४१	विपद व्यवस्थापन (सनपा-७) शान्तीनेटा भल नियन्त्रण	७	विर बहादुर नेपाली	५५७५९	५००००	११/२९/२०७८	१२/१३/२०७८	५६०६७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४४२	सुपादेउराली खानेपानी योजना-७	७	सुमन घिमिरे	५५१५०	५००००	१२/१४/२०७८	३/२३/२०७९	३७१५८	३३६८८	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	३३६८८	६७
४४३	रेडियो सुचना तथा सार्वजनिक सुनवाई	७	केशवराज ज्ञवाली	५००००	५००००	१२/५/२०७८	३/१६/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४४४	दुवार भालुखोला मूलबाटो देखि माझगाउँ जाने बाटो	७	प्रदिप नेपाली	१०००००	९९८९७	३/२/२०७९	३/२०/२०७९	९५७३०	९५७३०	१	०.०३	९९८९६.५९	१	०.०३	१००	९५७२९.८७	९६
४४५	डिहि किटिनी कच्ची ग्रावेल	७	कर्ण बहादुर के.सी.	११०३१२	१०००००	१०/२०/२०७८	१२/१०/२०७८	११००७६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४४६	फुदवाड पुलमुनी शम्सन्घाट ट्रस निर्माण	७	हिरण्य प्रसाद शर्मा	१०००००	१०००००	११/२५/२०७८	१/२१/२०७९	११२३४३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
४४७	विद्युत मर्मत	७	हुमलाल पुरी	११०२०६	१०००००	११/२२/२०७८	३/१२/२०७९	११०१६०	९९८०२	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९८०२	१००
४४८	सनपा ७ का. भित्रका आधारभूत विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण	७	सुकुन्दराज आचार्य	१२००००	१२००००	९/२८/२०७८	११/२३/२०७८	१२०६१६	१२००००	१	०.०४	१२००००	१	०.०४	१००	१२००००	१००
४४९	कुलो बाघ सिचाई	७	निर्मल शाह	२२००१०	२०००००	१०/१३/२०७८	३/१४/२०७९	२२१७८१	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
४५०	सनपा ७ का. विद्यालयलाई आनुदान	७	दुकलाल पोख्रेल	२००४२७	२०००००	९/९/२०७८	१२/३०/२०७८	२१०७७०	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
४५१	बैशिक ब्युटिपारलर तालिम	७	तुलसा श्रेष्ठ	२०००००	२०००००	१२/१५/२०७८	१२/२५/२०७८	२०००००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
४५२	चन्द्रप्रभा मा.वि. मा चन्द्रप्रभाको शालिक निर्माण, सनपा - ७	७	सुवि शाह	३४०४८५	३०००००	७/२३/२०७८	१२/११/२०७८	३४०५४५	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
४५३	गर्भवती पोसण कार्यक्रम, स्वयंसेविका सचार खर्च, होम डेलिभरीको लागि यातायात खर्च, जनप्रतिनिधि सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम, स्वास्थ्यचौकी अनुदान	७	प्रेमचन्द्र वि.क.	३५००००	३५००००	८/१२/२०७८	३/२२/२०७९	३५००००	३५००००	१	०.११	३५००००	१	०.११	१००	३५००००	१००
४५४	खाचिकोट भगवती मन्दिर मर्मत सभार	७	धन बहादुर खत्री	४४०४०७	४०००००	९/२९/२०७८	३/२०/२०७९	४४०१८९	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
४५५	जाडीखोला मो.वा. पक्की नाली निर्माण तथा नाली सरसफाइ	७	सन्त बहादुर नेपाली	४७०१६७	४७००००	१०/४/२०७८	१२/६/२०७८	४७०२१८	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४५६	फुदवाड डिहिकिटेनी खाँचीखोला मो.वा. पक्की नाली निर्माण	७	हरि खत्री	४७०१०८	४७००००	१०/४/२०७८	१२/३०/२०७८	४७०१९४	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४५७	चन्द्रप्रभा मा.वि. कम्पाउण्ड छेकवार तथा खेलमैदान निर्माण	७	नान बहादुर खत्री	४७०४२१	४७००००	१०/४/२०७८	१/२५/२०७९	४५०१५६	४४९७३५	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४४९७३५	९६
४५८	कल्छेटारी पन्चिस जिमिरे लाटागाँडा पक्की कुलो निर्माण तथा मर्मत सभार	७	रेशम के.सी.	४७००८४	४७००००	१०/४/२०७८	२/१७/२०७९	४३३८८८	४३३८८८	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४३३८८८	९२
४५९	फुदवाड डौडा कुलो निर्माण र भालुखोला ट्रस निर्माण	७	विष्णु बहादुर साकी	४७०५४०	४७००००	१०/४/२०७८	१२/३०/२०७८	४४४५६६	४४४०२७	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४४४०२७	९४
४६०	आदर्श मा.वि. कम्पाउण्ड छेकवार तथा खेलमैदान निर्माण	७	सुरेश भट्टराई	४७०५४८	४७००००	२/२०/२०७९	३/२२/२०७९	४७१३७३	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४६१	न्यूडौडा न्यूखोला भेसेमला मोटरबाटो नाली, ग्यावेन तथा सिढी निर्माण	७	पदम खड्का	४७००९२	४७००००	१०/४/२०७८	३/२२/२०७९	४७०५७०	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४६२	दशैघर खोपकेन्द्र निर्माण तथा भुजुडे खोप केन्द्र मानडौडा घोरटो बाटो निर्माण	७	प्रकाश आचार्य	४७०८२१	४७००००	९/२१/२०७८	१/२१/२०७९	४७०९७४	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
४६३	सनपा ७ का. भित्रका माध्यमिक विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण	७	गणेश बहादुर सिंह	४८०११८	४८००००	९/२९/२०७८	११/२३/२०७८	४८०२२५	४८००००	१	०.१५	४८००००	१	०.१५	१००	४८००००	१००
४६४	पिपलनेटा, डिहीडाडा, नेटा चौपारी, डडालिटोल नया ट्रस निर्माण र अन्य ट्रस मर्मत सभार	७	दुकलाल आचार्य	५५०३१८	५०००००	८/१९/२०७८	१२/१५/२०७८	५५११२४	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
४६५	उल्टेकुला बगेचा पक्की नाली निर्माण र मुक्ती आ.वि. भवन तथा शौचालय मर्मत	७	शुरेश भट्टराई	५०००३६	५०००००	८/५/२०७८	१०/१०/२०७८	४९९०५६	४९९०२०	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	४९९०२०	१००
४६६	प्लस टु भवनमुनी पहरो नियन्त्रण तथा भगवती आ.वि. मेशिनरी बाल निर्माण	७	भेष बहादुर सोमै	५००२३२	५०००००	८/५/२०७८	१०/१०/२०७८	४८३३९३	४८३१६१	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	४८३१६१	९७
४६७	फुदवाड खाँचीखोला मो.वा. तार तथा पक्की नाली निर्माण	७	सन्जिभ भट्टराई	५००५१९	५०००००	८/५/२०७८	१०/१०/२०७८	५००२९५	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
४६८	फुदवाड खाँची देउराली मो.वा. स्तरोन्नती थप	७	प्रेम पौडेल	६१४६९०	६१४८७	१/२१/२०७९	२/२०/२०७९	६११४७१	६११४७१	१	०.१९	६११४८६.५	१	०.१९	१००	६११४७१	१००
४६९	विभिन्न खा पा मर्मत तथा सम्भार तथा पाइप खरीद	७	शिव बहादुर के.सी.	९२४९१३	८४०४००	१०/३/२०७८	३/२२/२०७९	८६९२२२	७८९७९८	१	०.२६	८४०४००	१	०.२६	१००	७८९७९८	९४
४७०	फुदवाड खाँची देउराली मो.वा. स्तरोन्नती	७	प्रेम पौडेल	१४६१२०७	८४४८२४	१२/१८/२०७८	३/१/२०७९	८४४५३८	८४४५३८	१	०.२७	८४४८२३.७१	१	०.२७	१००	८४४५३८.०१	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्याक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
४७१	गच्छे खोलाघाट समाधि निर्माण र गच्छे मसानघाट मो.वा.		मणि पौडेल	९७४१३८	९६३५३६	१२/२०/२०७८	३/२४/२०७९	५४३९८८	५४३९८८	१	०.३०	९६३५३५.५३	१	०.३०	१००	५४३९८७.६४	५६
४७२	वडा नं. ७ का सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत तथा अन्य		हरि खत्री	१३२०९६२	१२०००००	८/२०/२०७८	११/१२/२०७८	१३२६७७९	११९७७५१	१	०.३८	१२०००००	१	०.३८	१००	११९७७५१	१००
४७३	चन्द्र प्रभा मा.वि. चारकोटे भवन निर्माण		माधव भुसाल	३५४८६०१.४७	३५४४५६४	१/११/२०७९	३/१७/२०७९	३५४३५६३	३५४३५६३	१	१.१२	३५४४५६४.३६	१	१.१२	१००	३५४३५६३.१८	१००
४७४	अन्नपुर्ण बालविकास, किलारा बालविकास शैक्षिक अनुदान			४०४००	४०४००		९/३०/२०७८	४०४००	४०४००	१	०.०१	४०४००	१	०.०१	१००	४०४००	१००
४७५	गौतम आ.वि. शैक्षिक अनुदान			५००००	५००००		८/१२/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४७६	जनता आ वि शैक्षिक अनुदान			५००००	५००००		९/१/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४७७	दारिमपाटा कयनकापाटा मो.वा. सनपा'द		गिर बहादुर कुँवर	५५७०९	५००००	८/२४/२०७८	९/२२/२०७८	५६४७५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४७८	जनविकास आ वि शैक्षिक अनुदान			५००००	५००००		९/३०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४७९	जिवनज्योती आ वि शैक्षिक अनुदान			५००००	५००००		९/३०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८०	जनशान्ती आ वि शैक्षिक अनुदान			५००००	५००००		९/३०/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८१	खापडाँडा पशु तथा कृषि फर्मलाई सिंचाई तथा मर्मत सनपा'द		नेत्रप्रसाद पराजुली	५६३६८	५००००	९/८/२०७८	१०/१६/२०७८	५६८६२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८२	महिला भवन तल्लो किमडाँडा अधुरो		यमकला बन्जाडे	५५१९५	५००००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	५५६३६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८३	बाझीखर्क खा.पा. पाइप		कृष्ण प्रसाद भुसाल	५५७५९	५००००	८/२४/२०७८	१२/१५/२०७८	५६१०७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८४	काउले पधेरा टूस निर्माण		तिलक बहादुर क्षेत्री	५५०९६	५००००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	५६८४४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८५	बेल्टारी खा.पा. टंकी मर्मत सुधार		विष्णु बहादुर दर्जी	५५३६०	५००००	१०/२/२०७८	३/१/२०७९	५६५१९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८६	टोडकेली पधेरो सुधार		बालानन्द बन्जाडे	५५०३८	५००००	७/२५/२०७८	१०/१३/२०७८	५५०५६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८७	ओखरखोला खा.पा. पाइप		टाम बहादुर दर्जी	५५७५९	५००००	८/२४/२०७८	१२/८/२०७८	५४३८७	४८७७७	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८७७७	९८
४८८	खोल्टि पधेरो मर्मत		कृष्ण प्रसाद पराजुली	५५०१८	५००००	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	५५०६९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४८९	बन्जाडेटोल किमडाँडा लिफ्ट खा.पा. मर्मत		गोकर्णराज बन्जाडे	५५३८१	५००००	८/२४/२०७८	२/१६/२०७९	५५७२८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९०	गोलखाडा महिला भवन अधुरो		शारदा कुँवर	५५०६५	५००००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	५५७६४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९१	जनजाती किमडाँडा खा.पा. मर्मत		नेत्र बहादुर थापा	५५००३	५००००	८/२४/२०७८	११/२/२०७८	५५५५६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९२	खोल्टी चिद्रेरी खानेपानी योजना सनपा'द		बम बहादुर कुँवर	५५३८५	५००००	१०/१६/२०७८	१०/१३/२०७८	५५०१३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९३	नवज्योती आ वि शैक्षिक अनुदान			५००००	५००००		१०/१६/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९४	किमडाँडा वि.क.टोल टंकी		भेष बहादुर वि.क.	५५६४७	५००००	९/६/२०७८	१०/२८/२०७८	५५६४७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९५	पेरी सापकोटा टोल किमडाँडा लिफ्ट खा.पा. मर्मत		सागर मरासिनी	५५५०१	५००००	१०/१/२०७८	१/९/२०७८	५४३६०	४८९७२	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८९७२	९८
४९६	डुम्रे मो वा		नारायण वि.क.	५५४८६	५००००	१२/१६/२०७८	१२/१६/२०७८	५६४५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९७	धरेनी काउले मो.वा		शिव प्रसाद अर्याल	५५७०९	५००००	११/४/२०७८	१२/३०/२०७८	५६४५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९८	दारिमपाटा कयनकापाटा मो.वा. सनपा'द		इमलाल भुसाल	५५७९५	५००००	१२/२०/२०७८	१/१३/२०७९	५६४७०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
४९९	धन्वन्तवास नेपालीटोल खानेपानी योजना		कविता नेपाली	५५४४७	५००००	१२/१०/२०७८	३/१०/२०७९	५५७९५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५००	तेजुराम पराजुलीको टोल खानेपानी		रविन भुसाल	५६१२५	५००००	२/१६/२०७९	३/१६/२०७९	५६४७२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५०१	खापडाँडा सिँडे बाटो कितबाड पधेरो		हेमलाल आचार्य	८२८३१	७५०००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	८२८६६	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
५०२	लामडाँडा पकले र महरथुम मो वा		कमल प्रसाद भुसाल	८२६४८	७५०००	८/२४/२०७८	३/३/२०७९	८१४२४	७२८०३	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७२८०३	९७
५०३	छेडा मो वा र किमडाँडा पुस्तकालय		विष्णु प्रसाद भुसाल	८२६२२	७५०००	९/१०/२०७८	३/१/२०७९	८१८७९	७४३२६	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७४३२६	९९
५०४	फुसडाँडा मधुम सडक, सनपा -८		मिना पन्थी	११०८४०	१०००००	८/२९/२०७८	९/२५/२०७८	१११७३१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५०५	कटुवा खोला टूस निर्माण		चेत बहादुर थापा	११११६०	१०००००	८/२२/२०७८	९/२५/२०७८	११३३२३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५०६	बाझीपाटा सिमेन्ट पोखरी निर्माण		ओम बहादुर बली	११०९५६	१०००००	८/२४/२०७८	९/२८/२०७८	१२०९०६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५०७	भेडिखोर रानाटाला पधेरो निर्माण		आशिश राना	१११०२४	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१२/२०७८	१११९९६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५०८	लमलमे टूस निर्माण		सावित्रा बली	११०२२०	१०००००	८/२४/२०७८	११/१०/२०७८	११०७३९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५०९	उपल्लो लमलमे मो वा		सुरज बहादुर बली	११०१०८	१०००००	८/२४/२०७८	११/१०/२०७८	१०९६६७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५१०	सिमलपाटा मो वा नयाँ		प्रकाश भुसाल	११०३४३	१०००००	८/२४/२०७८	१०/२४/२०७८	१११२३५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५११	अर्याल टोला टूस निर्माण		विष्णु प्रसाद अर्याल	१११४३६	१०००००	८/२४/२०७८	१०/२६/२०७८	११२४३८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५१२	हमालडाडा अपखोला मो वा स्तरोन्नती		अशोक कुमार पाण्डे	११०४७६	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	१११६४३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
५१३	पलसपाटा बेल्टारी अधुरो मो बा र गैतम आ वि टूस निर्माण	८	कृष्ण प्रसाद भुसाल	११००४३	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	११०३९४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५१४	शहरनेटा र सिरवार मो बा स्तरोनन्ती	८	राज कुमार मल्ल	११०९८७	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१११०३४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५१५	पाडेढोला मसानघाट गोरटो बाटो	८	विष्णु बहादुर पाण्डे	११०४६९	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	४०९५२६	९९१४७	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९१४७	९९
५१६	खाँपडाँडा टूस निर्माण	८	गिरी प्रसाद बन्जाडे	११०६०२	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१११८६४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५१७	खाँपडाँडा बन्जाडे टोल टंकी नयाँ निर्माण	८	बुद्धीराम बन्जाडे	११०४१६	१०००००	८/२४/२०७८	१०/२०/२०७८	१११५९०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५१८	मनकामना सामुदायिक पुस्तकालय, सनपा -८	८	कमल प्रसाद भुसाल	११००४९	१०००००	९/२४/२०७८	३/२/२०७९	१०९०४९	९९०९२	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९०९२	९९
५१९	छिचिमे लिफ्ट खा.पा. मर्मत	८	बन्दी कुमार भुसाल	११०८५४	१०००००	८/२८/२०७८	१२/१०/२०७८	१११५१९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२०	घन्चानवास मो.बा. मर्मत सुधार र किमडाँडा टास मिटर तारवार	८	नारायण प्रसाद भुसाल	११०९९९	१०००००	९/२३/२०७८	१२/१३/२०७८	१०६३०४	९५७७०	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९५७७०	९६
५२१	युवा खेलकूद	८	कृष्ण प्रसाद पराजुली	१०००००	१०००००	९/२२/२०७८	३/१/२०७९	१०७०००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२२	पञ्चेबाजा व्यवस्थापन तथा आरन व्यवस्थापन	८	विष्णु बहादुर दर्जी	१०००००	१०००००	९/२०/२०७८	३/१७/२०७९	११५०००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२३	नुनथाला किमडाँडा टूस निर्माण	८	आत्मराम भुसाल	१११५३०	१०००००	९/२९/२०७८	११/२५/२०७८	११२१९८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२४	जनता आ.वि.अनुदान	८		१०००००	१०००००		१२/१५/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२५	पकले बजार शिवालय मन्दिर अधुरो टूस निर्माण	८	पुष्पा अर्याल	११०४७०	१०००००	१२/५/२०७८	१२/१६/२०७८	११०४७०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२६	निमाणाधिनि सापकोटा शिवालय मन्दिर	८	लोकाथ सापकोटा	११०३९८	१०००००	१२/१५/२०७८	१२/३०/२०७८	१११६२७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२७	कपुरपार्क निर्माण	८	भिम बहादुर खत्री	११००४४	१०००००	१२/२५/२०७८	१/२५/२०७९	११११२३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५२८	गोलखाडा महिला प्रतिशालय	८	सुस्मा खनाल	११०४०४	१०००००	१२/९/२०७८	२/१२/२०७९	१०९१७७	९८८८९	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९८८८९	९९
५२९	छिचिमे खानेपानी योजना	८	बन्दी कुमार भुसाल	११००००	१०००००	१२/१३/२०७८	३/१/२०७९	११०५००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५३०	किमडाँडा जनजाती पाइप खारेद	८	नेत्र बहादुर थापा	११०७०९	१०००००	१२/९/२०७८	३/१२/२०७९	११०९२६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५३१	जिम्माल पधेरो राना पधेरो र घर्ती डाँडा पधेरो अधुरो	८	टोम बहादुर राना	१३७६७८	१२५०००	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	१३७९०९	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
५३२	पकले पोवा अधुरो भवन निर्माण र नाली तथा गोरटो बाटो निर्माण	८	कृष्ण बहादुर खत्री	१६५६२२	१५००००	८/१/२०७८	८/२३/२०७८	१६६००८	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
५३३	तल्लो खाल मो बा र आटीडाँडा तारजाली	८	जेन बहादुर खत्री	१६५६६४	१५००००	८/२४/२०७८	१०/१६/२०७८	१६४४७५	१४८९२४	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१४८९२४	९९
५३४	घर्तीका पिपल र दारे दुङ्गा र टाकुरा मो बा	८	बुद्धीराम अर्जेल	१६५६५५	१५००००	८/२४/२०७८	११/१२/२०७८	१६८६७५	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
५३५	गाँजरी पधेरो निर्माण	८	खडक बहादुर सुनार	१६५०८७	१५००००	८/२४/२०७८	१२/१०/२०७८	१६२५१४	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
५३६	गोरदानी डल्ले साहुकाखेत मोटरबाटो	८	जानका बन्जाडे	१६६५००	१५००००	१२/१३/२०७८	२/१२/२०७९	१६२१८७	१४६११३	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१४६११३	९७
५३७	दलितलाइ हिलटप टंकी वितरण	८	विष्णुराज वि.क.	२२००००	२०००००	८/२४/२०७८	३/१७/२०७९	२२०४००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
५३८	घोचकोट दलित बस्तिमा खानेपानी टंकी निर्माण	८	धुव बहादुर कामी	२२१३७९	२०००००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	२२१८८५	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
५३९	पकले बजार शिवालय मन्दिर टूस निर्माण, सनपा -८	८	पुष्पा अर्याल	२२१७४२	२०००००	८/२४/२०७८	१०/१३/२०७८	२२१८००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
५४०	हरिका बगैचा टूस निर्माण र घोचेखोला पिकनिक स्पॉट धर्मराज बन्जाडे पार्क, सनपा -८	८	रेमलाल बन्जाडे	२२०७३६	२०००००	८/२४/२०७८	२/१६/२०७९	२२१५७३	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
५४१	लामिडाँडा गोलखाडा खिमबहादुर कुँवरको घरमुनी बाल निर्माण र गौतम आ.वि घोचेखोलासम्म मो.बा.	८	कृष्ण बहादुर खत्री	८८५४४८	४३२३६९	११/२/२०७८	१२/१३/२०७८	४३०४०६	४३०४०६	१	०.१४	४३२३६८.५६	१	०.१४	१००	४३०४०६	१००
५४२	लामिडाँडा गोलखाडा खिमबहादुर कुँवरको घरमुनी बाल निर्माण र गौतम आ.वि घोचेखोलासम्म मो.बा. दोश्रो	८	कृष्ण बहादुर खत्री	४४२८४७	४४१८२२	११/२५/२०७८	१२/१३/२०७८	४४१०११	४४१०११	१	०.१४	४४१८२९.७८	१	०.१४	१००	४४१०११.०६	१००
५४३	जिम्मालकाघरदेखि गौतम प्रा.वि. गोरटोबाटो, केशवदाइको घरसम्म सिँडी निर्माण र किलारा आ.वि. तारवार	८	शोभा आचार्य	४७०३५०	४७००००	१०/५/२०७८	२/२७/२०७९	४७१०२५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
५४४	कयनपाटा जैसीटोला थापाटोला तिनीपले घर्तीटोला खा.पा.मर्मत	८	मन बहादुर नेपाली साकी	४७०९६३	४७००००	१०/५/२०७८	२/२५/२०७९	४७१६६६	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
५४५	शिवनेटा खापडाडा मोटरबाटोको विच खण्डमा टोमलाल पराजुलीको घरनिर बाल निर्माण,बाझापाटा टूस निर्माण	८	चुरा बहादुर मगर	४७०१८४	४७००००	१०/५/२०७८	२/२५/२०७९	४७१२९२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
५४६	काउले खाँपडाँडा लिफ्टीड खानेपानी योजना	८	कमला बन्जाडे	४७०७५०	४७००००	१०/५/२०७८	२/२५/२०७९	४७१२९२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
५४७	सम्पूर्ण बाटोहरु मर्मत सुधार तथा संभार	८	कमल प्रसाद भुसाल	६६०७०८	६०००००	८/२४/२०७८	१०/१२/२०७८	६६२३१६	६०००००	१	०.१९	६०००००	१	०.१९	१००	६०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
५४८	पकले पोवा अधुरो भवन निर्माण र नाली तथा गोरेटो बाटो निर्माण	८	राम प्रसाद अर्याल	१८८०१०८	१८८००००	१०/५/२०७८	३/२३/२०७९	१६९९९३०	१८८००००	१	०.५९	१८८००००	१	०.५९	१००	१८८००००	१००
५४९	घोचिखोला पकले मोटरबाटो (दोश्रो)	८	बसन्त भुसाल	४७७८७७६	२८०७४६५	११/५/२०७७	७/१५/२०७८	३१८६४४७	२७९३१३२	१	०.८८	२८०७४६४.६६	१	०.८८	१००	२७९३१३२.२८	९९
५५०	खरिया गोरेटोबाटो निर्माण	९	तिलक नेपाली	२२४४७	२००००	७/२९/२०७८	८/२३/२०७८	२२७९८	२००००	१	०.०१	२००००	१	०.०१	१००	२००००	१००
५५१	काकीटोला गुफा खानेपानी	९	नर बहादुर काकी	३३९८९	३००००	६/६/२०७८	९/२५/२०७८	३३८८२	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
५५२	बाँझाखर्क खानेपानी मर्मत	९	विष्णु प्रसाद आचार्य	३३६१०	३००००	८/५/२०७८	९/२५/२०७८	३३८५३	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
५५३	अँधेरी पोखरा चौपारी	९	हिरण्य प्रसाद आचार्य	३३२७१	३००००	७/२२/२०७८	९/११/२०७८	३३३१९	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
५५४	खनालटोला नेवारटोला गोरेटोबाटो	९	नारायण श्रेष्ठ	४४०६८	४००००	९/२८/२०७८	१२/२०/२०७८	४४७६६	४००००	१	०.०१	४००००	१	०.०१	१००	४००००	१००
५५५	नुनथला खानेपानी मर्मत	९	पोम बहादुर भुसाल	५५०१२	५००००	६/१०/२०७८	८/७/२०७८	५५१४२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५५६	गोरासक्रेटी चित्रा पोखराको विचमा पोखरी निर्माण सनपा-९ म्याचिड	९	सूर्य बहादुर खत्री	५५७१६	५००००	६/१०/२०७८	९/९/२०७८	५६५४८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५५७	अघोरजस्थल मा.वि.देखि स्वास्थ्य चौकी हुँदै मोटरबाटोसम्म जाने गोरेटोबाटो निर्माण	९	मनिराम भुसाल	५५६९७	५००००	६/६/२०७८	९/१३/२०७८	५५९५०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५५८	गर्लाम भिरमुनी देखि आगा पार्ने सम्मको गोरेटोबाटो	९	राजु राजत	५५६२०	५००००	६/४/२०७८	९/१३/२०७८	५५९४४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५५९	राशिचौर लपटेखोला खेल मैदान म्याचिड सनपा-९	९	नारायण बहादुर थापा	५५७६९	५००००	६/६/२०७८	८/१३/२०७८	५५९९२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६०	घोर्लासी तरकारी तथा फलफूल फर्म सनपा-९	९	कमल प्रसाद भुसाल	८२६६५	५००००	८/६/२०७८	१२/३०/२०७८	९९०७१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६१	टाकुरा ताराबहादुरको घरमुनी बाल लगाउने	९	तारा बहादुर रायमाझी	५६०८९	५००००	७/१४/२०७८	९/१३/२०७८	५६०१०९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६२	जनजागृति आ.वि.मा तारवार र गेट निर्माण	९	भुवनेश्वर आचार्य	५६६४०	५००००	७/२३/२०७८	११/८/२०७८	५६९४२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६३	फाँडेपोखा लाकुरीका बोट बरिपरी सिमेन्टेड चौपारी	९	श्यामलाल वि.क.	५५७८४	५००००	९/२७/२०७८	९/२७/२०७८	५५४८१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६४	मैदानबाट थापा नेटा जाने बाटो	९	जिवलाल दमाई	५५५२२	५००००	९/२/२०७८	११/१०/२०७८	५३०३३	४७७५९	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४७७५९	९६
५६५	जुकेना खेलमैदान	९	बाबुराम पौडेल	५५०४०	५००००	८/२६/२०७८	११/११/२०७८	५३९४२	४९००३	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९००३	९८
५६६	नेटापोखरी देखि चप्रुङ बाबुरामको घरसम्म गोरेटोबाटो निर्माण	९	बासुदेव पौडेल	५५०१२	५००००	८/२९/२०७८	११/११/२०७८	५३३०७	४८४५०	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८४५०	९७
५६७	खाडा दलित टोल आयमूलक कार्यक्रम सनपा ९	९	विक्रम वि.क.	५८०००	५००००	१०/२/२०७८	१२/२९/२०७८	५८०००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६८	कुँडापानी चौतारी निर्माण तथा सामुदायिक भवन मर्मत	९	कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	५५७८४	५००००	९/१३/२०७८	३/१०/२०७९	५६४१६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५६९	मैदानबाट आउँदा पाश्चात्त प्रवेश तेर्सो बाटो	९	भक्त बहादुर दमाई	५५६९७	५००००	९/८/२०७८	११/१२/२०७८	५५६९७	४९२५७	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९२५७	९९
५७०	पडरी आ.वि. हिले व्यवस्थापन	९	चुरामणि भुसाल	५६०८९	५००००	८/६/२०७८	३/१०/२०७९	५६२६६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७१	अर्घा भगवति आ.वि. शैक्षिक अनुदान	९		५००००	५००००		१२/२/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७२	शिशु कल्याण आ.वि व्यवस्थापन	९	नारायण बहादुर रामाझी	५५३६२	५००००	११/१८/२०७८	१२/२१/२०७८	५५७३५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७३	गोरा सँक्रेटी पोखरी मर्मत संभार	९	देवका खत्री	५५२७२	५००००	१२/२२/२०७८	१/१६/२०७९	५५४४८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७४	ढोरपाटन-शान्तिटोला गोरेटो बाटो निर्माण	९	सिव बहादुर नेपाली	५५०६३	५००००	१२/१३/२०७८	२/२६/२०७९	५५२०१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७५	अलिबाडको सिमानादेखि दरवारसम्म निलकाडा लगाउने	९	विकास परियार	५५६२०	५००००	३/८/२०७९	३/१५/२०७९	५३७६६	४८३३३	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८३३३	९७
५७६	तल्लो थेरवाङ खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पाईप	९	लक्ष्मण नेपाली	५५१३५	५००००	१२/१३/२०७८	३/२०/२०७९	५५५६३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७७	खानेपानी पाइप तथा त्रिपाल खरिद	९	कुलदिप पोखेल	५००००	५००००	३/१६/२०७९	३/२४/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
५७८	काकीटोला टूस मर्मत	९	अमर बहादुर काकी	७१७५५	६५०००	६/६/२०७८	९/२५/२०७८	७२६१९	६५०००	१	०.०२	६५०००	१	०.०२	१००	६५०००	१००
५७९	गर्लाम खानेपानी तथा सिँचाई	९	कोष बहादुर राजत	७८६५०	७००००	६/६/२०७८	९/२५/२०७८	७८७८२	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८०	पोखराचौर टाकुरा मोटरबाटो	९	नाम बहादुर रायमाझी	७७९९८	७००००	८/६/२०७८	९/१८/२०७८	७८१३४	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८१	पाश्चात्त देखि भेडाबारीजाने बाटोमा धारापानी खोलामा एउटा धर्म स्थल चौपारी लगायत धारापानीको ढुङ्गा फुटाउने	९	कविता परियार	७७२०६	७००००	९/२०/२०७८	११/१२/२०७८	७७४१९	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८२	ढोरपाटन सडक सिद्धिरामको दुकानदेखि झोलुङ्गे पुल र नौलापानी बारबारने डाँडा सम्मको गोरेटोबाटो मर्मत	९	लक्ष्मी थापा	७७४३३	७००००	९/६/२०७८	१०/१६/२०७८	७८२१५	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८३	डिलापाटा सिम गोरेटोबाटो	९	प्रेम बहादुर थापा	७७९००	७००००	८/२९/२०७८	३/१६/२०७९	७७७७५	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८४	जुम्ली पोखरी खानेपानी टंकी निर्माण	९	राम बहादुर रायमाझी	७७१३२	७००००	९/२९/२०७८	१२/२९/२०७८	७७१५६	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८५	थेरवाङ सिराना घोरटो बाटो निर्माण	९	हरि बहादुर थापा मगर	७७१७७	७००००	३/६/२०७९	३/१७/२०७९	७८०६०	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
५८६	चाकलढुङ्गा प्रतिशालय निर्माण	९	राम बहादुर थापा	८८४३१	८००००	६/७/२०७८	९/१५/२०७८	८८८५३	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
५८७	खाडा सामुदायिक भवन झ्याल ढोका निर्माण रङ्गरोगन	९	पार्वता रायमाझी	८८५२५	८००००	९/२८/२०७८	१२/१५/२०७८	८८८८४	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
५८८	मैदानदेखि धोवी गौडा हुँदै राजुपानी सम्मको बाटो	९	चेत बहादुर दमाई	८८७२२	८००००	९/२/२०७८	११/१०/२०७८	८८३७१	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
५८९	मैदान कुलायन मन्दिर निर्माण	९	नारायण प्रसाद भुसाल	८८९००	८००००	८/२९/२०७८	११/८/२०७८	८८५३७	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
५९०	खोपीडाँडा ट्रेस तथा मन्दिर मर्मत	९	बाबुराम अधिकारी	१०४९३४	९५०००	६/४/२०७८	९/१८/२०७८	१०५८०७	९५०००	१	०.०३	९५०००	१	०.०३	१००	९५०००	१००
५९१	ढोवाट अधुरा प्रतिशालय	९	विष्णु खत्री क्षेत्री	१०४६४९	९५०००	५/२८/२०७८	९/३०/२०७८	१०५३२१	९५०००	१	०.०३	९५०००	१	०.०३	१००	९५०००	१००
५९२	बुढीगाडे ट्रेस मर्मत तथा चित्रापोखरा गैरा गोरोटोबाटो	९	जीत बहादुर घर्ती	१०४९६९	९५०००	६/१०/२०७८	९/२/२०७८	१०५०४९	९५०००	१	०.०३	९५०००	१	०.०३	१००	९५०००	१००
५९३	चुँदालीपोले ट्रेस निर्माण	९	बसन्त बहादुर खत्री	१०४५५९	९५०००	७/२२/२०७८	११/८/२०७८	१०३५३१	९४०६६	१	०.०३	९५०००	१	०.०३	१००	९४०६६	९९
५९४	मुडेपोखरा टंकी निर्माण	९	रमेश प्रसाद आचार्य	१०४९२१	९५०००	७/२२/२०७८	९/११/२०७८	१०५६९२	९५०००	१	०.०३	९५०००	१	०.०३	१००	९५०००	१००
५९५	वडा कार्यालय माथी सुपा देउराली मन्दिर, सनपा -९	९	जोगिन्द्र बहादुर खड्का	११००५६	१०००००	५/२८/२०७८	७/१२/२०७८	११०९२१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५९६	घर्तिखोर प्रतिशालय	९	विष्णी खड्का	११००९९	१०००००	६/१०/२०७८	८/७/२०७८	११०७४१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५९७	गोलाउने मोटरबाटो	९	घनश्याम बन्जाडे	१११२४०	१०००००	८/२२/२०७८	११/८/२०७८	१११७७९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५९८	भालुपानी पोखरी, लाकुरीकारुख, दीप खानेपानी मर्मत	९	पोम नारायण पौडेल	११००४९	१०००००	८/२१/२०७८	११/८/२०७८	११०९३३	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
५९९	रानीगैरा प्रतिशालय, फिल्ड निर्माण	९	रिपब्लिका पोखेल	११०९७०	१०००००	९/२२/२०७८	११/१२/२०७८	१११८११	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६००	पाश्चात्तिका गन्धर्व टोलदेखि गोर्जाडा जाने बाटो लगायत मौआका घुम्टी सम्म	९	डोल बहादुर विष्टकर्मा	११०४९५	१०००००	९/२/२०७८	११/२९/२०७८	१०८३०६	९८०१९	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९८०१९	९८
६०१	मौआ घुम्टीमा प्रतिशालय	९	नारायण वि.क.	१११५८५	१०००००	६/११/२०७८	१२/७/२०७८	१०८६१३	९७३३७	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९७३३७	९७
६०२	नवदुर्गा भगवती बालकन्याकुमारी मन्दिर सनपा-९ म्याचिड	९	बसन्त वि.क.	११०६९७	१०००००	१२/२३/२०७८	३/७/२०७९	१११२८८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६०३	मसुरपाटा देखि हिले सम्मको मो.वा पहरो हटाउने तथा मर्मत	९	जोगिन्द्र बहादुर खड्का क्षेत्र	१११८३७	१०००००	१२/१५/२०७८	३/१६/२०७९	१११३७८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६०४	अर्घादेरवार व्यवस्थापन	९	सरोज भुसाल	१३९२०८	१३९२०८	३/२०/२०७९	३/२१/२०७९	१३९२०८	१३९२०८	१	०.०४	१३९२०८	१	०.०४	१००	१३९२०८	१००
६०५	पल्लाखर्क, पडेरी, उपल्लाहिले, विकटोला गोरोटोबाटो मर्मत	९	कमल प्रसाद भुसाल	१५५३१५	१४००००	८/२२/२०७८	१२/२१/२०७८	१५५४०५	१४००००	१	०.०४	१४००००	१	०.०४	१००	१४००००	१००
६०६	चपरुड नेटा सम्मको मो.वा स्तरोन्नति	९	बाबुराम पौडेल	१९८८०५	१८००००	१२/१३/२०७८	१/९/२०७९	१९८७४३	१८००००	१	०.०६	१८००००	१	०.०६	१००	१८००००	१००
६०७	वडा नं. ९ का विद्यालयहरुलाई अंग्रेजी बुक तथा पोशाक खरिद	९	छत्रिलाल चुदाली	२०१४३५	२०००००	३/६/२०७९	३/१३/२०७९	२१३१८०	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
६०८	पाठशालादेखि वडा कार्यालय जाने बाटोमा छरी विच्छाउने र पुरिएको नाली सफा गर्ने	९	देवीजगत देउ थापा मगर	२२००३९	२०००००	३/८/२०७९	३/२१/२०७९	२२०२५९	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
६०९	दशैमा बाटो साहोर्ने	९	राम बहादुर थापा	३३०५१८	३०००००	९/१२/२०७८	११/१५/२०७८	३३१३२७	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
६१०	भेप बहादुर स्मृति पार्क सालिक वरिपरीको पूर्वाधार निर्माण-९	९	सूर्य प्रसाद भुसाल	३३०२५३	३०००००	१०/२४/२०७८	३/१४/२०७९	३३०६३६	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
६११	अर्घा रजस्थल मा. वि.का निजी श्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता	९		३०००००	३०००००			३०००००	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
६१२	ढोरपाटन नौलापानी फलेपत इटपाने अर्घा मैदान हुँदै भगवती मन्दिर पर्यटन मार्ग दोश्रो	९	नारायण प्रसाद बन्जाडे	४२५९९६	४२४६१३	१२/११/२०७८	१२/२०/२०७८	४२३४११	४२३४११	१	०.१३	४२४६१३.३२	१	०.१३	१००	४२३४११.४५	१००
६१३	ढोरपाटन नौलापानी फलेपत इटपाने अर्घा मैदान हुँदै भगवती मन्दिर पर्यटन मार्ग	९	नारायण प्रसाद बन्जाडे	८८५१६६	४५००२०	११/४/२०७८	१२/२०/२०७८	४४९९३२	४४९९३१	१	०.१४	४५००१९.६८	१	०.१४	१००	४४९९३१	१००
६१४	ओडारपानी लाकुरीका पोखरा मूलफुडा उपल्लो मोटरबाटो	९	बसन्ता थापा क्षेत्री	४७०२२८	४७००००	९/१६/२०७८	११/१२/२०७८	४७०३४७	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६१५	चित्रापोखरा मोटरबाटो	९	पूजा जि.सी.	४७०४७९	४७००००	९/३०/२०७८	११/२३/२०७८	४७०९५७	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६१६	खहरखोला सिंचाइ कुला निर्माण, दुर्गा भगवती मन्दिरदेखि फाडेपोखरा सडक खण्ड पहिरोमा बाल निर्माण	९	सुरज वि.क.	४७००९९	४७००००	१०/८/२०७८	३/२०/२०७९	४७०६३८	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६१७	सुपादेउराली मन्दिर निर्माण थेरवाड	९	कमला थापा मगर	४७००५८	४७००००	१०/८/२०७८	३/३/२०७९	४७०४५५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६१८	खाडादेखि पोखडाँडासम्मको मोटरबाटो पक्की नाली र सानो मैदान प्रतिशालय निर्माण	९	अमर बहादुर परियार	४७०३०८	४७००००	१०/८/२०७८	३/२२/२०७९	४७०४७७	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यायको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
६१९	टारी मन्दिर, ओढारपानी शिवालय गेट स्कुलदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म पक्की नाली गोरेटोबाटो निर्माण	९	उत्तम के.सी.	४७०४३७	४७००००	१०/८/२०७८	१/२५/२०७९	४७३३२२	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६२०	गर्लाम खानेपानी गर्लाम मोटरबाटो र स्कुलगेटदेखि वडा कार्यालयसम्म बाटो ढलान	९	टिका बहादुर थापा	४७०५०५	४७००००	१०/८/२०७८	१/१३/२०७९	४७०६७०	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६२१	हिले खोपकेन्द्र सारङपोखरामा पोखरी जाने बाटोमा बाल निर्माण, धनेकापोखरा नुनथला खानेपानी र कमल, तिलकका घरमुनी बाल निर्माण	९	धनिराम भुसाल	४७००२८	४७००००	१०/८/२०७८	१/११/२०७९	४७११०५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६२२	वडा कार्यालय तारवार,टुष्ट तथा बाल निर्माण	९	लोक बहादुर घर्ती	४७०३०४	४७००००	१०/९/२०७८	२/२५/२०७९	४७०६७३	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६२३	घर्तीखोर ठूलदेउराली मन्दिर तथा बाल निर्माण	९	निर्मला खड्का	४७०६२५	४७००००	१०/८/२०७८	१/११/२०७८	४७०८४९	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६२४	दुर्गा भगवती मन्दिर, फाडेपोखरा र मोठकाडाँडा ट्रेस निर्माण	९	श्यामलाल वि.क.	४७०३८१	४७००००	१०/१३/२०७८	३/१०/२०७९	४७०४५५	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६२५	शशिधर स्वामी शिवालय मन्दिर सिटी तथा गेट तथा तल्लाहिले उकालो मोटरबाटो	९	विष्णु खत्री	६००२४५	६०००००	७/२९/२०७८	१०/१७/२०७८	६००९१८	६०००००	१	०.१९	६०००००	१	०.१९	१००	६०००००	१००
६२६	ओलेन्दी ट्रेस तथा इन्टेक, काफलपानी खानपानी टर्की र फिल्ड निर्माण तथा आतेकासाहु नौलापानी चपुड मो.वा.	९	मन बहादुर विद्यकर्मा	९०००२२	९०००००	७/२९/२०७८	१०/१७/२०७८	९००९०६	९०००००	१	०.२८	९०००००	१	०.२८	१००	९०००००	१००
६२७	अर्घा दरवार संरक्षण तथा पुन निर्माण	९	कृष्णप्रसाद बस्याल	१५०००००	१४९७३१९	१/६/२०७९	३/१७/२०७९	१४९६४०१	१४९६४०१	१	०.४७	१४९७३१९.५६	१	०.४७	१००	१४९६४०१	१००
६२८	अर्घा भगवती मन्दिर तथा मूर्ती निर्माण	९	मुना निर्माण सेवा	१९९९३२२८४.३	१९९००१४९	११/७/२०७७	८/२८/२०७८	१९८९९५५४	१५००००००	१००	४.७२	१५००००००	१	०.०५	१	१५००००००	१००
६२९	टुटेपिपल ट्रेस्ट मर्मत सुधार	१०	जीवन आचार्य	४४४०४	४००००	७/१४/२०७८	१२/२९/२०७८	४४४११	४००००	१	०.०१	४००००	१	०.०१	१००	४००००	१००
६३०	टाकुरा खोल्सी देखि प्रियाचौर संचालित खा पा योजना मर्मत संभार	१०	छविनाथ विद्यकर्मा	४४२६४	४००००	६/१९/२०७८	१/९/२०७९	४४६३१	४००००	१	०.०१	४००००	१	०.०१	१००	४००००	१००
६३१	ढाकाचिन भगवती मन्दिरमा रेलिङ्ग निर्माण	१०	कृष्ण प्रसाद आचार्य	५५१७३	५००००	५/२७/२०७८	६/२०/२०७८	५५८५०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३२	जनजाती सिप तथा आयमुलक कार्यक्रम	१०	विष्णु घर्ती	६६५००	५००००	६/१९/२०७८	७/१५/२०७८	६४८००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३३	जनसेवा आ वि पहिरो संरक्षण तथा अन्य व्यवस्थापन	१०	मान बहादुर थापा	५५७७९	५००००	७/९/२०७८	११/२२/२०७८	५६५८०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३४	कस्यार ईनार नजिक रहेको कृयापुत्री ट्रेस्ट मर्मत संहार	१०	कृष्ण भुसाल	५५२०४	५००००	७/२१/२०७८	९/२९/२०७८	५५७८६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३५	खरेखोला तल्लाघर सरिता तथा विना भट्टराई भुसालको घरमुनी बाल निर्माण सनपा-१०	१०	दुर्गा भुसाल	५५६८३	५००००	६/१७/२०७८	६/२५/२०७८	५५८०९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३६	तुल्लिपुरे टोलदेखि तल्ला उचाल्दी मो.वा.सनपा'१०	१०	रिता मरासिनी	५५२१३	५००००	६/१७/२०७८	९/३०/२०७८	५५३९३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३७	विद्याविकास आ वि रङ्गरोधन तथा रेलिङ्ग निर्माण	१०	दिनेश आचार्य	५६४२२	५००००	६/१७/२०७८	८/१३/२०७८	५६७९७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३८	खरेखोला पोखेडाँडा खा पा योजना	१०	खिमलाल पराजुली	५५००२	५००००	८/१/२०७८	९/१२/२०७८	५५१८७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६३९	विरोटा ठूलापोखरा पोखेडाँडा मो.वा.सनपा'१०	१०	कमला पराजुली	५५४५२	५००००	८/१/२०७८	९/१३/२०७८	५५७०७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४०	साठी वर्ष मुनीका एकल महिलाहरुको लागि बाखा अनुदान	१०	पार्वती अधिकारी	५९०००	५००००	८/१४/२०७८	९/१४/२०७८	५९०००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४१	सिमरचार ठूला बराप खा.पा.सनपा'१०	१०	बसन्त क्षेत्री	५५७३७	५००००	८/२१/२०७८	३/१५/२०७९	५४८१०	४९१६९	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९१६९	९८
६४२	विपन्न बालबालिकाहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रम	१०	धर्मराज भुसाल	५००००	५००००	८/२७/२०७८	८/२७/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४३	बेल्टारी मन्दिरदेखि जनसेवा आ.वि.सम्म मो.वा. सनपा'१०	१०	शिव बहादुर थापा	५५३३९	५००००	८/२८/२०७८	९/२९/२०७८	५६०१०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४४	आरानेटा मन्दिर छेउमा ट्रेस निर्माण	१०	नमराज भुसाल	५५६६१	५००००	१०/१७/२०७८	१२/१५/२०७८	५६१०८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४५	रुन्दी प्रतिशालय निर्माण	१०	नारायण कुँवर	५६३५५	५००००	११/२९/२०७८	१२/२०/२०७८	५६६२०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४६	अर्घा ग्रामिण खानेपानी व्यवस्थापन	१०	कुशल भुसाल	७५०००	५००००	१२/२५/२०७८	३/१५/२०७९	७५०००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४७	पोखेडाँडा कुलायन मन्दिर	१०	हरिलाल पराजुली	५५९२९	५००००	१२/१५/२०७८	१२/२९/२०७८	५६४४९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४८	जेरामसेरा तटबन्धन	१०	दिपक भुसाल	५५१४६	५००००	१२/१८/२०७८	१/१३/२०७९	५५१७४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६४९	मुग्लिङ बजार आसपास खा.पा.व्यवस्थापन	१०	मातृका भट्टराई	५५०००	५००००	१२/२२/२०७८	३/१५/२०७९	५५१६४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
६५०	जुकेखोला खानेपानी व्यवस्थापन	१०	नारायणी भुसाल	६६२२९	६००००	८/९/२०७८	१२/३०/२०७८	६६३८३	६००००	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००
६५१	लाकुरटारी रुन्दी हुँदै रिठिपोखरी जोड्ने मोटर बाटो	१०	रामजि प्रसाद मरासिनी	७७०७७	७००००	७/१६/२०७८	१२/२७/२०७८	७७३४०	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
६५२	रिठिपोखरी,सानोबराप ,ढोरपाटन जोड्ने मोटर बाटो स्तर उन्नती	१०	देवेन्द्र विद्यकर्मा	७७४५६	७००००	८/२१/२०७८	१२/८/२०७८	७७८३०	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
६५३	अरनिको आ वि कोठा व्यवस्थापन	१०	नन्द बहादुर आचार्य क्षेत्री	८२६२३.५९	७५०००	५/२३/२०७८	८/२९/२०७८	८२७९९	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
६५४	बेल्टारी भगवती मन्दिर ट्रस्ट निर्माण	१०	प्रकाश थापा	८२५७१	७५०००	७/२६/२०७८	१०/२४/२०७८	८२५६२	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
६५५	टोल विकास संस्था अवलोकन भ्रमण	१०	धर्मराज भुसाल	७५०००	७५०००	८/२६/२०७८	८/२६/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
६५६	बेल्टारी भगवती मन्दिर दक्षिण पट्टीको पहिरो व्यवस्थापन	१०	श्याम बहादुर थापा	८२६४०	७५०००	८/२९/२०७८	१०/९/२०७८	८१५६८	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
६५७	पोखेडाँडा ट्रस्ट निर्माण तथा मर्मत	१०	दिल बहादुर रानाभाट	८८५६५	८००००	८/१/२०७८	९/१२/२०७८	८८९६१	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
६५८	दलित सिप तथा आयमुलक कार्यक्रम	१०	शकुन्तला वि.क.	९००००	८००००	८/२९/२०७८	१२/३०/२०७८	९००००	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
६५९	ढाकाचिन शिवालय मन्दिरमा ट्रस्ट निर्माण	१०	शिवलाल आचार्य	९३७९३	८५०००	५/२७/२०७८	६/२५/२०७८	९४५००	८५०००	१	०.०३	८५०००	१	०.०३	१००	८५०००	१००
६६०	चिदियार पधेरो खा.पा. व्यावस्थापन (भगवती टोल)	१०	भिम बहादुर आचार्य	९३५८२	८५०००	७/१६/२०७८	३/१५/२०७९	९४२०८	८५०००	१	०.०३	८५०००	१	०.०३	१००	८५०००	१००
६६१	विपद व्यवस्थापन श्री सिद्धेश्वर शिवालय तथा वृद्ध आश्रममा खाद्यान्न व्यवस्थापन	१०	धर्मराज भुसाल	९००००	९००००	८/२७/२०७८	८/२७/२०७८	९००००	९००००	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
६६२	स न पा १० का मुख्य बाटाहरुमा नाली सफाई,खाडल पुर्ने र छरी व्यवस्थापन	१०	कुशल चुदाली	९९२०५	९००००	७/२७/२०७८	३/१७/२०७९	९९२२५	९००००	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
६६३	धरम्पानी ध्रुवडाँडा डल्लेबाटा मोटर बाटो	१०	चम्पा ए.सी.	९९२९८	९००००	८/२७/२०७८	२/१८/२०७९	९९४६३	९००००	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
६६४	सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नया विद्यार्थीको लागि पोशाक तथा टीफिन	१०	विष्णु प्रसाद आचार्य	९००००	९००००	२/५/२०७९	२/१०/२०७९	९०५२८	९००००	१	०.०३	९००००	१	०.०३	१००	९००००	१००
६६५	युवा खेलकुद कार्यक्रम (भलिबल र क्रिकेट हजार)	१०	विनोद थापा क्षेत्री	१०००००	१०००००	८/१४/२०७८	९/१३/२०७८	१०१७१०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६६६	शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (निवन्ध बक्तित्वकला कविता र हाजिर जवाफ आदी)	१०	माधवा भुसाल	१०३७००	१०००००	८/२२/२०७८	१०/२४/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६६७	विभिन्न स्थानमा कुलो तथा बाटो मर्मत	१०	रिता मरासिनी	११००५१	१०००००	१०/१७/२०७८	१२/२१/२०७८	११००६८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६६८	आदर्श आ वि शैक्षिक शौचालय मुनी बाल निर्माण तथा जाली व्यवस्थापन	१०	धर्मराज भुसाल	११०८५२	१०००००	१०/११/२०७८	११/२२/२०७८	११०८९९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६६९	वेदखोला र दुङ्गयार खोल्सीमा बाटो मर्मत	१०	तिलक आचार्य	११००२९	१०००००	१०/१२/२०७८	१/४/२०७९	११०१६२	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६७०	जलजले डुडखोला मो.बा	१०	जीवन आचार्य	११०४५८	१०००००	१२/९/२०७८	३/७/२०७९	११०९१५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६७१	प्राधानमन्त्री स्वरोजगार म्याचिड	१०	प्रदिप नेपाली	१०००००	१०००००	१२/५/२०७८	३/१३/२०७९	१००७९०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
६७२	रुव्दी ट्रस्ट निर्माण	१०	नारायण कुँवर	१४३५७८	१२००००	७/२८/२०७८	११/२३/२०७८	१४४५५२	१२००००	१	०.०४	१२००००	१	०.०४	१००	१२००००	१००
६७३	धाराखोला नयाँ ट्रस्ट निर्माण र खड्का टोलाको ट्रस्ट मर्मत संभार	१०	अम्मर बहादुर घर्ती	१३७५९९	१२५०००	७/१४/२०७८	९/२२/२०७८	१३६२६२	१२३७८६	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२३७८६	९९
६७४	चौपारी डाँडा ट्रस्ट निर्माण र खरिखोला खा पा व्यवस्थापन	१०	सुदिप भट्टराई	१३७५२१	१२५०००	६/१२/२०७८	१०/२८/२०७८	१३७५२१	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
६७५	बिहार पब्लिक स्पोर्ट्स जाने सिडेको अपुरो रेलिङ तथा ट्रस्ट व्यवस्थापन	१०	कृष्ण प्रसाद भुसाल	१३७६१२	१२५०००	९/२२/२०७८	१०/२५/२०७८	१३७४३४	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
६७६	मिनिकोट गन्धुगेरा माट जोड्ने मो बा स्तर उन्नती	१०	उत्तम बहादुर सिंह	१३७६८२	१२५०००	९/१३/२०७८	१/१३/२०७९	१३८३१६	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
६७७	लामापोखरा करङ्गुङ्गा तल्ला उचल्दी जोड्ने मोटर बाटो र सिमलपानी माझीका चौर ट्रस्ट निर्माण	१०	पवन मरासिनी	१४३१०२	१३००००	७/१६/२०७८	१२/२१/२०७८	१४३१३४	१३००००	१	०.०४	१३००००	१	०.०४	१००	१३००००	१००
६७८	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा अपाङ्गतालाई सम्मान तथा प्रशिक्षण	१०	धर्मराज भुसाल	१४००००	१४००००	८/२७/२०७८	८/२७/२०७८	१४००००	१४००००	१	०.०४	१४००००	१	०.०४	१००	१४००००	१००
६७९	खानेपानी पाईप खरिद तथा अन्य व्यवस्थापन	१०	विष्णु प्रसाद भुसाल	१४००८२	१४००००	१२/२५/२०७८	२/२३/२०७९	१४०९२९	१४००००	१	०.०४	१४००००	१	०.०४	१००	१४००००	१००
६८०	महिला आय तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम	१०	मिश्रा आचार्य	१५३०००	१५००००	८/२८/२०७८	११/२५/२०७८	१५४०००	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
६८१	पोषण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका बैठक तथा खाजा व्यवस्थापन	१०	रमा पराजुली	१८०४००	१८०४००	९/१/२०७८	९/१/२०७८	१८०४००	१८०४००	१	०.०६	१८०४००	१	०.०६	१००	१८०४००	१००
६८२	खानपानी मुहान तथा पोखरी संरक्षण (धाराखोला ,सिमलपानी पधेरो तारबार , हराठाना पोखरी ,पोखेडाँडा ठूला पोखरा ईन्टेक मर्मत आदी)	१०	खडानन्द आचार्य	२२१२४७	२०००००	९/१२/२०७८	३/१५/२०७९	२२२१८१	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
६८३	कृषि औजार तथा सामग्रीमा ५० % अनुदान (विपन्न तथा साना कृषकहरुलाई)	१०	कुशल भुसाल	४०००००	२०००००	१०/९/२०७८	२/१२/२०७९	४०००००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
६८४	गोठ सुधार कार्यक्रम (३० जना कृषक लाई हजार अनुदान)	१०	श्याम बहादुर थापा	३३२७६०	३०००००	१०/२५/२०७८	३/१७/२०७९	३३२९७१	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
६८५	बुढीचौरदेखि घोचेखोलासम्म बाटो र बेल्टारी, दुङगेनीखरीखोला, महतखोलाको शिरमा ट्रस निर्माण	१०	मान बहादुर थापा	४७०२३३	४७००००	९/३०/२०७८	१२/२०/२०७८	४७०३४३	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६८६	ढाकाचिना ट्रस तथा मन्दिर निर्माण	१०	खिम बहादुर खत्री	४७०१२९	४७००००	९/३०/२०७८	१२/६/२०७८	४७०३०४	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६८७	अमराइ ट्रष्ट थापाडाँडा पोखरी तथा चिदियार खेल मैदान	१०	इमलाल भुसाल	४७०२८६	४७००००	९/३०/२०७८	३/१३/२०७९	४७०१८१	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६८८	जैरामसेरा खनखोला संचाइ कुलो तथा अलिवाड पोखरीडाँडा रोटेपानी गोरेटो बाटो	१०	बसन्त बहादुर वि.क.	४७००६०	४७००००	९/३०/२०७८	१/१६/२०७९	४७०७७६	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६८९	राजुपोखरा बसन्त वि.क.को घरमुनी बाल निर्माण, ढोरपाटन सानोवरापा रिठीपोखरा मो.वा.नाली निर्माण र काफलारुखेदेखि सानो वराप लिफ्टक खानेपानी योजना	१०	शंकर वि.क.	४७०३६७	४७००००	१०/२०/२०७८	३/२०/२०७९	४७०४६१	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
६९०	वडा कार्यालयको सभाहल निर्माण सनपा १०	१०	तुल्सीराम चुदाली	५५००२१	५०००००	१०/२०/२०७८	२/१०/२०७९	५५०९९१	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००
६९१	सारनटारी हाईटटारी पण्डित खेत सिंचाइ कुलो	१०	धर्मराज भुसाल	५६४४९१	५६४०००	९/३०/२०७८	१२/१५/२०७८	५६४९४४	५६४०००	१	०.१८	५६४०००	१	०.१८	१००	५६४०००	१००
६९२	खोलेपानी पहिरो व्यवस्थापन र धरम्पानी भगवतीडाँडा मोटर बाटो	१०	विकास क्षेत्री	५६४४०८	५६४०००	९/३०/२०७८	२/१०/२०७९	५६४६१३	५६४०००	१	०.१८	५६४०००	१	०.१८	१००	५६४०००	१००
६९३	दशैं बाटो मर्मत संभार	१०	कमला पराजुली	६६०३३२	६०००००	६/२०/२०७८	१/१३/२०७९	६६०४७४	६०००००	१	०.१९	६०००००	१	०.१९	१००	६०००००	१००
६९४	हसिङखोर विहार सिंचाइ कुलो	१०	छमाकुमारी श्रेष्ठ	७५२०६६	७५२०००	९/३०/२०७८	१/१३/२०७९	७५२३३५	७५२०००	१	०.२४	७५२०००	१	०.२४	१००	७५२०००	१००
६९५	विरोटा ठूलापोखरा पोखरीडाँडा मो.वा.	१०	प्रदिप मिश्र	८७६७२६	८६४३०२	१२/१८/२०७८	२/१८/२०७९	८६१२६६	८६१२६६	१	०.२७	८६३०१.५	१	०.२७	१००	८६१२६५.९१	१००
६९६	धरम्पानी मिलिङकोट मैदान हिले सडक निर्माण	१०	कविराम खनाल	९६२११३	९६२११३	१/२३/२०७९	३/१/२०७९	९७२६३४	८५१४२८	१	०.३०	९६२११२.५१	१	०.३०	१००	८५१४२७.६८	८८
६९७	आँघागितक ग्राम निर्माण (तेस्रो)	१०	भोजराज अधिकारी	२४०४९१५	२३५९५४५	११/२/२०७८	१०/२५/२०७८	२३५९२१३	२३५९२१३	१	०.७४	२३५९५४४.५२	१	०.७४	१००	२३५९२१३.१	१००
६९८	आँघागितकग्राम निर्माण (दोश्रो)	१०	भोजराज अधिकारी	४८२७४४६	२४१४२०६	३/२३/२०७८	७/३०/२०७८	२४१४२०६	२४१४२०६	१	०.७६	२४१४२०६.१६	१	०.७६	१००	२४१४२०६.९९	१००
६९९	अरनिको आ.वि. चारकोठे भवन निर्माण	१०	दिपेन्द्र आचार्य	३६०००००	३४५८४८५	१/११/२०७९	३/१७/२०७९	३४५७८३८	३४५७८३८	१	१.०९	३४५८४८५.४	१	१.०९	१००	३४५७८३८.२७	१००
७००	आँघागितकग्राम निर्माण कार्य	१०	भोजराज अधिकारी	९०२६८४५.०४	४१२५३१७	२/१६/२०७८	७/३०/२०७८	४१२५२४३	४१२५२४३	१	१.३०	४१२५३१६.९९	१	१.३०	१००	४१२५२४२.६६	१००
७०१	गङ्गाली टोल मेघ बहादुर के सी.को कृषि फर्ममा ट्याङ्की निर्माण	११	मेघ बहादुर कुवर	३३३२२	३००००	८/२६/२०७८	३/२२/२०७९	३३६९९	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
७०२	नेजिला कृषि फर्मको गोठ सुधार	११	शालिकराम खनाल	३४१६२	३००००	८/२६/२०७८	१२/२९/२०७८	३४५८९	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
७०३	कामी पोल्ने कुडहर खानेपानी पाइप खरिद तथा व्यवस्थापन	११	दिननाथ आचार्य	३४८२४	३००००	८/२९/२०७८	१२/१३/२०७८	३४७९०	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
७०४	पिपलनेटा खुमकुमारी कुँवरको गोठ सुधार	११	खुम कुमारी कुँवर	३४१६२	३००००	८/२९/२०७८	३/७/२०७९	३४३२०	३००००	१	०.०१	३००००	१	०.०१	१००	३००००	१००
७०५	काँके देखि खेत जाने अधुरो कृषि सडक निर्माण	११	रम बहादुर खत्री	५५३१४	५००००	७/१५/२०७८	९/२५/२०७८	५५४४०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७०६	काँके-१९ रोगसंग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री तथा स्वास्थ्य कार्यालयलाई स्टिल दरार खरिद	११	पुस्करनाथ आचार्य	५००००	५००००	८/१६/२०७८	८/१६/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७०७	स्वावलम्बी कृषक समूह हडाखोला बाध तथा पाइपलाइन मर्मत तथा विस्तार सनपा'११	११	दुर्गा प्रसाद आचार्य	५८१६१	५००००	८/२६/२०७८	१२/६/२०७८	५८६६१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७०८	गोठकटरी जाने ठाडो बाटो निर्माण	११	बहादुर नेपाली	५५७७६	५००००	८/२६/२०७८	११/२७/२०७८	५६७४७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७०९	पातलकटेरा रकगाडेन मुनि भुसाल टोला खानेपानी व्यवस्थापन	११	सावित्रा नेपाली	५५१८०	५००००	८/२४/२०७८	११/१०/२०७८	५३६८४	४८६४५	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८६४५	९७
७१०	ठूलागैरादेखि जिमुर गैरा सम्मको अधुरो बाटो निर्माण	११	देवकला सेजवाल	५५६५१	५००००	८/१७/२०७८	९/२७/२०७८	५५३८०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७११	थरिका घरदेखि मो.वा. सम्म गोरटो बाटो निर्माण	११	यम बहादुर थापा	५५२९२	५००००	८/१९/२०७८	९/१८/२०७८	५६४९७	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७१२	काँके गैराका खेत जाने सिंचाइ कुलो निर्माण	११	चुरामणि खत्री	५५४०३	५००००	८/२१/२०७८	११/१०/२०७८	५४५३६	४९२१८	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९२१८	९८
७१३	गोजा,सातविसे सिंचाइ कुलो मर्मत	११	खिमानन्द मरासिनी	५५४०५	५००००	८/२४/२०७८	२/६/२०७९	५५४०५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७१४	धारा खनाल टोला पोखेल टोला जाने ठाडो बाटो निर्माण	११	जगत बहादुर पोखेल	५५३६२	५००००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	५६०९२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७१५	जोगिमारे अधुरो राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	११	बालकृष्ण आचार्य	५८०९२	५००००	८/२४/२०७८	१२/६/२०७८	५८०९१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७१६	मजुवा तथा जालकाँडा खानेपानी मर्मत	११	टोपलाल खत्री	५५९०९	५००००	८/१२/२०७८	११/१५/२०७८	५४५६०	४८७९४	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८७९४	९८
७१७	चौडिला चौपारी निर्माण	११	सुनिता आचार्य	५५३७६	५००००	८/१२/२०७८	९/१/२०७८	५६६८२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७१८	नेटा गैरा टोला गोरटो बाटो सिँडि निर्माण चौतारा	११	राम बहादुर वि.क.	५५३६२	५००००	८/२४/२०७८	९/१२/२०७८	५६०६८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
७१९	पधराखोला तल्लाखर्क खानेपानी मर्मत सनपा'११	११	हुम बहादुर कुँवर	५५७८५	५००००	८/२६/२०७८	११/९/२०७८	५४६३५	४८९७०	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४८९७०	९८
७२०	कोक्रे खेलमैदान म्याचिङ सनपा-११	११	मान बहादुर खत्री	५५६३२	५००००	८/२१/२०७८	९/२५/२०७८	५५६९६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२१	एकल महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि	११	पुष्करनाथ आचार्य	५००००	५००००	८/२९/२०७८	८/२९/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२२	ओडार मुनि मन्दिर संरक्षण र थाम्की मन्दिर संरक्षण	११	यमकला आचार्य	५५२०८	५००००	८/२०/२०७८	९/१६/२०७८	५५३२३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२३	जोगिमारे नेपाली टोला अधुरो बाटो निर्माण	११	कमल नेपाली	५५७६१	५००००	८/२७/२०७८	९/२७/२०७८	५६०४८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२४	रामपथ,चौर,रातटारी जाने बाटो	११	रामलाल उपाध्याय	५५१९०	५००००	८/२९/२०७८	११/२५/२०७८	५५३६०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२५	गहते खेल मैदान देखि खत्री टोला जाने बाटो निर्माण	११	खेमराज आचार्य	५५०८१	५००००	८/२९/२०७८	१०/२५/२०७८	५५९८८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२६	संगम आधारभुत विद्यालय देखि गछौली टोला जाने बाटो निर्माणको घर संरक्षण	११	शालिकराम खनाल	५५६११	५००००	८/२७/२०७८	१२/११/२०७८	५६५९८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२७	रामपथ वडाखोला सिँचाई टंकी सनपा'११	११	टेक बहादुर पाण्डे	५५०७६	५००००	८/२७/२०७८	२/१२/२०७९	५५२३९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२८	डाड खोला बाटो सुधार विस्तार र राना खेत स्वामिका रुख खानेपानी पाइप खरिद	११	दुर्गा प्रसाद आचार्य	५५१२९	५००००	८/२७/२०७८	२/१०/२०७९	५६२७८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७२९	सिम्लाकारुख जुरे दुङ्गा सिँचाई कुलो निर्माण	११	गुणानिधि पोखरेल	५६३९४	५००००	८/२६/२०७८	१२/२६/२०७८	५६४७०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३०	स्वास्थ्य स्वयमसेविका प्रोसाहन	११	पुष्करनाथ आचार्य	५००००	५००००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३१	योजना अनुगमन तथा निरीक्षण	११	पुष्कारनाथ आचार्य	५००००	५००००	१०/२३/२०७८	१०/२३/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३२	शिव मन्दिर तथा आफ्रटाकुरा भगवती मन्दिर रंगरोगन तथा झ्याल निर्माण र व्यवस्थापन	११	पुष्करनाथ आचार्य	५०५४१	५००००	१०/२३/२०७८	१०/२४/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३३	सिराना देखि पिपलटारी जाने बाटो निर्माण	११	पूर्ण बहादुर गैरे	५५३१४	५००००	१२/१५/२०७८	१/१६/२०७९	५५३७८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३४	मोसार बाटापोरि मोटर बाटो	११	दामोदर आचार्य	५५०५५	५००००	१२/१६/२०७८	२/५/२०७९	५५२६२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३५	बन्जाडे टोला मो.वा.	११	विष्णु प्रसाद बन्जाडे	५५१९०	५००००	१२/२५/२०७८	३/३/२०७९	५५३३४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३६	गुफेखोला देखि सुन्तली परियारको घरसम्म मो.वा.	११	सुन्तली दमै	५५२६२	५००००	३/१/२०७९	३/१३/२०७९	५५११४	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३७	खानेपानी पाइप खरिद	११	पुष्करनाथ आचार्य	५००००	५००००	३/८/२०७९	३/२०/२०७९	५०३४१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७३८	बाटापारी खानेपानी पधरो निर्माण तथा पाइप खरिद, कुँड देखि नमकला आचार्यको घर सम्मको लागि पाइप खरिद र डाड जाने बाटो निर्माण	११	दुर्गा दिलिप आचार्य	६७५४७	६००००	८/२६/२०७८	११/२६/२०७८	६७५१६	६००००	१	०.०२	६००००	१	०.०२	१००	६००००	१००
७३९	जोगिमारे आधारभुत विद्यालयको कम्पाउण्ड बाल निर्माण तथा विद्यालय व्यवस्थापन	११	नरेन्द्र आचार्य	७८९८१	७००००	८/२४/२०७८	१२/८/२०७८	८००३८	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
७४०	आफ्र चाल्सेटोला अधुरो सिँडि निर्माण	११	घनश्याम उपाध्याय	७७९६१	७००००	८/२३/२०७८	९/११/२०७८	७७८९०	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
७४१	सरस्वती आधारभुत विद्यालय खेल मैदान तथा विद्यालय व्यवस्थापन	११	बम बहादुर सेजवाल	७७९४९	७००००	८/२७/२०७८	१०/२६/२०७८	७८१००	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
७४२	विद्या प्रकाश आधारभुत विद्यालयमा तारवार तथा व्यवस्थापन	११	प्रेम बहादुर राना	७८०११	७००००	८/२६/२०७८	११/१२/२०७८	७८०१६	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
७४३	संगम आधारभुत विद्यालय शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री खरिद	११	छन्द बहादुर क्षेत्री	७०७५०	७००००	३/३/२०७९	३/१०/२०७९	७००१०	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
७४४	कन्या कुमारी आ.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान	११		७००००	७००००		३/१९/२०७९	७००००	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
७४५	भेटेरिनरी औषधी व्यवस्थापन	११	पुष्करनाथ आचार्य	७५०००	७५०००	८/१६/२०७८	८/१६/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
७४६	वि.क.टोला देखि हडाह हुदै काभ्रारुख जाने बाटो निर्माण	११	नम बहादुर कुँवर	८३२६८	७५०००	८/२६/२०७८	११/११/२०७८	८३५९३	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
७४७	हडाहा खोला तिजुका रुख मुनिको खानेपानी मुल संरक्षण र सिम्लाका रुख मुल संरक्षण	११	फर्सुराम जि.सी.	८८७२४	८००००	८/१९/२०७८	९/२५/२०७८	८९१७५	८००००	१	०.०३	८००००	१	०.०३	१००	८००००	१००
७४८	वडा भित्रका साना किसानहरुलाई मारी,तरकारी,कुखुरा तथा पशुपालक कृषकलाई कृषि सामग्री वितरण तथा प्रोत्साहन	११	पुष्करनाथ आचार्य	९०४००	९०४००	१०/११/२०७८	१०/११/२०७८	९०४००	९०४००	१	०.०३	९०४००	१	०.०३	१००	९०४००	१००
७४९	खेलकुद विकास तथा खेल सामग्री व्यवस्थापन	११	पुष्करनाथ आचार्य	१०००००	१०००००	८/१६/२०७८	८/१६/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७५०	दूलापोखरा खानेपानी पोखरी निर्माण	११	झविन्द्र बहादुर घर्ती मगर	११०६७५	१०००००	८/२४/२०७८	१२/१५/२०७८	१११३५१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७५१	विजय मा.वि.को भवन रंगरोगन तथा चौकिदार व्यवस्थापन	११	बाबुराम आचार्य	११३७७२	१०००००	८/२६/२०७८	१/१४/२०७९	११४१९७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
७५२	कविरी पिकनिक स्पट ट्रेस निर्माण, सनपा -११	११	शालिकराम खनाल	११०३०१	१०००००	८/२६/२०७८	२/१६/२०७९	१०९५१९	९९२९१	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९२९१	९९
७५३	डाड पोखरी छेडी कोलखोला मो.बा. स्तरउन्नत	११	ओमप्रकाश घर्ती मगर	११००१८	१०००००	७/१५/२०७८	१०/१३/२०७८	१०९२४९	९९३०२	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९३०२	९९
७५४	भुतेका पहरुा मुनिबाट कुलो निर्माण र छेडे खा.पा.तथा पोखरी निर्माण	११	सावित्रा थापा	११००४३	१०००००	८/१४/२०७८	११/२३/२०७८	१०९७५२	९९७३६	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९७३६	१००
७५५	डाड, नयाँ पोखरा, मिलमिले कृषि सडक निर्माण	११	तेज प्रसाद भुसाल	११०१३४	१०००००	८/१९/२०७८	११/१/२०७८	११०००७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७५६	कासेका टारी कृषि सडक निर्माण र जामुनथुम प्रतिशालय निर्माण	११	भेषराज भुसाल	१११५४३	१०००००	८/१९/२०७८	११/२२/२०७८	११२००१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७५७	डाडाटोला देखि अल्याचौर गोरटो बाटो निर्माण	११	उमकला बुढाथोकी	११०१६३	१०००००	८/९/२०७८	११/२/२०७८	१०९८२६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७५८	धारा,वडाखोला,चौतारा,कुडार सडक स्तरउन्नत	११	खगिधर कामी	११०८९७	१०००००	८/२४/२०७८	१०/१८/२०७८	१११५४४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७५९	चुँदालीटोला गोरटो बाटो निर्माण र कविरी सिँचाइ कुलो	११	दयाराम खनाल	११०६६०	१०००००	८/२४/२०७८	११/२५/२०७८	११०६८९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६०	अधुरो खोल्टेपानी गहते लिफ्ट खा.पा., सनपा -११	११	विष्णु बहादुर शाह	११०१६०	१०००००	९/१२/२०७८	१/२५/२०७९	११०५६०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६१	अधुरो बस्यालय मन्दिर निर्माण र ओखरा अधुरो मन्दिर निर्माण	११	गोपाल बस्याल	११३१४५	१०००००	८/२९/२०७८	३/२२/२०७९	११२८८६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६२	नागरिक सचेतना केन्द्र मर्मत, सनपा -११	११	पदम बहादुर विश्वकर्मा	११०९४३	१०००००	८/२७/२०७८	१२/८/२०७८	९०८४५	८१८८५	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	८१८८५	८२
७६३	हार्डफोने खेल मैदान निर्माण र कुड,गहते,काँक्रे,भैसथला खेल मैदान निर्माण	११	मनु जि.एम.	११०२६२	१०००००	८/२७/२०७८	१/१६/२०७९	११०९२७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६४	वडा नं. ११ मा पाइप वितरण कार्यक्रम	११	पुष्करनाथ आचार्य	१०००२८	१०००००	१०/२३/२०७८	१०/२३/२०७८	१०००२८	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६५	बोरखोला नुहार गैरा पागरी मिलमिले सिँचाइ उपल्लो कुलो	११	शालिकराम भुसाल	१११४२९	१०००००	१२/१७/२०७८	१/४/२०७९	१११४२९	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६६	खोल्टेपानी गहते लिफ्ट खानपानी	११	विष्णु बहादुर शाह	११०४५९	१०००००	१२/३०/२०७८	१/२५/२०७९	११११८५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६७	जोगिमारे राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	११	बालकृष्ण आचार्य	११०६८८	१०००००	१२/१३/२०७८	२/१६/२०७९	११०४२७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६८	पिपल नेटा कइने कुलो मर्मत जोगिमारे-११	११	चेतनारायण भुसाल	११०४५०	१०००००	१२/२५/२०७८	३/७/२०७९	११०७४५	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७६९	चौडिला गुफा शिवालय मन्दिर थप	११	मधु कुमार श्रेष्ठ	११०३७२	१०००००	२/२७/२०७९	३/१५/२०७९	११००९७	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
७७०	अधुरो बस्यालय मन्दिर निर्माण	११	गोपाल बस्याल	१०९३६७	१०००००	८/१६/२०७८	३/२३/२०७९	१०९३६७	९९९८५	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९९८५	९९
७७१	भैपरी पुँजिगत	११	पुष्करनाथ आचार्य	१४०५००	१४००००	१०/२३/२०७८	१०/२३/२०७८	१४२०००	१४००००	१	०.०४	१४००००	१	०.०४	१००	१४००००	१००
७७२	गहते स्वामीकारुख प्रतिशालय निर्माण	११	प्रकाश हमाल	१६५७८९	१५००००	८/२४/२०७८	११/२२/२०७८	१६६२७४	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
७७३	वडा भित्रका कृषकहरुको करेसावारीमा सिँचाइ गर्न पाइप व्यवस्थापन	११	पुष्करनाथ आचार्य	१५००००	१५००००	९/८/२०७८	९/८/२०७८	१५००००	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
७७४	पिपलचौपारी अगारि अधुरो सडक निर्माण	११	चिन्ता बहादुर कुँवर	१६५२७२	१५००००	८/२८/२०७८	२/११/२०७९	१५७२८८	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
७७५	भुक्रम्प र पहिरोबाट जोखिम घर संरक्षण	११	पुष्करनाथ आचार्य	१५१८३९	१५००००	१०/११/२०७८	३/१२/२०७९	१५००००	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
७७६	अमिले काउलेपानी पँधेरोमा प्रतिशालय निर्माण	११	बम बहादुर सेजवाल	१६६६०२	१५००००	१०/२५/२०७८	१२/३०/२०७८	१६८८७४	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
७७७	ठूलाचौर सुपादेउराली मन्दिर निर्माण र थामाटोल खानेपानी पाइप खरीद	११	पोम बहादुर कुँवर	१९८३१२	१८००००	८/२९/२०७८	२/१०/२०७९	१९८३३१	१८००००	१	०.०६	१८००००	१	०.०६	१००	१८००००	१००
७७८	गुफा शिवालय मन्दिर, र सिद्धेश्वर अधुरो गुफा मन्दिर निर्माण	११	मधु कुमार श्रेष्ठ	२७५००३	२५००००	९/२५/२०७८	३/१६/२०७९	२७५२२३	२५००००	१	०.०८	२५००००	१	०.०८	१००	२५००००	१००
७७९	डाँडाका टोला,डाडाचौर मन्दिर निर्माण तथा पुजा सामग्री व्यवस्थापन	११	तुल बहादुर बुढाथोकी	२७५४३८	२५००००	८/२७/२०७८	२/२५/२०७९	२७५७२४	२५००००	१	०.०८	२५००००	१	०.०८	१००	२५००००	१००
७८०	चौतारादेखि घुम्तीसम्मको मो.बा. सनपा ११	११	विने कामी	४४०२१९	४०००००	११/८/२०७८	३/१५/२०७९	४४०९१८	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
७८१	वडा भित्रका खोलिका सम्पूर्ण मो.बा.मर्मत सुधार	११	प्रेम बहादुर राना	४९५१९१	४५००००	६/१२/२०७८	११/१५/२०७८	४६५३६६	४२२९३१	१	०.१४	४५००००	१	०.१४	१००	४२२९३१	९४
७८२	रामपत सन्तोष घरदेखि पिपलनेटासम्म जानेवाटोको सिँडे निर्माण	११	राम बहादुर विश्वकर्मा	४७०२४०	४७००००	१०/१०/२०७८	३/४/२०७९	४७०१९१	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
७८३	छहरा चौडिला खानेपानी योजना	११	खगिधर कामी	४७०४२९	४७००००	१०/१०/२०७८	३/१४/२०७९	४७३४०८	४६९८२०	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४६९८२०	१००
७८४	वडा कार्यालय पछाडी बाल निर्माण	११	यम बहादुर खनाल	४८४९९४	४८२६९६	१/२३/२०७९	२/१५/२०७९	४८२००४	४८२००४	१	०.१५	४८२६९५.८२	१	०.१५	१००	४८२००४	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
७८५	चौतारादेखि कुडहरसम्म घर संरक्षण बाल भर्लैनीमाथि बाल निर्माण गहते राना टोला विकटोला ठकुरीटोला र कुड स्वार चूदाली टोला गोरेटो बाटो निर्माण	११	दयाराम खनाल	५१७१२०	५१७०००	१०/१०/२०७८	३/१३/२०७९	५१९२२४	५१७०००	१	०.१६	५१७०००	१	०.१६	१००	५१७०००	१००
७८६	धनेहाटियादेखि गोडपोखरी अनासम्म सिढी निर्माण र गर्जाली टोलामा ढुङगा सेलिङ कार्य	११	नित्यानन्द आचार्य	५१७२८१	५१७०००	१०/१०/२०७८	३/१२/२०७९	५१७४५५	५१७०००	१	०.१६	५१७०००	१	०.१६	१००	५१७०००	१००
७८७	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण र टूलाचौर अधुरो प्रतिशालय निर्माण	११	निम बहादुर बुढायोकी	५६४०६९	५६४०००	१०/१०/२०७८	३/३/२०७९	५६४२९७	५६४०००	१	०.१८	५६४०००	१	०.१८	१००	५६४०००	१००
७८८	जोगीमार कोलडाँडा मन्दिर निर्माण र ढाँडपोखरी जुलुके मन्दिर जाने गोरेटोबाटो निर्माण	११	छविलाल आचार्य	५६४०४१	५६४०००	१०/१०/२०७८	३/१०/२०७९	५६४६२७	५६४०००	१	०.१८	५६४०००	१	०.१८	१००	५६४०००	१००
७८९	वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी संरक्षण बाल निर्माण तथा तारजाली व्यवस्थापन र स्वार ठाडो बाटो निर्माण	११	दिपक पाण्डे	६५८३७४	६५८०००	१०/१०/२०७८	३/१४/२०७९	६५८६५८	६५८०००	१	०.२१	६५८०००	१	०.२१	१००	६५८०००	१००
७९०	विहार कविरा धारा लहरेबाद भैसियला जोगीमार मोटरबाटो (दोश्रो)	११	बसन्त भुसाल	५०५६३५७	२९८०३७५	११/५/२०७७	१२/६/२०७८	२९७९९७०	२९७९९७०	१	०.९४	२९८०३७५	१	०.९४	१००	२९७९९६९.८९	१००
७९१	विहार कविरा धारा लहरेबाद भैसियला जोगीमार मोटरबाटो स्तरोन्नती प्रथम	११	ऋषिराम अधिकारी	४६६६७२९	४६६६७२९	८/९/२०७७	७/१०/२०७८	४६५३५०९	४६५३५०९	१	१.४७	४६६६७२९.३७	१	१.४७	१००	४६५३५०८.९९	१००
७९२	समपाटा गो बा	१२	दिपक श्रेष्ठ	५५११४	५००००	६/४/२०७८	६/२४/२०७८	५५२६१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७९३	डाडा टाकुरा गो बा	१२	वेग बहादुर श्रेष्ठ	५५२९४	५००००	७/५/२०७८	९/५/२०७८	५५२५१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७९४	भद्राचौर गो बा	१२	भगवती प्रसाद श्रेष्ठ	५५३४८	५००००	८/२०/२०७८	९/८/२०७८	५६८७०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७९५	भद्राचौर सिंचाई निर्माण	१२	सिता श्रेष्ठ	५५२५९	५००००	८/२०/२०७८	९/९/२०७८	५५८०६	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७९६	भद्राचौर मन्दिर संरक्षण	१२	उम बहादुर श्रेष्ठ	५५९५८	५००००	८/२०/२०७८	९/९/२०७८	५७४२३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७९७	बेलटारी सिंचाई	१२	पशुपति चुदाली	५५०६२	५००००	८/२२/२०७८	१०/९/२०७८	५४८१७	४९७७८	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९७७८	१००
७९८	गैलिकोट गो बा तथा झेडपधरा ट्रष्ट मर्मत	१२	नारायण श्रेष्ठ	५५७४०	५००००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	५५६३३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
७९९	गायत्रीटोला पाटाचौर नया ट्राक	१२	प्रकाश बस्याल	५५२६७	५००००	८/२२/२०७८	९/१८/२०७८	५६१४१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८००	जिसुरथुम परियारटोला स्वास्थ्य भवन सम्म गो बा	१२	कमला परियार	५५२९४	५००००	८/२२/२०७८	९/२०/२०७८	५५८४२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०१	आडी डिम मुखियाको घर सम्म गो बा	१२	डिल बहादुर कुमाल	५५२९४	५००००	८/२२/२०७८	९/१८/२०७८	५६०२५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०२	चौर खोल्टि सम्म गो बा	१२	रामप्रसाद चुदाली	५५४७०	५००००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	५५७५३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०३	जलुकेपानीदेखि गोठसम्म जाने गो.बा.	१२	ललिता कुवर	५५१२१	५००००	८/२२/२०७८	११/८/२०७८	५५२४९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०४	परालिखर्क बराङ्दीखोला नया ट्राक	१२	मदन श्रेष्ठ	५५२६७	५००००	८/२२/२०७८	१/२५/२०७९	५४८७८	४९६४८	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४९६४८	९९
८०५	कोलमाथी जाने मोटरबाटो स्तर उन्नती	१२	खिमकला कुवर	५५९३५	५००००	८/२२/२०७८	८/२७/२०७८	५६२२१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०६	घुमि वनापोखरी मो बा नया ट्राक	१२	नविन बस्याल	५५१४३	५००००	८/२२/२०७८	९/२५/२०७८	५५८५२	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०७	बान्दे खा पा इन्टेक निर्माण	१२	सुमित्रा नेपाली	५५०९७	५००००	८/२२/२०७८	९/१३/२०७८	५५३२९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०८	जुहार आ बि देखी सनराईज बोडीड सम्म नालि निर्माण र हर्केका च्यान मो बा	१२	गोरख बहादुर कुँवर	५५०५६	५००००	८/२२/२०७८	१०/११/२०७८	५५४६१	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८०९	कुन्जरे बाटाघर देखी माझाघर सम्म बाटो मर्मत	१२	युवराज कुँवर	५५२९४	५००००	८/२२/२०७८	९/१८/२०७८	५१३५६	४६४४०	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	४६४४०	९३
८१०	जोपाटा पोल्लिर हुदे पोखेलको डोहा सम्म गो बा	१२	यमलाल बस्याल	५५०३५	५००००	८/२२/२०७८	२/१०/२०७९	५५३४५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८११	मुखिया टोला पोखरी पधरो निर्माण सनपा'१२	१२	सान बहादुर कुमाल	५६६४०	५००००	८/२२/२०७८	११/८/२०७८	५६०२५५	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१२	एकल तथा विपन्न महिला क्षमता अभिवृत्ती तथा बिउपल वितरण	१२	अन्नतमणि पोखेल	५००००	५००००	१०/७/२०७८	१०/७/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१३	योजना अनुगमन वडागत-१२	१२	अनन्तमणी पोखेल	५००००	५००००	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१४	वडाध्यक्ष अगुवा कृषक सम्मान कार्यक्रम	१२	अनन्तमणी पोखेल	५००००	५००००	१०/९/२०७८	१०/९/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१५	कोलमाथी जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती	१२	खिमकला कुँवर	५६२०७	५००००	९/२९/२०७८	१०/१२/२०७८	५६४८८	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१६	आफ्रा डाडेबाको घरमुनी बाल निर्माण	१२	पदम कुमार श्रेष्ठ	५५६८३	५००००	१०/११/२०७८	१०/१८/२०७८	५५६५९	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१७	जनप्रकाश आ.वि.शिक्षण अनुदान	१२		५००००	५००००		१०/२८/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१८	परालिखर्क सल्लिकोट दलित बस्तीमा आयआर्जन कुखुरा वितरण	१२	गगन आचार्य	५००००	५००००	१२/१८/२०७८	१२/१८/२०७८	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८१९	परालिखर्क सल्लिकोट दलित बस्तीमा आयआर्जन	१२	गगन आचार्य	५००००	५००००	१२/१८/२०७८	१२/१८/२०७८	५०८४०	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
८२०	सभाहल रङ्गरोगन	१२	प्रकाश खड्का	५५८१९	५००००	१२/२०/२०७८	१/९/२०७९	५६७०३	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८२१	हेलो सन्धिक नगरपालिका (रेडियो सर्गर्व)	१२	अनिल नेपाली	५००००	५००००	८/१७/२०७८	३/९/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८२२	सार्वजनिक सुनुवाई	१२	श्रीपेच मिडिया प्रा.ली.	५००००	५००००	३/१/२०७९	३/२१/२०७९	५००००	५००००	१	०.०२	५००००	१	०.०२	१००	५००००	१००
८२३	नेवार समुदाय संस्कृती संरक्षण तथा व्यवस्थापन	१२	गगन आचार्य	५५०००	५५०००	१/२६/२०७९	२/१०/२०७९	५५००३	५००००	१	०.०२	५५०००	१	०.०२	१००	५००००	९९
८२४	स्वयंसेविका खाजा तथा प्रोत्साहन	१२	अनन्तमणी पोखेल	७००००	७००००	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	७००००	७००००	१	०.०२	७००००	१	०.०२	१००	७००००	१००
८२५	टोटाटोला बाल निर्माण	१२	सारदा खनाल वि.क.	८३०२५	७५०००	८/२२/२०७८	१०/९/२०७८	८३२४५	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८२६	छाप ठुलाचौर बाल निर्माण सागरको घरमुनी	१२	सिर्जना तामाकार	८२६१५	७५०००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	८३३५३	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८२७	कल्लाबोट बाल तथा सिडी निर्माण	१२	लक्ष्मी खड्का	८४३७५	७५०००	८/२२/२०७८	१०/१२/२०७८	८३६०३	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८२८	गायत्रीटोला मन्दिर तथा ट्रेष्ट मर्मत	१२	ध्रुव भुसाल	८२५५६	७५०००	८/२२/२०७८	१०/२४/२०७८	८३०६६	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८२९	डाडापोखरी ब्याटमिन्टन कोर्ट निर्माण	१२	प्रमाण बस्थाल	८२४५८	७५०००	८/२२/२०७८	१/९/२०७९	८३९२३	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८३०	लहरवादी भिमशेन थान मन्दिर रंगरोगन तथा लहरवादी दुदिल पधेरा गो बा	१२	पशुपति श्रेष्ठ	८२५११	७५०००	८/२२/२०७८	९/८/२०७८	८३९८१	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८३१	जुहार,मणि, जनप्रकाश आ वि अनुदान	१२		७५०००	७५०००		९/१/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८३२	मगर तथा कुमाल क्षमता वृद्धि कार्यक्रम	१२	अनन्तमणि पोखेल	७५०००	७५०००	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	७५०००	७५०००	१	०.०२	७५०००	१	०.०२	१००	७५०००	१००
८३३	आफ्र खडक प्रसाद घरमुनी बाल निर्माण	१२	राजन कुँवर	११०७०३	१०००००	७/७/२०७८	७/१५/२०७८	१०८६०९	९८९०६	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९८९०६	९८
८३४	आफ्र भिमसेन मन्दिर निर्माण	१२	पदम कुमार श्रेष्ठ	१११८०१	१०००००	७/७/२०७८	८/१४/२०७८	११२०३४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८३५	ठुलापोखरा र छाप भिमशेन मन्दिर संरक्षण	१२	निर्मल श्रेष्ठ	११०१६१	१०००००	८/२२/२०७८	१०/२३/२०७८	१०९८२८	९९६९८	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	९९६९८	१००
८३६	भुनेका चौर ट्रेस निर्माण, सनपा -१२	१२	विर बहादुर मुखिया	११०३०१	१०००००	८/२२/२०७८	११/१/२०७८	१११११०	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८३७	ठुलापोखरा बाझाखर्क घुम्ति तथा मो बा स्तरउन्नती	१२	विष्णु बहादुर कुवर	११०६८७	१०००००	८/२२/२०७८	१०/१३/२०७८	११०८७४	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८३८	डाडा पोखरी रानजिवा मो बा अन्तरगत लक्ष्मण बस्थालको घरमुनी बाल निर्माण	१२	हुमकला बस्थाल	११०३१५	१०००००	८/२३/२०७८	११/२७/२०७८	११२१४१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८३९	पशु सेवा औषधी खरिद तथा आयुर्वेदिक व्यवस्थापन	१२	अन्नतमणि पोखेल	१०००००	१०००००	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४०	वडाध्यक्ष पोषण प्याकेज कार्यक्रम	१२	अनन्तमणी पोखेल	१०००००	१०००००	१०/८/२०७८	१०/८/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४१	विश्वकर्मा मन्दिर छाप	१२	कोपिला तामाकार	११००५७	१०००००	११/६/२०७८	११/२२/२०७८	११०९५१	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४२	वडाध्यक्ष एकघर एक करेसावारी कार्यक्रम	१२	गगन आचार्य	१०००००	१०००००	१२/१८/२०७८	१२/१८/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४३	वडा अध्यक्ष एकघर एक करेसावारी कार्यक्रम	१२	गगन आचार्य	१०००००	१०००००	१२/१८/२०७८	१२/१८/२०७८	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४४	महिला लक्षित क्षमता विकास तालिम	१२	गगन आचार्य	१०००००	१०००००	१२/२०/२०७८	२/१०/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४५	वडाध्यक्ष क्रिकेट कप प्रतियोगिता	१२	गगन आचार्य	१०००००	१०००००	१/२६/२०७९	२/१०/२०७९	१०००००	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४६	विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण छाप	१२	कोपिला तामाकार	१११००६	१०००००	१२/१४/२०७८	३/२१/२०७९	१११००६	१०००००	१	०.०३	१०००००	१	०.०३	१००	१०००००	१००
८४७	डाडापोखरी टाकुरा मोटरबाटो सनपा'१२	१२	शोभाखर क्षेत्री	१३७८९६	१२५०००	८/२२/२०७८	३/१७/२०७९	१३८१११	१२५०००	१	०.०४	१२५०००	१	०.०४	१००	१२५०००	१००
८४८	विहार प्रहरी चौकीमा प्रविधि (सि.सी. क्यामरा) हस्तान्तरण	१२	गगन आचार्य	१३५४००	१३५४००	१०/१३/२०७८	१०/२८/२०७८	१३५४००	१३५४००	१	०.०४	१३५४००	१	०.०४	१००	१३५४००	१००
८४९	विश्वकर्मा मन्दिर छाप	१२	कोपिला तामाकार	१६७६४५	१५००००	८/२२/२०७८	११/१/२०७८	१६६६३३	१५००००	१	०.०५	१५००००	१	०.०५	१००	१५००००	१००
८५०	युवा युवती कम्प्युटर तालिम	१२	भानु पराजुली	२०००००	२०००००	१०/२३/२०७८	२०७९/२/३०	२०००००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
८५१	वडा नं १२ ट्रेस निर्माण	१२	मेघ बहादुर थापा	२२०११३	२०००००	१२/१३/२०७८	२/१०/२०७९	२१९५२५	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
८५२	ज्ञान प्रकाश मा वि अनुदान	१२		२०००००	२०००००		३/१६/२०७९	२०००००	२०००००	१	०.०६	२०००००	१	०.०६	१००	२०००००	१००
८५३	वडाभरका खानेपानी योजनाको लागि पाइप खरिद	१२	अशोक खड्का	३३०४८८	३०००००	१०/२३/२०७८	११/१०/२०७८	३३१४२६	३०००००	१	०.०९	३०००००	१	०.०९	१००	३०००००	१००
८५४	ज्ञान प्रकाश मा.वि. दुई कोठे भवन निर्माण दोश्रो	१२	विश्वर खनाल	३१५७९९	३१२८२६	१२/१८/२०७८	३/१७/२०७९	११८१४९	११८१४९	१	०.१०	३१२८२५.९९	१	०.१०	१००	११८१४८.७८	३८
८५५	वडाभरका मो बा मर्मत तथा स्तरउन्नती	१२	मथुरा श्रेष्ठ	४१८१४५	३८००००	७/४/२०७८	१०/९/२०७८	४१८८५२	३८००००	१	०.१२	३८००००	१	०.१२	१००	३८००००	१००
८५६	चारतारा सहकारी संस्था लिमिटेड अनुदान, सनपा -१२	१२	कृष्ण बहादुर खड्का	४४०७८५	४०००००	८/२२/२०७८	११/१५/२०७८	४३८७८५	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
८५७	बस्थाल टोल मोटरबाटो स्तरोन्नति, र सल्लिकोट बस्थालटोल मो बा स्तरउन्नती वडा.नं. १२	१२	पोम नारायण बस्थाल	४४०२१३	४०००००	९/१३/२०७८	१/९/२०७९	४४२४३०	४०००००	१	०.१३	४०००००	१	०.१३	१००	४०००००	१००
८५८	जलुकुपानी टंकी निर्माण	१२	पार्वता श्रेष्ठ	४७०५०६	४७००००	१०/७/२०७८	१२/२१/२०७८	४७२२०९	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
८५९	वडा कार्यालय मिटेड हल तथा जिमुरथुम कल्लाबोट कच्ची नाली निर्माण	१२	कमला परियार	४७००७७	४७००००	१०/७/२०७८	१२/२८/२०७८	४७०४५७	४७००००	१	०.१५	४७००००	१	०.१५	१००	४७००००	१००
८६०	बिभिन्न स्थानमा ट्रेष्ट निर्माण	१२	विक्रम खनाल	५५०९२०	५०००००	८/२२/२०७८	१२/३०/२०७८	५५११०८	५०००००	१	०.१६	५०००००	१	०.१६	१००	५०००००	१००

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	विनियोजित रकम रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	भुक्तानी रकम.	वार्षिक कार्य लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च	
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
८६१	जिमुरथुम गायत्रीटोला बस्यालटोला टाकुरा मो.वा. ग्रावेल तथा स्तरोन्नती	१२	प्रकाश खड्का	९४०६०३	९४००००	१०/७/२०७८	१२/३०/२०७८	९४०७०५	९४००००	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	९४००००	१००
८६२	ज्ञान प्रकाश मा.वि. बाटो तथा भवन मर्मत तथा सल्लिकोट जरेखोला बाटो मर्मत र कच्ची नाली निर्माण	१२	मनिराम भुसाल	९४००२७	९४००००	१०/७/२०७८	१/२२/२०७९	९४०२२०	९४००००	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	९४००००	१००
८६३	जिमुरथुम मन्दिर संरक्षण पूर्वाधार	१२	गोरख बहादुर कुँवर	९४०१२०	९४००००	१०/७/२०७८	२/५/२०७९	९४०९५२	९४००००	१	०.३०	९४००००	१	०.३०	१००	९४००००	१००
८६४	ज्ञानप्रकाश मा.वि. भवन निर्माण प्रथम	१२	विशेश्वर खनाल	१७६५८७४	१४५३५५७	१२/१८/२०७८	३/१७/२०७९	११८०९९२	११८०९९२	१	०.४६	१४५३५५७.१४	१	०.४६	१००	११८०९९२.१३	८९
८६५	मिलामिले-सल्लिकोट लादाम मोटरबाटो (दोश्रो)	१२	वसन्त भुसाल	४९७९४४७	३०७४२०२	११/५/२०७७	१०/२५/२०७८	३०७४००१	३०७४००१	१	०.९७	३०७४२०२.१८	१	०.९७	१००	३०७४०००.९८	१००
८६६	मिलामिले सल्लिकोट लिफ्ट खानेपानी आयोजना	१२	खगेश्वर बस्याल	४८४९१९५.५४	४३०००००	६/१७/२०७८	३/१०/२०७९	६९१८६४७	४३०००००	१	१.३५	४३०००००	१	१.३५	१००	४३०००००	१००
८६७	अर्घा भगवती मन्दिर संरक्षण कार्य		कृष्ण प्रसाद बस्याल	४९६६६३६५	४१०००००	०७८/६/१७	०८०/५/३०	४०८४६८०	४०८४६८०	१	१.२९	४१०००००	१	१.२९	१००	४०८४६८०.२५	१००
८६८	वडा कार्यालय प्रशासनिक भवन निर्माण सपना-२		काशिराम बस्याल	१४९७४२४६	२२०००००	०७८/८/१४	०७९/८/१३	१७४९२१६	१७४९२१६	१	०.६९	२२०००००	१	०.६९	१००	१७४९२१५.५७	८०
८६९	विद्याविनय आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण		कविराम खनाल	४११२९४१७	१६६०००००	०७८/११/०९	०८०/१०/२६	१४८३४३०८	१४८३४३०८	१	५.२३	१६६०००००	१	५.२३	१००	१४८३४३०८	८९
८७०	चुनावेसी भक्तीटोला धरमपानी अर्घा मैदान सडक		कविराम खनाल	९९०२४७०९	२०६०००००	०७८/११/०९	०८०/९/१५	२००६२५८८	२००६२५८८	१	६.४९	२०६०००००	१	६.४९	१००	२००६२५८८	९७
८७१	सभाहल सहितको अधुरो प्रशासनीक भवन निर्माण		प्रदिप मिश्र	१९९१५०४४	७५०००००	०७९/१/११	०७९/१२/३०	७५०००००	७५०००००	१	२.३६	७५०००००	१	२.३६	१००	७५०००००	१००
८७२	भलायडाँडा मुसिकोट देखि पोखेलटोल टुला घरहुँदै वनजाडेको घर सम्म मो.वा	२		५५१२०	५००००	७/१४/२०७८	-	-		१	०.०२	५००००	-	-	-	०	०
८७३	परियार सामुदायिक कुल मन्दिर निर्माण सनपा'४	४		५५०६६	५००००	९/२३/२०७८	-	-		१	०.०२	५००००	-	-	-	०	०
८७४	मथुरा नन्दराम स्कुलमा भवन निर्माणको लागि घडेरी निर्माण	५		११०६०९	१०००००	९/१२/२०७८	-	-		१	०.०३	१०००००	-	-	-	०	०
८७५	अनलाइन कृषि अप्स	५		७५०००	५००००	१२/२५/२०७८	-	-		१	०.०२	५००००	-	-	-	०	०
८७६	सिराना मोटरबाटो देखि खाडा जाने मोटरबाटोसम्म मोटरबाटो निर्माण	९		७७०५०	७००००	९/१२/२०७८	-	-		१	०.०२	७००००	-	-	-	०	०
८७७	जस्तापाता वितरण (४ घर परिवारलाई)	९		२२०७४३	२०००००	११/६/२०७८	-	-		१	०.०६	२०००००	-	-	-	०	०
८७८	ढोडेनी कुर्लुक सिंचाइ योजना	५		६०००००	६०००००					१	०.१९	६०००००				०	०
८७८	जम्मा			८८८३६४७९७	३३९१३०६१७			३४९५२९१७६	३०६८६३६८६	९७७	१००.००	३१७६५२७९१	८७१	९५.०	१००.०	३०६८६३६८६	९७

चेक गर्ने

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने